



Obra  
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

Prefeitura Municipal de Garanhuns  
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Bancos  
SINAPI - 09/2025 -  
Pernambuco  
SBC - 10/2025 -  
Pernambuco  
SICRO3 - 07/2025 -  
Pernambuco  
ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I.  
21,35%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 51.728.11	12,52% 6.476.36	10,57% 5.467.66	13,39% 6.926.39	14,48% 7.490.23	14,64% 7.573.00	11,39% 5.891.83	15,12% 7.821.29	7,89% 4.081.35
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 74.648.74	100,00% 74.648.74							
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 10.366.17	100,00% 10.366.17							
4	ESTRUTURAS	100,00% 245.941.82	20,00% 49.188.36	45,00% 110.673.82	35,00% 86.079.64					
5	PISOS	100,00% 368.632.38				25,00% 92.158.10	25,00% 92.158.10	25,00% 92.158.10	25,00% 92.158.10	
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	100,00% 159.147.59			33,00% 52.518.70	33,00% 52.518.70	34,00% 54.110.18			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 84.157.79						25,00% 21.039.45	25,00% 21.039.45	50,00% 42.078.90
8	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00% 75.937.01							50,00% 37.968.51	50,00% 37.968.51
Porcentagem			13,14%	10,85%	13,59%	14,21%	14,37%	11,12%	14,85%	7,86%
Custo			140.679,63	116.141,48	145.524,73	152.167,03	153.841,27	119.089,37	158.987,33	84.128,74
Porcentagem Acumulado			13,14%	23,99%	37,58%	51,8%	66,17%	77,29%	92,14%	100,0%
Custo Acumulado			140.679,63	256.821,11	402.345,84	554.512,87	708.354,14	827.443,51	986.430,84	1.070.559,61