

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL CORREIA EVANGELISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO CRUZ, MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

SINAPI - 02/2026 - Pernambuco
ORSE - 12/2025 - Sergipe

21,35%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%									
		79.346,37	79.346,37									
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%							
		107.649,10	32.294,73	43.059,64	32.294,73							
3	INFRAESTRUTURA	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%					
		188.817,34			56.645,20	56.645,20	75.526,94					
4	SUPERESTRUTURA	100,00%					30,00%	30,00%	40,00%			
		134.901,16					40.470,35	40.470,35	53.960,46			
5	PAREDES	100,00%					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		540.528,15					162.158,45	162.158,45	108.105,63	108.105,63		
6	PISO	100,00%				50,00%	50,00%					
		348.698,04				174.349,02	174.349,02					
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				30,00%	30,00%	40,00%				
		134.962,08				40.488,62	40.488,62	53.984,83				
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%				30,00%	30,00%		20,00%	20,00%		
		15.746,83				4.724,05	4.724,05		3.149,37	3.149,37		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%		20,00%				40,00%	40,00%			
		55.131,39		11.026,28				22.052,56	22.052,56			
10	DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%								50,00%	50,00%	
		58.462,97								29.231,49	29.231,49	
11	ESQUADRIAS	100,00%					30,00%	30,00%	40,00%			
		150.469,23					45.140,77	45.140,77	60.187,69			
12	TETO	100,00%		20,00%				30,00%	30,00%	20,00%		
		148.614,66		29.722,93				44.584,40	44.584,40	29.722,93		
13	LOUÇAS E METAIS	100,00%										100,00%
		16.323,42										16.323,42
14	MURO	100,00%								30,00%	30,00%	40,00%
		190.596,94								57.179,08	57.179,08	76.238,78
15	INCÊNDIO	100,00%										100,00%
		3.195,50										3.195,50
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00%										100,00%
		5.476,62										5.476,62
17	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		169.055,23	16.905,52	16.905,52	16.905,52	16.905,52	16.905,52	16.905,52	16.905,52	16.905,52	16.905,52	16.905,52
Porcentagem			5,47%	4,29%	4,51%	12,48%	23,84%	16,41%	13,16%	10,4%	4,4%	5,03%
Custo			128.546,62	100.714,37	105.845,45	293.112,41	559.763,71	385.296,87	308.945,62	244.294,01	103.316,09	118.139,83
Porcentagem Acumulado			5,47%	9,76%	14,27%	26,76%	50,6%	67,01%	80,16%	90,57%	94,97%	100,0%
Custo Acumulado			128.546,62	229.260,99	335.106,44	628.218,85	1.187.982,56	1.573.279,43	1.882.225,05	2.126.519,06	2.229.835,15	2.347.975,03

Anderson Monteiro Martins

Anderson Monteiro Ma