

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO SES DE GARANHUS - PE - JAN_26	SINAPI - 11/2025 - Pernambuco ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará EMBASA - 06/2025 - Bahia COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	SERV. 15,48% e DIF. 12,49%	Não Desonerado:



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	OBRAS CIVIS	100,00% 55.597,75	50,00% 27.798,88	50,00% 27.798,88		
2	RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE TRATAMENTO	100,00% 157.683,50	25,00% 39.420,88	25,00% 39.420,88	50,00% 78.841,75	
3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REATORES RAFA	100,00% 969.244,64	30,00% 290.773,39	30,00% 290.773,39	30,00% 290.773,39	10,00% 96.924,46
4	EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMISSÁRIO POR RECALQUE DN 300 MM - DEFOFO	100,00% 81.358,69	50,00% 40.679,35	50,00% 40.679,35		
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 73.070,92	25,00% 18.267,73	25,00% 18.267,73	25,00% 18.267,73	25,00% 18.267,73
6	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE 32 CV, CABOS E ACESSÓRIOS	100,00% 46.897,47	100,00% 46.897,47			
Porcentagem			33,52%	30,13%	28,03%	8,32%
Custo			463.837,68	416.940,21	387.882,87	115.192,19
Porcentagem Acumulado			33,52%	63,65%	91,68%	100,0%
Custo Acumulado			463.837,68	880.777,89	1.268.660,76	1.383.852,97

São Caetano, 19 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente:
gov.br
CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Data: 21/01/2026 11:40:24 -0300
Verifique em <https://validar.rh.gov.br>

Carlos Fernando de Oliveira Júnior
CREA PE 056523