



Obra
REFORMA DA PRAÇA E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SANTA
TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

Bancos
SINAPI - 06/2026 -
Pernambuco
SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco
ORSE - 04/2026 -

B.D.I.
21,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	12,07%	7,46%	7,46%	7,18%	9,43%	15,73%	10,84%	10,84%	10,86%	8,13%
		57.692.70	6.963.51	4.303.88	4.303.88	4.142.34	5.440.42	9.075.06	6.253.89	6.253.89	6.265.43	4.690.42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	30,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%
		162.259.89	48.677.97	12.980.79	12.980.79	12.980.79	12.980.79	12.980.79	12.980.79	12.980.79	12.980.79	9.735.59
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%									
		29.432.10	29.432.10									
4	PISO	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%				
		390.992.03	65.139.27	65.139.27	65.139.27	65.139.27	65.139.27	65.295.67				
5	BANCOS, CANTEIROS, FONTE E BUSTO	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		193.144.04					38.628.81	38.628.81	38.628.81	38.628.81	38.628.81	
6	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	100,00%							33,00%	33,00%	34,00%	
		24.859.00							8.203.47	8.203.47	8.452.06	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		374.077.64						74.815.53	74.815.53	74.815.53	74.815.53	74.815.53
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%				100,00%						
		7.034.85				7.034.85						
9	CISTERNA E CASA DE BOMBA	100,00%		50,00%	50,00%							
		23.949.03		11.974.52	11.974.52							
10	DIVERSOS	100,00%										100,00%
		24.463.69										24.463.69
Porcentagem			11,66%	7,33%	7,33%	6,93%	9,49%	15,59%	10,94%	10,94%	10,96%	8,83%
Custo			150.212,84	94.398,45	94.398,45	89.297,24	122.189,29	200.795,85	140.882,48	140.882,48	141.142,61	113.705,22
Porcentagem Acumulado			11,66%	18,99%	26,32%	33,26%	42,74%	58,33%	69,27%	80,21%	91,17%	100,0%
Custo Acumulado			150.212,84	244.611,29	339.009,74	428.306,98	550.496,27	751.292,12	892.174,60	1.033.057,08	1.174.199,69	1.287.904,97