


Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097361-69	965943/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	REFORMA DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTI	REFORMA DO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTI, NO MUNIC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	
1.	REFORMA DO CENTRO CULTURAL ALF	1.626.672,82	% Período:	6,02%	16,44%	15,25%	11,53%	11,53%	5,22%	7,03%	7,19%	5,49%	5,10%	5,13%	4,06%	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	69.540,25	% Período:	6,02%	16,44%	15,25%	11,53%	11,53%	5,22%	7,03%	7,19%	5,49%	5,10%	5,13%	4,07%	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.956,72	% Período:	100,00%												
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	12.325,17	% Período:	100,00%												
1.4.	ESTRUTURA	170.552,47	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%										
1.5.	REVESTIMENTOS	717.983,74	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	PINTURA	158.603,35	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.7.	ESQUADRIAS	85.491,56	% Período:							33,00%	33,00%	34,00%				
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	150.255,29	% Período:						33,00%	33,00%	34,00%					
1.9.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.183,93	% Período:						33,00%	33,00%	34,00%					
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.301,93	% Período:						33,00%	33,00%	34,00%					
1.11.	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	69.404,57	% Período:										33,00%	33,00%	34,00%	
1.12.	FOSSA	40.483,50	% Período:	50,00%	50,00%											
1.13.	COMBATE A INCÊNDIO	56.672,29	% Período:						33,00%	33,00%	34,00%					
1.14.	CASA DE BOMBAS	50.918,05	% Período:									33,00%	33,00%	34,00%		
Total: R\$ 1.626.672,82			%:	6,02%	16,44%	15,25%	11,53%	11,53%	5,22%	7,03%	7,19%	5,49%	5,10%	5,13%	4,06%	
crossserviço da Administração Local:	Período:	Repassa:	58.849,54	160.619,31	148.990,36	112.612,02	112.612,02	51.014,83	68.713,65	70.260,32	53.652,60	49.788,15	50.106,46	39.683,74		
		Contrapartida:	39.142,74	106.833,10	99.098,31	74.901,90	74.901,91	33.931,61	45.703,67	46.732,42	35.686,08	33.115,71	33.327,43	26.394,94		
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	97.992,28	267.452,42	248.088,66	187.513,92	187.513,93	84.946,44	114.417,33	116.992,72	89.338,69	82.903,85	83.433,90	66.078,68		
	Acumulado:	%:	6,02%	22,47%	37,72%	49,24%	60,77%	65,99%	73,03%	80,22%	85,71%	90,81%	95,94%	100,00%		
		Repassa:	58.849,54	219.468,85	368.459,21	481.071,23	593.683,25	644.698,08	713.411,73	783.672,05	837.324,65	887.112,80	937.219,26	976.903,00		
		Contrapartida:	39.142,74	145.975,84	245.074,15	319.976,05	394.877,96	428.809,57	474.513,24	521.245,66	556.931,74	590.047,45	623.374,88	649.769,82		
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	97.992,28	365.444,70	613.533,36	801.047,28	988.561,21	1.073.507,65	1.187.924,98	1.304.917,70	1.394.256,39	1.477.160,24	1.560.594,14	1.626.672,82		
		Administração Local:														

ado o Macrosserviço de Administração Local

GARANHUNS - PE
Localquinta-feira, 10 de setembro de 2026
Data
Responsável Técnico
Nome: ITAMAR LUIZ RAMOS JÚNIOR
CREA/CAU: 40.983PE
ART/RRT: