



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE.							CONTRATO DE REPASSE N°	PROCESSO CAIXA N°	
							923510/2021/MDR	1081252-75/2021.	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	4.718,46	18.494,89	43.989,45	25.711,95	17.952,26	6.038,91	116.905,92
		%	4,04%	15,82%	37,63%	21,99%	15,36%	5,17%	100,00%
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	19.544,42						19.544,42
		%	100,00%						100,00%
3	REFORÇO ESTRUTURAL	R\$	78.730,74	33.741,74					112.472,48
		%	70,00%	30,00%					100,00%
4	ESTRUTURA	R\$		201.126,52	201.126,52				402.253,04
		%		50,00%	50,00%				100,00%
5	VEDAÇÕES	R\$		76.865,60	32.942,40				109.808,00
		%		70,00%	30,00%				100,00%
6	COBERTA	R\$			202.001,56	86.572,10			288.573,66
		%			70,00%	30,00%			100,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$			100.954,18	86.532,15	100.954,18		288.440,50
		%			35,00%	30,00%	35,00%		100,00%
8	PINTURA	R\$					89.012,44	89.012,44	178.024,87
		%					50,00%	50,00%	100,00%
9	PISOS	R\$			114.322,12	61.558,06			175.880,18
		%			65,00%	35,00%			100,00%
10	ESQUADRIAS	R\$			57.881,01	144.702,53	86.821,52		289.405,06
		%			20,00%	50,00%	30,00%		100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$		80.944,60	202.361,50	80.944,60	40.472,30		404.722,99
		%		20,00%	50,00%	20,00%	10,00%		100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$				29.468,07	29.468,07	14.734,03	73.670,17
		%				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
13	PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO - PCI	R\$				29.827,08	14.913,54	14.913,54	59.654,15
		%				50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$			14.313,51	19.084,68	14.313,51		47.711,71
		%			30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
15	PAISAGISMO	R\$						3.239,72	3.239,72
		%						100,00%	100,00%
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$						4.188,91	4.188,91
		%						100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL		R\$	102.993,61	411.173,36	969.892,25	564.401,22	393.907,80	132.127,54	2.574.495,78
TOTAL ACUMULADO		R\$	102.993,61	514.166,97	1.484.059,22	2.048.460,44	2.442.368,24	2.574.495,78	2.574.495,78
PERCENTUAL MENSAL		%	4,00%	15,97%	37,67%	21,92%	15,30%	5,13%	100,00%
PERCENTUAL MENSAL		%	4,00%	19,97%	57,64%	79,57%	94,87%	100,00%	100,00%


 Nayara Sulema de Silva Santos
 Engenheira Civil