



RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO

ITEM 48

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO

EXERCÍCIO: 2024

ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO												REAJUSTE (R\$)	DESPESAS					SITUAÇÃO		
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
			Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO								VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	
1	CC 04/22	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0	0	0,00	0,00	08.307.543/0001-68	Octagon Emp. Ltda	213/22	05/10/22	28/01/24	7.858.101,44	00/01/00	28/01/24	0,00	0,00	4.4.90.51.00			14.967,59	7.753.515,33	concluído	
6	TP 04/21	CONSTRUÇÃO DE ATERRO E MURO DE ARRIMO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0	0	0,00	0,00	27.603.095/0001-94	HE Const. e Est. Eireli	53/22	21/01/22	21/04/22	443.768,33	00/01/00	10/04/24	74.418,24	0,00	3.3.4.9.0.51			24.718,50	580.701,14	concluída	
7	TP-04/17	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO	9756/14	FNDE	356.639,33	0,00	23.593.622/0001-76	Lins S. e Cont. Ltda	245/17	22/09/17	06/09/20	356.132,32	00/01/00	14/04/25	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51			68.298,01	293.969,11	em andamento	
8	TP 03/21	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA - TUPI	0	0	0,00	0,00	08.307.543/0001-68	Octagon Emp. Ltda	162/21	06/10/21	04/04/22	1.081.555,28	00/01/00	14/11/24	0,00	0,00	4.4.90.51.00			16.123,74	955.151,62	concluída	
9	CC 01/23	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO I	0	0	0,00	0,00	23.085.532/0001-74	Injetec Const. e S. Ltda	189/23	07/08/23	07/06/24	3.601.700,36	00/01/00	07/04/25	0,00	0,00	4.4.90.51.00		623.914,36	1.321.313,16	1.321.313,16	em andamento	
12	CC 02/23	COMPLEMENTAÇÃO DA REF. E AMPL. DA ESC. EDITE PORTO	0	0	0,00	0,00	15.395.315/0001-52	Agreservice C. Ltda	11/24	07/02/24	05/08/24	1.287.319,57	00/01/00	11/02/25	0,00	0,00	4.4.90.51.00			468.274,27	1.037.656,25	1.037.656,25	em andamento
15	PE 15/23	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0	0	0,00	0,00	02.908.931/0001-18	Construtora SBM Ltda	01/24	01/02/24	01/02/25	1.543.718,75	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.00.00			230.400,73	985.984,14	985.984,14	em andamento
17	CC 01/24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE UM CENTRO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL	0	0	0,00	0,00	47.255.285/0001-75	A B Engenharia Ltda	23/24	17/04/24	17/10/24	1.207.444,62	00/01/00	16/04/25	0,00	0,00	4.4.90.51.00			378.122,92	870.349,99	870.349,99	em andamento
18	CE 01/24	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES (PAQUEVIRA E OLHO D'ÁGUA)	0	0	0,00	0,00	15.395.315/0001-52	Agreservice C. Ltda	09/2024	19/07/24	15/05/25	1.598.489,85	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.00.00			436.310,96	436.310,96	em andamento	
TOTAL																		-	1.700.712,28	4.775.722,34	14.234.951,70		



RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO

ITEM 48

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO

EXERCÍCIO: 2024

ITEM	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO												REAJUSTE (R\$)	DESPESAS					SITUAÇÃO	
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
			Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO								VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
4	TP 02/16	COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 3 ACADEMIAS DA SAÚDE	300730083014	MS	540.000,00	0,00	22.782.043/0001-09	MCDS X. de O. Júnior	19/16	06/05/16	10/01/21	276.993,00	00/01/00	10/01/21	0,00	0,00	3.3.4.9.0.51		0,00	237.862,79	concluído	
19	PE 09/22	MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0	0,00	0,00	26.725.233/0001-45	B & Q C. e E. EIRELI	88/22	09/08/22	08/08/22	1.614.847,06	00/01/00	08/08/25	0,00	0,00	3.3.90.00.00		320.406,10	320.406,10	320.406,10	em andamento
																	TOTAL	-	320.406,10	320.406,10	558.268,89	



RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO

ITEM 48

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO

EXERCÍCIO: 2024

ITEM	MODALIDADE / NºLICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO														REAJUSTE (R\$)	DESPESAS					SITUAÇÃO
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
			Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ	Razão Social	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO							VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		
2	PE 10/23	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE MUNICÍPIO DE CANHOTINHO	0	0	0,00	0,00	34.783.405/0001-65	Fenix P. de S. e L. Ltda	17 e 203/23	15/06/23	15/12/24	1.030.578,24	00/01/00	15/06/25	497.391,36	0,00	3.3.90.39		337.571,76	1.194.969,80	1.438.235,26	em andamento	
3	TP-01/22	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	36.575.014/0001-80	STH Const. e L. Ltda	90/22	18/03/22	14/09/22	3.065.493,24	00/01/00	09/09/23	551.518,16	0,00	3.3.4.9.0.51			21.117,43	3.616.963,80	concluída	
5	CD 01/23	CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	26.753.716/0001-53	R. P. C. de Miranda-ME	01/23	06/01/23	31/12/23	8.800,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39			8.800,00	105.600,00	concluído	
10	IN 04/24	CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0	0	0,00	0,00	26.753.716/0001-53	R. P. C. de Miranda-ME	77/24	01/02/24	31/01/25	8.800,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39		26.400,00	96.800,00	96.800,00	em andamento	
11	PG 10/23	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO	0	0	0,00	0,00	24.753.698/0001-84	Andrade Eng. L. e S. Ltda	179/23	14/06/203	14/06/24	538.773,58	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	3.3.90.39			47.312,40	99.858,08	concluída	
13	TP 02/22	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO (Emenda 926/2021/FEM)	FEM	523.800,00	523.800,00	13.369,06	26.725.233/0001-45	B & Q Const. E E. Eireli	148/22	06/10/23	06/04/24	524.908,11	00/01/00	11/05/24	0,00	0,00	4.4.90.51.00			170.303,56	170.303,56	paralisada	
14	IN 01/23	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	0,00	0,00	15.121.099/0001-57	Mega Mak T. T. e C. Ltda	01/23	27/04/23	27/04/24	312.000,00	00/01/00	31/12/24	58.074,72	0,00	3.3.90.39		113.657,24	427.441,01	548.624,91	em andamento	
16	TP 03/22	REABILITAÇÃO E URBANIZAÇÃO ACESSÍVEL DE DUAS PRAÇAS	1035083-11	CEF	477.881,24	194.225,22	39.357.888/0001-05	Taruanda Emp. Ltda.	161/22	28/06/22	28/09/22	667.092,50	00/01/00	17/06/24	5.013,96	0,00	4.4.90.51.00			0,00	181.419,53	concluída	
20	CE 04/24	CONSTRUÇÃO DE 2 PRAÇAS (SEDE e PAQUEVIRA)	1035083-11	CEF	348.888,30	124.746,03	23.085.532/0001-74	INJETEC C. e S. Ltda	31/24	20/09/24	19/05/25	473.634,33	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.51.00			0,00	-	em andamento	
21	CE 03/24	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS	0	0	0,00	0,00	26.725.233/0001-45	B & Q Const. e E. EIREL	190/24	11/09/24	10/03/25	404.000,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0,00	4.4.90.51.00		174.111,61	174.111,61	174.111,61	em andamento	
																		TOTAL	-	651.740,61	2.140.855,81	6.431.916,75	