



Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira
Exercício: 2025
Data de Expedição: 11/03/2026 08:40

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**.

11 de março de 2026

Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite

Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do UJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 027/2025	01079262 000156 - COMPACTA CONSTRUC OES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Em execução	Construção da nova unidade escolar denominada Escola Petronila de Siqueira Campos Goés, no município de Afogados da Ingazeira, estado de Pernambuco, contemplando a execução de obras civis, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além da urbanização e acessibilidade do entorno imediato, com foco na oferta de ensino de qualidade, conforto e segurança aos alunos, professores e demais servidores da comunidade escolar.	Escola	03/07/2025	Em andamento		R\$ 817.257,980 0	R\$ 817.257,980 0	R\$ 2.739.742,0 200



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contrato	Estágio do Lj	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 67/2023	43251705 000194 - JMS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUIR UMA ACADEMIA DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE QUEIMADA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA -PE.	Praça/Parque	29/04/2024 à 06/05/2025	Concluída		R\$ 151.213,3000	R\$ 151.213,3000	R\$ 125.042,9600
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 27/2024	43251705 000194 - CONSTRUTORA ALMEIDA CAVALCANTE LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA -PE.	Edificação	29/04/2024	Concluída		R\$ 141.350,4600	R\$ 141.350,4600	R\$ 34.171,1900
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 057/2024	19703302 000154 - CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA -PE.	Edificação	01/07/2025	Em andamento		R\$ 334.034,0600	R\$ 334.034,0600	R\$ 1.252.892,8400
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 056/2024	19703302 000154 - CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUIR A OFICINA ORTOPÉDICA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA -PE.	Edificação	01/07/2025	Em andamento		R\$ 117.293,5200	R\$ 117.293,5200	R\$ 923.602,7700



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contrato	Estágio do lJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 74/2024	38314892 000178 - BATISTA ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NA COMUNIDADE DA VARZINHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA .	Praça/Parque	31/10/2024	Em andamento		R\$ 345.794,350 0	R\$ 345.794,350 0	R\$ 2.205,6500
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com ARP (UG Não Participante) 15/2024	05545366 000160 - CPM CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA /PE, REFERENTE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE.	Pav. Urbana	26/06/2024	Em andamento		R\$ 2.809.945,1300	R\$ 2.809.945,1300	0,0000
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 11/2024	38314892 000178 - BATISTA ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.	Praça/Parque	30/03/2025 à 25/04/2025	Concluída		R\$ 125.005,750 0	R\$ 125.005,750 0	R\$ -20.155,750 0



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contrato	Estágio do Lj	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 065/2022	46246766 000151 - REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	Concluído - Fim de vigência	SERVIÇO	Pav. Urbana	19/10/2022	Em andamento	78/2022	R\$ 1.223.774,9600	R\$ 1.223.774,0600	R\$ 107.598,5500
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 064/2024	38314892 000178 - BATISTA ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Sinalização Urbana Outros	07/06/2024	Paralisada		R\$ 272.079,8500	R\$ 272.079,8500	R\$ -18.757,8500
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 057/2024	42073261 000181 - M & E CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA ENTRE A COMUNIDADE DO ALTO VERMELHO E O DISTRITO DE IBITIRANGA, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E CARNAÍBA.	Rural Outros	08/08/2024	Concluída		R\$ 173.510,1300	R\$ 173.510,1300	R\$ -7.314,6300



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contrato	Estágio do Lj	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 035/2024	05545366 000160 - CPM CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 946968/2023 (MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).	Pav. Urbana Pavimentação	26/06/2024	Em andamento	946968/2023	R\$ 6.654.953,050	R\$ 6.654.953,050	R\$ -1.257.143,2400
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 034/2023	46246766 000151 - REALIZAÇÕES E INCORPORAÇÕES	Em execução	SERVIÇO	Pav. Urbana	11/05/2023	Em andamento		R\$ 2.107.083,770	R\$ 2.107.083,770	R\$ 767.855,3000
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 020/2024	00758756 000102 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS PÚBLICAS DE ACESSO À PONTE QUE INTERLIGA OS BAIRROS SÃO FRANCISCO E SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Pav. Urbana Pavimentação	07/06/2024 à 14/01/2025	Concluída		R\$ 1.139.243,600	R\$ 1.139.243,600	R\$ -191.945,2100
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 014/2023	32226386 000140 - RLOPES DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	Concluído - Fim de vigência	SERVIÇO	Pav. Urbana	13/03/2023	Em andamento		R\$ 294.580,200	R\$ 294.580,200	R\$ 27.749,8000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contrato	Estágio do Lj	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 013/2024	38314892 000178 - BATISTA ENGENHARIA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA EM FRENTE AO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.	Praça/Parque	09/05/2024	Concluída		R\$ 201.963,270 0	R\$ 201.963,270 0	R\$ -15.963,270 0
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 003/2024	01079262 000156 - COMPACTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA .	Praça/Parque	21/02/2024 à 17/02/2025	Concluída		R\$ 1.460.617,8 000	R\$ 1.460.617,8 000	0,0000
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	Contrato com PC / ARP 001/2024	36485788 000110 - CONSTRU MIX LTDA	Em execução	TERMINAL RODOVIÁRIO	Estações de Transp. Público	25/01/2024	Em andamento		R\$ 1.049.469,8 700	R\$ 1.049.469,8 700	R\$ 53.698,2400