



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 442a3828-be7e-4e15-a3f0-039a44eeb1d2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Bom Conselho
Exercício: 2024
Data de Expedição: 12/03/2025 12:40

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Bom Conselho** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**. *

12 de março de 2025

Edezio Ferreira dos Santos Filho

Prefeitura Municipal de Bom Conselho

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusao	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Bom Conselho	Contrato com PC / ARP 13/2024	51010026000151 - VILAR CONSTRUCOES LTDA	Em execução	OBRAS	Outros	24/04/2024	Em andamento				

(*) Para fins desta declaração, no que concerne às obras e serviços de engenharia executados pela unidade jurisdicionada declarante, considerar-se-ão aqueles que se encontravam em execução na data de 1º de julho de 2024, bem como os iniciados posteriormente à referida data, marco temporal da implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2024

UNIDADE: **Fundo Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

EXERCÍCIO: **2024**
PERÍODO REFERENCIAL: **(01/01/2024 a 31/12/2024)**

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	OBRA OU SERVIÇO											DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO			ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC 002/2017	Construção de (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m) no Distrito de Logradouro dos Leões - lote I e (01) uma quadra coberta (25,80x38,00m), na Escola Dom Edgar - lote II.	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda-EPP	-	-	-	079/2017	18/08/2017	18/12/2017	Lote I - 86.265,43 Lote II - 291.384,13			4.4.90.51	Lote I - 85.841,74 Lote II - 291.384,13	Lote I - 85.841,74 Lote II - 291.384,13	Lote I - 85.841,74 Lote II - 291.384,13	Obra concluída, em fase de prestação de conta.
CC 001/2019	Construção de uma (01) escola com 12 salas de aula (padrão FNDE) no Loteamento Santiago no Município de Bom Conselho-PE.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e Serviços LTDA				033/2019	09/07/2019	09/07/2020	3.500.880,75			4.4.90.51	762.613,68	704.556,29	704.556,29	Obra paralisada no SIMEC. O município aderiu a repactuação com o FNDE
CC 005/2019	Saldo Remanescentes da cobertura da quadra na Escola São Geraldo nesta cidade	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				035/2019	11/09/2019	11/12/2019	144.532,41		4.363,05	4.4.90.51	144.532,41	144.532,41	144.532,41	Obra concluída, em fase de prestação de conta.
PE 001/2021	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviço de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da Secretaria de Educação do Município de Bom Conselho/PE.	30.736.637/0001-01	Fort Locações & Edificações Eireli				043/2021	14/09/2021	14/09/2022	1.100.000,00			4.4.90.51	1.597.991,59	1.597.991,59	1.597.991,59	Em execução
CC 003/2021	LOTE I - Contratação de empresa de engenharia para construção de 1 (uma) quadra poliesportiva coberta com vestiário, anexa a Escola Municipal Antonio Tenório Sobrinho no Distrito de Barra do Brejo; LOTE II construção de 01 (uma) quadra anexa a Escola Municipal Doralice Rodrigues da Silva no Sítio Angico neste município.	27.603.095/0001-94	HE Construtora e Estrutura Eireli				049/2021	27/10/2021	27/03/2022	LOTE I - 803.598,58 LOTE II - 803.598,58		LOTE I Aditivo de valor I: 100.841,07	4.4.90.51	LOTE I - 83.092,71 LOTE II - 575.776,70	LOTE I - 83.092,71 LOTE II - 575.776,70	LOTE I - 83.092,71 LOTE II - 575.776,70	Em execução
Dispensa	Prestação de serviços para colocação de lavatórios nas escolas da rede municipal de ensino, para higienização e prevenção do COVID-19 no município de Bom Conselho-PE	26.561.742/0001-80	Colinas Serviços Urbanos Eireli				028/2021	07/07/2021	07/09/2021	58.905,21			4.4.90.51	25.035,96	25.035,96	25.035,96	Finalizada



CC 004/2021	Contratação de empresa de engenharia para revitalização (ampliação e reforma) da quadra anexaa Escola Municipal Capitão Alfredo Cavalcante de Miranda no Bairro São Rafael do Município de Bom Conselho-PE.	27.603.095/0001-94	HE Construtora e Estrutura Eireli				009/2022	18/01/2022	18/09/2022	930.875,69			4.4.90.51	-	-	-	Obra não executada
Dispensa	Construção de banheiro acessível, acessibilidade de entrada e comp. do ver. da cozinha da Escola Valdemar C. Miranda	30.736.637/0001-01	Fort Locações e Edificações Eireli				027/2023	09/11/2023	09/01/2024	23.452,10			4.4.90.51	-	-	-	Obra não executada

													TOTAL				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 10/03/2025



UNIDADE: **Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

MODALIDADE E / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	OBRA OU SERVIÇO									DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(5)	(6)	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)				(16)	(17)
Não houve Processo Licitatório durante esse Trimestre															
											TOTAL	0,00	0,00	0,00	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2024

UNIDADE: **Fundo Municipal de Saúde**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

EXERCÍCIO: **2024**
PERÍODO REFERENCIAL: **(01/01/2024 a 31/12/2024)**

OBRA OU SERVIÇO													DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
PE 001/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da secretaria de saúde do município de Bom Conselho/PE, através de emendas parlamentares e incremento do PAB.	10.771.018/0001-40	ACI Serviços & Locações Eireli-ME				023/2020	21/07/2020	31/12/2020	1.243.950,00		Aditivo de valor I: 1.243.950,00 (serviço contínuo)		1.523.161,62	1.523.161,62	1.523.161,62	Contrato rescindido
CC 001/2024	Construção da UBS Rainha Isabel	51.010.026/0001-51	Vilar Construcoes LTDA				013/2024	23/04/2024	23/07/2024	415.000,00		50.378,29		415.000,00	415.000,00	415.000,00	obra concluida
													TOTAL				

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 10/03/2025

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2024

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Bom Conselho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/24 a 31/12/24)

MODALIDADE E / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	OBRA OU SERVIÇO										DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO						
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
CC 004/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescente de construção de sistema de abastecimento de água da zona rural do Município de Bom Conselho.	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp	-	-	-	103/2018	19/12/2018	19/06/2019	3.238.853,55			4.4.90.51	Não houve pagamento em 2022. Ultimo pagamento realizado em 2020	Não houve pagamento em 2022. Ultimo pagamento realizado em 2020	Não houve pagamento em 2022. Ultimo pagamento realizado em 2020	Em andamento
TP 005/2019	Implantação de melhorias sanitárias domiciliar-MSD no Município de Bom Conselho-PE, de acordo com o convênio nº 839066/2016	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda Epp				039/2019	18/07/2019	18/07/2020	510.872,47			4.4.90.51	-	-	-	Obra não executada
CC 003/2020	Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da cidade e distrito de Caldeirões dos Guedes - CV 008/2016 SEPLAG, neste município de Bom Conselho.	07.863.330/0001-50	GM Incorporadora Serviços e Transportes LTDA				026/2020	27/04/2020	27/10/2020	749.483,09			4.4.90.51	602.012,47	602.012,47	602.012,47	Obra em fase final, aguardando a decisão do estado
CC 003/2021	Contratação de empresa para manutenção, reparos e consertos pavimentação em paralelepípedos das ruas da cidade, distritos e povoados do município de Bom Conselho-PE	17.985.704/0001-63	Ferreira & Moraes LTDA				066/2021	30/09/2021	30/09/2022	838.785,00			4.4.90.51	1.203.030,18	1.203.030,18	1.203.030,18	em execução
PE 015/2021	Contratação de empresa para modernização, ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública do município de Bom Conselho - PE.	17.985.704/0001-63	Ferreira & Moraes LTDA				075/2021	19/11/2021	19/11/2022	936.419,83			4.4.90.51	545.835,88	545.835,88	545.835,88	em execução
CC 005/2021	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em (paralelepípedo) em diversas ruas município de Bom Conselho-PE	11.888.179/0001-81	Nordeste Empreendimentos Eireli				052/2021	08/09/2021	08/05/2022	1.778.515,55		Aditivo de va lor I: 129.063,76	4.4.90.51	1.029.313,60	1.029.313,60	1.029.313,60	Contrato rescindido
CC 004/2021	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em (paralelepípedo) em diversas ruas do município de Bom Conselho - PE	27.603.095/0001-94	HE Construtora e Estruturas Eireli				071/2021	27/10/2021	27/06/2022	1.664.652,68			4.4.90.51	568.440,74	568.440,74	568.440,74	em execução



CC 001/2019	Reequilíbrio do valor da construção de uma (01) escola com 12 salas de aula (padrão FNDE) no Loteamento Santiago no Município de Bom Conselho-PE.	14.780.722/0001-10	BL Construtora e Serviços LTDA				033/2019	09/07/2019	09/07/2020	1.045.674,45			4.4.90.51	45.249,53	-	-	Obra paralisada no SIMEC. O município aderiu a repactuação com o FNDE
CC 001/2022	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação (Paralelepípedo) no Distrito de Rainha Isabel e Diversas Ruas da Sede do Município de Bom Conselho - PE	26.561.742/0001-80	Colinas Serviços Urbanos Eireli	-	-	-	023/2022	01/08/2022	01/08/2023	3.823.675,73			4.4.90.51	761.903,82	761.903,82	761.903,82	Contrato rescindido
CC 002/2022	Contratação de empresa especializada para Lote I - Execução dos serviços de construção de barragem de terra no distrito de barra do brejo e Lote II - execução dos serviços de construção de barragem de terra no distrito de Logradouro dos Leões neste município.	17.985.704/0001-63	Ferreira & Moraes LTDA				033/2023	07/06/2023	LOTE I - 05 meses LOTE II - 02 meses	LOTE I - 810.542,34 LOTE II - 513.703,75		LOTE I - 199.691,23	4.4.90.51	LOTE I - 968.952,98 LOTE II - 409.492,40	LOTE I - 968.952,98 LOTE II - 409.492,40	LOTE I - 968.952,98 LOTE II - 409.492,40	LOTE I - Obra concluída LOTE II - Em execução
Dispensa	Reforma de galpão da Prefeitura Municipal de Bom Conselho, de acordo com o termo de referencia e projeto básico da administração municipal.	30.736.637/0001-01	Fort Locações e Edificações Eireli				018/2023	10/02/2023	10/05/2023	88.913,73			4.4.90.51	82.503,71	82.503,71	82.503,71	Obra em execução.
Dispensa	Contratação de empresa para execução de alambrado para a quadra e mesas de convivência do Centro de Lazer José Feliciano dos Santos	30.736.637/0001-01	Fort Locações e Edificações Eireli				048/2023	21/09/2023	21/11/2023	102.348,64			4.4.90.51	102.348,64	102.348,64	102.348,64	Obra concluída
CC 006/2024	Execução dos Serviços de Sistema Simplificado de Água no Município de Bom Conselho/PE	21.921.643/0001-48	CLS Construções, Locações e Serviços				035/2024	10/09/2024	10/10/2024	79.000,00			4.4.90.51	79.000,00	79.000,00	79.000,00	Obra concluída
CC 001/2024	Construção de guarda corpo de proteção do paredão da Rua do Açude	30.834.809/0001-80	Construir Engenharia e Construção Ltda				016/2024	23/04/2024	23/07/2024	112.100,00			4.4.90.51	-	-	-	Obra não iniciada
CC 005/2024	Execução de serviços de perfuração e instalação de poços artesanais em rocha cristalina no município de Bom Conselho-PE	33.765.202/0001-83	J A S Serviços e Locações LTDA				033/2024	05/08/2024	05/02/2025	1.901.931,12			4.4.90.51				em execução



CC 003/2024	Revitalização da Praça Pedro II	51.010.026/0001-51	Vilar Construcoes LTDA				018/2024	23/04/2024	23/10/2024	775.000,00		176.958,67	4.4.90.51	743.611,27	743.611,27	743.611,27	Obra concluída
CC 002/2024	Pavimentação do Bairro Elita Barros e Marcos Ferro	17.653.616./0001-64	JCM Construção Ltda				017/2024	23/04/2024	23/10/2024	1.380.000,00			4.4.90.51	1.020.742,99	1.020.742,99	1.020.742,99	Contrato rescindido
													TOTAL				

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até a presente data 10/03/2025

Felipe Ferraz Tenório

João Lucas da Silva Calvalcante
CPF: 703.852.024-58

