


Valdir Pimentel de Góes, CPF: 789.797.534 - 91 – Secretário de
Ordernador de Despesa

CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		REALI ZADO (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL				Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATAD O (R\$)	DATA CONCLUSÃ O / PARALISAÇ ÃO	PRAZO ADITAD O	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
GAROA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME				034/2014	00/01/1900	10 MESES	R\$ 420.491,16				SERVIÇOS DE ENGENHAR IA	R\$ 30.273,32	R\$ 30.273,32	R\$ 142.565,40	R\$ 428.022,57	EM ANDAMENTO
ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME				035/2014	00/01/1900	08 MESES	R\$ 328.048,56		5 MESES		SERVIÇOS DE ENGENHAR IA	R\$ 34.731,91	R\$ 24.281,37	R\$ 59.013,28	R\$ 270.336,77	FINALIZADO
ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME				022/2013	00/01/1900	06 MESES	R\$ 360.375,86		18 MESES	R\$ 25.013,52	SERVIÇOS DE ENGENHAR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SS CONSTRUTORA & INCORPORADORA PAULISTA LTDA ME				023/2013	00/01/1900	06 MESES	R\$ 180.804,40		12 MESES		SERVIÇOS DE ENGENHAR IA	R\$ 52.508,27	0,00	R\$ 52.508,27	R\$ 81.234,29	CONTRATO RESCINDIDO
ADRIANE TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA-ME				048/2015	20/07/2015	08 MESES	R\$ 151.331,41				SERVIÇOS DE ENGENHAR IA	R\$ 151.331,41	R\$ 51.757,83	R\$ 104.276,10	R\$ 151.331,41	EM ANDAMENTO
VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP				044/2017	27/11/2017	5 MESES	R\$ 426.881,97				SERVIÇOS DE ENGENHAR IA	R\$ 158.856,51	R\$ 14.373,79	R\$ 158.856,51	R\$ 158.856,51	EM ANDAMENTO
DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI				053/2021	01/12/2021	06 MESES	298.351,97				OBRA	204.624,05	204.624,05		204.624,05	EM ANDAMENTO



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SAÚDE
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Eduardo Pequeno de Souza, CPF: 072.798.324-40 – Auxiliar administrativo
Responsável pelo preenchimento

José Valmir, CPF: 150.76.984-20 – Prefeito
Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CNPJ/CPF
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	
TP003/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1.		0			65.354.250/0001-75
TP004/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO LAJE DE PEDRAS E NA SEDE.		0			10.851.227/0001-02
TP001/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO ALTO DA SERRA, AZEVEDO, BARRIO VELHO e MULLINGU.		0			10.851.227/0001-02
TP002/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		0			10.683.278/0001-64
TP027/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	002/2015				10.851.227/0001-02
PP027/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO XAVIER SOBRINHO E CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS 1 E 2		0			15.803.425/0001-06
TP001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM DE PARANATAMA	010/2021				17.495.533/0001-39