

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 017/2025 – PMB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 005/2026.

À

Comissão Permanente de Licitação / Setor de Licitações

Assunto: Justificativa Técnica para Prorrogação de Prazo Contratual

Trata-se de análise técnica referente à necessidade de prorrogação do prazo contratual da empresa de engenharia responsável pela execução dos serviços/obras de engenharia para **RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ TEIXEIRA DE ARAÚJO**, localizado na sede do Município de Brejão/PE.

Após acompanhamento e fiscalização da execução contratual, verificou-se a necessidade de prorrogação do prazo inicialmente estabelecido, cujo vencimento ocorre em 03 de maio de 2026, visando assegurar a conclusão integral dos serviços com a devida qualidade técnica, segurança e observância ao interesse público.

Durante o período de execução, especialmente nos meses caracterizados por maior índice pluviométrico na região, ocorreram chuvas intensas e contínuas que impactaram diretamente o andamento regular dos serviços. Considerando as características específicas da obra de reconstrução estrutural de muro de contenção e vedação, tornou-se necessária a adoção de critérios técnicos mais rigorosos quanto à execução, ao acompanhamento e à avaliação do comportamento da estrutura frente às condições climáticas adversas.

Além disso, em razão do período chuvoso, fez-se necessária a realização de monitoramento e inspeções complementares da estrutura executada, objetivando verificar o comportamento do muro reconstruído, das fundações, dos sistemas de drenagem e das condições de estabilidade e segurança após a incidência das chuvas, permitindo a identificação e correção de eventuais ajustes ou reparos necessários antes da conclusão definitiva dos serviços.

Ressalta-se que a adoção dessas medidas visa garantir a durabilidade, a estabilidade estrutural e a segurança da obra executada, evitando futuras manifestações patológicas, retrabalhos e possíveis prejuízos ao patrimônio público.

Diante do exposto, considerando os aspectos técnicos observados durante a fiscalização da execução contratual e a necessidade de assegurar a plena funcionalidade, estabilidade e segurança da estrutura reconstruída, esta Fiscalização/Secretaria manifesta-se **FAVORAVELMENTE** à prorrogação do prazo contratual por mais **03 (três) meses**, prorrogando sua vigência de **03 de maio de 2026 até 03 de agosto de 2026**, visando





PREFEITURA DE
BREJÃO
GOVERNO DO POVO



possibilitar a conclusão integral dos serviços em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e com o interesse público.

Encaminha-se a presente Justificativa Técnica ao Setor de Licitações e Contratos para análise e adoção das providências administrativas cabíveis.

Brejão/PE, 13 de abril de 2026.

Emily Caroline T. Barbosa dos Santos
Engenheira Civil
CREA/PE - 181933229-2

Emily Caroline T. B. dos Santos
EMILY CAROLINE TENÓRIO BARBOSA DOS SANTOS
Engenheira Civil
CREA: 1819332292-PE



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparentiaMunicipal/download/21-20260818102401.pdf>
assinado por: idUser 550