



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070723-44	Nº SICONV 900304/2020	GESTOR Ministério do Desenvolvimento Regional	PROGRAMA Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	ACÇÃO / MODALIDADE Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Afogados da Ingazeira			MUNICÍPIO / UF Afogados da Ingazeira-PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Damião Alves, S/N, São Braz, CEP 56.800-000	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Pavimentação de ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE.				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas ruas	REPASSE 303.031,00
					CONTRAPARTIDA 24.066,73
					INVESTIMENTO 327.097,73

Situação do TC/CR: Normal		Percentual previsto em: mai-23 100,00%		Medição nº: 3		Saldo a Reprogramar:		Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00			
Acumulado Anterior: 96,13%												
Valores Medidos (R\$)												
Etapas	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL					Repasse		303.031,00	291.313,34	11.717,66	303.031,00	100,00%
						CP. Financ.		24.066,73	23.136,11	930,62	24.066,73	
						Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimento		327.097,73	314.449,45	12.648,28	327.097,73	
1	Meta 1.	Projeto de pavimentação de rua e trecho da rua Damião Alves dos Santos e seus cruzamentos.	Licitado / Em Execução	2.311,00	m²	036/2021	1	327.097,73	314.449,45	12.648,28	327.097,73	100,00%

Observações:

Local: Afogados da Ingazeira-PE

Data: 25 de maio de 2023

Responsável Técnico

Nome: Libni Angelim Feijó
Cargo: Engenheiro Civil Fiscal
ART/RRT Fiscal.: PE20200505658

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Alesandro Palmeira de Vasconcelos Leite
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: