

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

OBRA: MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO

LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO

CONTRATO: 75/2021

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 15/2021

PRAZO: 360 DIAS

INÍCIO: 17/12/2021

EMPRESA: FERREIRA E MORAES LTDA -ME - CNPJ - 17.985.704/0001-63

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

BDI BASE: :

24

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| DESCONTO OFERTADO (K): | 2,00% |
| VALOR DO CONTRATO: | 936.419,83 |
| SALDO ANTERIOR: | 904.170,13 |
| ESTA MEDIÇÃO: | 35.659,01 |
| SALDO ATUAL: | 868.511,12 |
| Nº DA ART DE EXECUÇÃO: | |
| Nº DA TRT DE FISCALIZAÇÃO: | |
| BM: | 2 |
| DATA DE EMISSÃO: | 20/03/2022 |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 06/01/2022 A 20/03/2022 |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | UNID. | CUSTO.UNIT. | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) | | | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) | | | FÍSICO (%) |
|------|---|-------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO 1 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO 1 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | |
| 1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | | | | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 252,91 | 3,13 | - | 3,13 | 3,13 | - | 791,61 | 0,00% |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | - | | | | | | - | |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL. | Ud | 47.212,23 | 1,00 | 0,04 | 1,00 | 1,00 | 1.935,70 | 47.212,23 | 4,10% |
| 3.0 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 3.1 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Ud | 99,20 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 49.600,00 | 0,00% |
| 3.2 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Ud | 24,80 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 1.240,00 | 12.400,00 | 10,00% |
| 3.3 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | Ud | 11,49 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 574,50 | 5.745,00 | 10,00% |
| 3.4 | FORNECIMENTO DE CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM² | Ud | 12,40 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 12.400,00 | 0,00% |
| 3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2,60 | 2.000,00 | 200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 520,00 | 5.200,00 | 10,00% |
| 3.6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX | Ud | 362,21 | 200,00 | 70,00 | 200,00 | 200,00 | 25.354,70 | 72.442,00 | 35,00% |
| 3.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX | Ud | 643,94 | 400,00 | 3,00 | 400,00 | 400,00 | 1.931,82 | 257.576,00 | 0,75% |
| 3.8 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX | Ud | 747,43 | 300,00 | 3,00 | 300,00 | 300,00 | 2.242,29 | 224.229,00 | 1,00% |
| 3.9 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX | Ud | 896,92 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 179.384,00 | 0,00% |
| 3.10 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTA OU FECHADA COM BRAÇO DE ATÉ 6M (INCLUSIVE REATOR) | Ud | 49,60 | 1.100,00 | 25,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.240,00 | 54.560,00 | 2,27% |
| 3.11 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTA OU FECHADA COM BRAÇO DE ATÉ 6M (INCLUSIVE REATOR) | Ud | 24,80 | 600,00 | 25,00 | 600,00 | 600,00 | 620,00 | 14.880,00 | 4,17% |


Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Felipe Tenório de Lima
Engenheiro Civil
CREA/PE 60316

HIGO BEZERRA DA ROCHA - CFT 1018239448

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|--|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 6.704,13 | 35.659,01 | 936.419,84 | 100,00% |
| OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. | | | | EXECUÇÃO: | | | FISCAL: | | | |


Felipe Ferraz Tenório
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177


Felipe Tenório de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 60316

