



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°22 - BM22 (ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO) (ADITIVO 02)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM22 (ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO DE LIMA - DISTRITO DE CALDEIRÃO DOS GUEDES)

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR ADITIVO 02 (PRAZO E VALOR) - 13/09/2023
PROCESSO LICITATÓRIO FME: N° 001/2021	RENOVAÇÃO DO VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021	VALOR CONTRATURAL R\$ 1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO: R\$ 26.241,30
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: R\$ 794.762,95
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI	N° DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210696982
CNPJ: 30.736.637/0001-01	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20210583722
N° DO CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO: 31/07/2024
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/06/2024 A 31/07/2024

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	21/06/2024 A 31/07/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	21/06/2024 A 31/07/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO DE LIMA - DISTRITO DE CALDEIRÃO DOS GUEDES)									
1.1			COBERTA									
1.1.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	58,50	214,64	214,64	214,64	12.556,44	12.556,44	12.556,44	100,00%
1.2			INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
1.2.1	12222	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	133,21	1,00	1,00	1,00	133,21	133,21	133,21	100,00%
1.2.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,28	2,00	2,00	2,00	26,56	26,56	26,56	100,00%
1.2.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,88	2,00	2,00	2,00	29,76	29,76	29,76	100,00%
1.2.4	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,16	2,00	2,00	2,00	32,32	32,32	32,32	100,00%
1.2.5	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	172,51	3,00	3,00	3,00	517,53	517,53	517,53	100,00%
1.2.6	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,56	3,00	3,00	3,00	70,68	70,68	70,68	100,00%
1.2.7	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,31	40,00	40,00	40,00	492,40	492,40	492,40	100,00%

Marlos Monteiro da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matr. 20039

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP-55330-000
Bom Conselho / PE



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATUAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 26.241,30			
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 794.762,95			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			31/07/2024			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			21/06/2024 A 31/07/2024			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	21/06/2024 A 31/07/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	21/06/2024 A 31/07/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
1.2.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,37	400,00	400,00	400,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	100,00%
1.2.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,32	300,00	300,00	300,00	696,00	696,00	696,00	100,00%
1.2.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,19	60,00	60,00	60,00	311,40	311,40	311,40	100,00%
1.2.11	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,25	80,00	80,00	80,00	580,00	580,00	580,00	100,00%
1.2.12	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	79,79	4,00	4,00	4,00	319,16	319,16	319,16	100,00%
1.2.13	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,15	32,00	32,00	32,00	1.956,80	1.956,80	1.956,80	100,00%
1.2.14	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,88	2,00	2,00	2,00	99,76	99,76	99,76	100,00%
1.2.15	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,87	3,00	3,00	3,00	92,61	92,61	92,61	100,00%
1.2.16	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,85	1,00	1,00	1,00	68,85	68,85	68,85	100,00%
1.2.17	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	33,43	30,00	30,00	30,00	1.002,90	1.002,90	1.002,90	100,00%
1.2.18	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,83	30,00	30,00	30,00	474,90	474,90	474,90	100,00%
1.2.19	13148	ORSE	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	109,06	8,00	8,00	8,00	872,48	872,48	872,48	100,00%
1.2.20	5023	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	m	9,32	80,00	80,00	80,00	745,60	745,60	745,60	100,00%
1.2.21	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	34,97	2,00	2,00	2,00	69,94	69,94	69,94	100,00%

Márcio Monteiro da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matr. 26.0050

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$			1.100.000,00	
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$			26.241,30	
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$			794.762,95	
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982				
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722				
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			31/07/2024				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			21/06/2024 A 31/07/2024				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)	
						PREVISTO	21/06/2024 A 31/07/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	21/06/2024 A 31/07/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO		
1.2.22	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	32,97	2,00	2,00	2,00	65,94	65,94	65,94	100,00%	
1.2.23	00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	7,02	6,00	6,00	6,00	42,12	42,12	42,12	100,00%	
1.3			PISO										
1.3.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	37,78	96,24	96,24	96,24	3.635,94	3.635,94	3.635,94	100,00%	
TOTAL GERAL									26.241,30	26.241,30	26.241,30	100,00%	
(setenta mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)													
											DO BM01 AO BM04 - PRAZO INICIAL		351.503,48
											BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12+BM13+BM14 (ADITIVO 01)=		557.567,00
											BM15+BM16+BM17+BM18+BM19+BM20+BM21+BM22 (ADITIVO 02)=		305.237,05
											SALDO LICITAÇÃO APARTIR ADITIVO 02 =		1.100.000,00
											SALDO LICITAÇÃO=		794.762,95
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.						EXECUÇÃO:			FISCAL:				

BOM CONSELHO, 31 DE JULHO DE 2024

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP
Cicero Ferraz da Silva, s/n
Centro CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

Martos Monteiro da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matr: 240059