



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°18 - BM18 (ESCOLA MUNICIPAL DOM EDGAR CARÍCIO) (ADITIVO 02)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM18 (ESCOLA MUNICIPAL DOM EDGAR CARÍCIO)

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR ADITIVO 02 (PRAZO E VALOR)- 13/09/2023
PROCESSO LICITATÓRIO FME: N° 001/2021	RENOVAÇÃO DO VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021	VALOR CONTRATURAL R\$ 1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO: R\$ 14.125,25
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: R\$ 951.363,16
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI	N° DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210696982
CNPJ: 30.736.637/0001-01	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20210583722
N° DO CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2024 a 19/03/2024

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			ESCOLA MUNICIPAL DOM EDGAR CARÍCIO									
1.1			PISO									
1.1.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	16,33	49,24	49,24	49,24	804,08	804,08	804,08	100,00%
1.1.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	69,99	49,24	49,24	49,24	3.446,30	3.446,30	3.446,30	100,00%
1.2			PINTURA									
1.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,87	262,46	262,46	262,46	3.640,32	3.640,32	3.640,32	100,00%
1.2.2	84651	SINAPI	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	m²	10,36	168,81	168,81	168,81	1.748,87	1.748,87	1.748,87	100,00%
1.2.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	12,39	77,65	77,65	77,65	962,08	962,08	962,08	100,00%
1.2.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,88	6,72	6,72	6,72	93,27	93,27	93,27	100,00%
1.2.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	39,70	52,46	52,46	52,46	2.082,66	2.082,66	2.082,66	100,00%
1.2.6	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS - FAIXAS	m²	20,54	36,36	36,36	36,36	746,83	746,83	746,83	100,00%
1.3			ESQUADRIA									

Felipe Farias Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI
Cícero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP 55330-000
Bom Conselho / PE

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 14.125,25			
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 951.363,16			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			19/03/2024			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			01/03/2024 a 19/03/2024			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
1.3.1	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	300,42	2,00	2,00	2,00	600,84	600,84	600,84	100,00%
TOTAL GERAL									14.125,25	14.125,25	14.125,25	100,00%
(dezesete mil, cento e cinquenta reais e três centavos)												
										DO BM01 AO BM04 - PRAZO INICIAL		351.503,48
										BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12+BM13+BM14 (ADITIVO 01)=		557.567,00
										BM15+BM16+BM17+BM18 (ADITIVO 02)=		148.636,84
										SALDO LICITAÇÃO APARTIR ADITIVO 02 =		1.100.000,00
										SALDO LICITAÇÃO=		951.363,16
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.						EXECUÇÃO:			FISCAL: <i>Suzana Prazeres Cortez</i> Engenheira Civil CREA N° 020320040-3			

BOM CONSELHO, 19 DE MARÇO de 2024

Felipe Venâz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva, s/n
Centro - CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE