

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº19 - BM19 (ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO) (ADITIVO 02)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM19 (ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO)

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	VALOR ADITIVO 02 (PRAZO E VALOR)- 13/09/2023
PROCESSO LICITATÓRIO FME: Nº 001/2021	RENOVAÇÃO DO VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021	VALOR CONTRATURAL R\$ 1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO: R\$ 41.359,63
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: R\$ 910.003,53
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI	Nº DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210696982
CNPJ: 30.736.637/0001-01	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20210583722
Nº DO CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO: 29/04/2024
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/03/2024 a 29/04/2024

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	

Obs.: Salientamos que essa obra da Escola Municipal Ursolino Pacheco de Lima, no Distrito de Caldeirão dos Guedes, necessitou passar por um processo de construção devido a uma dilatação grande, decorrente de uma acomodação de solo estava provocando riscos as pessoas que circulavam no local. O processo se enquadra nessa Ata de manutenção devido a necessidade de refazer a construção devido ao avanço das dilatações existentes em algumas paredes do bloco. No início do processo de execução o projeto era de preservar determinadas paredes e o piso porém no decorrer da construção, com os serviços de fundação, pilares, com o movimento da estrutura, demais paredes não suportaram (as que seriam preservadas) e foram ao chão. O piso, foi necessário retirar o existente para a realização de uma compactação devido a vazios observados durante a execução no solo. Em resumo, o bloco precisou ser refeito quase que completo.

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	FÍSICO (%)
1			ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO DE LIMA - DISTRITO DE CALDEIRÃO DOS GUEDES									
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1.1	3240	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	96,00	19,17	19,17	19,17	1.840,32	1.840,32	1.840,32	100,00%
1.2			INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO									
1.2.1	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10,00	78,80	78,80	78,80	788,00	788,00	788,00	100,00%
1.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,36	13,35	13,35	13,35	819,15	819,15	819,15	100,00%
1.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,63	14,09	14,09	14,09	276,58	276,58	276,58	100,00%
1.2.4	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	21,84	50,24	50,24	50,24	1.097,24	1.097,24	1.097,24	100,00%
1.2.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,56	762,27	762,27	762,27	1.189,14	1.189,14	1.189,14	100,00%

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3

Marlos Monteiro da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matr: 760059

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cícero Fernando da Silva, s/n
Centro CEP 55330-000
Bom Conselho / PE



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 41.359,63			
ORDEN DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 910.003,53			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			29/04/2024			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			20/03/2024 a 29/04/2024			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1.2.6	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	49,74	62,07	62,07	62,07	3.087,36	3.087,36	3.087,36	100,00%
1.2.7	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,60	84,83	84,83	84,83	305,38	305,38	305,38	100,00%
1.2.8	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,80	89,80	89,80	89,80	1.059,64	1.059,64	1.059,64	100,00%
1.2.9	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,60	47,36	47,36	47,36	170,49	170,49	170,49	100,00%
1.3			ELEVAÇÃO E REVESTIMENTO									
1.3.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	118,43	41,98	41,98	41,98	4.971,69	4.971,69	4.971,69	100,00%
1.3.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	151,89	3,98	3,98	3,98	604,52	604,52	604,52	100,00%
1.3.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	57,93	6,72	6,72	6,72	389,28	389,28	389,28	100,00%
1.3.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	151,89	38,13	38,13	38,13	5.791,56	5.791,56	5.791,56	100,00%
1.3.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	47,49	49,67	49,67	49,67	2.358,82	2.358,82	2.358,82	100,00%
1.3.6	104234	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	14,59	36,57	36,57	36,57	533,55	533,55	533,55	100,00%
1.4			COBERTA									
1.4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	121,55	83,43	83,43	83,43	10.140,91	10.140,91	10.140,91	100,00%

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

Marios Monteiro da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matr.: 24.0056

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI
Cicero Ferreira da Silva s/n
Centro CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$			1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$			41.359,63
ORDEN DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$			910.003,53
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
Nº DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			29/04/2024			
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			20/03/2024 a 29/04/2024			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/03/2024 a 19/03/2024	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
1.4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	121,55	46,28	46,28	46,28	5.625,33	5.625,33	5.625,33	100,00%
1.4.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,07	23,77	23,77	23,77	310,67	310,67	310,67	100,00%
TOTAL GERAL									41.359,63	41.359,63	41.359,63	100,00%
(quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos)												
DO BM01 AO BM04 - PRAZO INICIAL											351.503,48	
BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12+BM13+BM14 (ADITIVO 01)=											557.567,00	
BM15+BM16+BM17+BM18+BM19 (ADITIVO 02)=											189.996,47	
SALDO LICITAÇÃO APARTIR ADITIVO 02 =											1.100.000,00	
SALDO LICITAÇÃO=											910.003,53	
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.						EXECUÇÃO:			FISCAL:			

BOM CONSELHO, 30 DE ABRIL DE 2024

Suzana Prazeres Cortez
Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

Marlos Monteiro da Silva
Marlos Monteiro da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matr: 240059

~~30.736.637/0001-01~~
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE