

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2023)																							
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI				Marcelo Ricardo B. Viana				REGINALDO LIBERATO DE OLIVEIRA				ANTONIO MARCOS PATRIOTA											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1				CPF: 094.717.364-12				CPF: 457.348.604-68				CPF: 029.114.064-51											
EXERCÍCIO: 2023				Responsável pelo preenchimento				Secretário de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos				Prefeito											
PERÍODO REFERÊNCIA: 1º, 2º, 3º e 4º TRIMESTRES																							
		OBRA OU SERVIÇO											EXECUÇÃO										
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTID A (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE R\$	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO		
TP Nº 004/2018	IMPLATAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE JUPI/PE	(LOTE 01 – CONTRATO CAIXA 831257) (LOTE 02 – CONTRATO CAIXA 839608)	CAIXA	LOTE I - 516.425,38 LOTE II - 195.630,65,65	LOTE I - 1.172,35 LOTE II - 235,00	29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	043/2018	21/06/2018	12 Meses	713.463,38		2º TAD - 12 MESES 3º TAD - 12 MESES 4º TAD - 12 MESES 5º TAD - 12 MESES	1º TAD - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.4.90.51	529.126,57			529.126,57	ANDAMENTO		
TP Nº 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI/PE					29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	080/2018	19/09/2018	12 MESES	489.644,62		2º TAD - 12 MESES 4º TAD - 12 MESES 5º TAD - 12 MESES 7º TAD - 12 MESES	1º TAD - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA R\$ 23.769,20 3º TAD -ACRÉSCIMO 89.842,15		4.4.90.51	744.326,26	492.569,75	492.569,75	744.326,26	CONCLUÍDO		
CC Nº 002/2019	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO RURAL NO SÍTIO PAU FERRO, MUNICÍPIO DE JUPI/PE	PAR201804233-1	FNDE	1.288.349,23		23.018.232/0001-72	VASCONCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME	002/2020	22/01/2020	12 MESES	1.288.342,23		2º TAD - 12 MESES 4º TAD - 12 MESES 6º TAD - 12 MESES	1º TAD - ACRESCIMO R\$ 140.606,07	3º TAD - REAJUSTE R\$ 269.886,88 5º TAD - REAJUSTE R\$ 122.00,83	4.4.90.51	1.752.611,64	899.737,61	899.737,61	1.752.611,64	ANDAMENTO		
TP Nº 010/2018	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUPI/PE	0359/2016 E 1220/2017	FUNASA	CV. 2016 - 500.000,00 CV . 2017 - 500.000,00	CV. 2016 - 13.642,19 CV . 2017 - 737,69	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMEN TOS LTDA - EPP	002/2019	30/01/2019	12 MESES	1.014.379,88		1º TAD - 12 MESES 2º TAD - 12 MESES 3º TAD - 12 MESES 4º TAD - 12 MESES			4.4.90.51	634.359,65			634.359,65	ANDAMENTO		
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE E PRÉ-ESCOLA, MODELO PROINFÂNCIA - TIPO 1, NO BAIRRO ALTO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE JUPI/PE.	201804082	FNDE	2.462.429,02		23.018.232/0001-72	VASCONCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME	010/2019	13/03/2019	12 MESES	2.462.429,02		2º TAD - 12 MESES 3º TAD - 12 MESES	1º TAD - ACRÉSCIMO R\$ 102.542,57 4º TAD - ACRÉSCIMO R\$ 574.826,36	5º TAD - REAJUSTE R\$ 266.212,00 6º TAD - REAJUSTE R\$ 556.571,13	4.4.90.51	3.187.721,72	249.584,40	249.584,40	3.187.721,72	CONCLUÍDA		
CC Nº 003/2019	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL COM QUADRA COBERTA, NO CATONHO, MUNICÍPIO DE JUPI-PE	PAR201804234-1	FNDE	1.781.361,75		23.018.232/0001-72	VASCONCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	003/2020	22/01/2020	12 MESES	1.781.361,75		1º TAD - 12 MESES 3º TAD - 12 MESES 5º TAD - 12 MESES		2º TAD - REAJUSTE 542.674,20 4º TAD - REAJUSTE R\$ 222.080,82	4.4.90.51	508.347,66	233.053,00	233.053,00	508.347,66	ANDAMENTO		
CC Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO COM 12 SALAS PADRÃO FNDE COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	PAR201804232-1	FNDE	3.933.576,49		08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMEN TOS LTDA - EPP	001/2020	22/01/2020	12 MESES	3.933.576,49		2º TAD - 12 MESES 3º TAD - 12 MESES 4º TAD - 12 MESES	1º TAD - ACRÉSCIMO R\$ 86.848,74		4.4.90.51	1.624.100,04	824.666,76	824.666,76	1.624.100,04	ANDAMENTO		
PE Nº 008/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE RADEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI/PE					27.603.095/0001-94	H E CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELI - ME	056/2021	22/04/2021	12 MESES	1.000.000,00		1º TAD - 12 MESES			3.3.90.39	774.366,73	363.729,57	363.729,57	774.366,73	ANDAMENTO		
PE Nº 008/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE RADEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI/PE					27.603.095/0001-94	H E CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELI - ME	058/2021	22/04/2021	12 MESES	100.000,00		1º TAD - 12 MESES			3.3.90.39	4.819,96			4.819,96	ANDAMENTO		
PE Nº 008/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE RADEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI/PE					27.603.095/0001-94	H E CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELI - ME	057/2021	22/04/2021	12 MESES	300.000,00		1º TAD - 12 MESES			3.3.90.39	403.925,26	134.872,70	134.872,70	403.925,26	ANDAMENTO		
PE 024/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUPI/PE					28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	149/2021	18/11/2021	12 MESES	282.499,50		1º TAD - 12 MESES1º 2º TAD - 12 MESES			3.390.39	428.134,61	214.609,14	214.609,14	428.134,61	CONCLUÍDO		
PE 015/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUPI/PE					28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	120/2023	06/10/2023	12 MESES	649.899,98					3.390.39	61.225,71	61.225,71	61.225,71	61.225,71	ANDAMENTO		
TP Nº 006/2021	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE JUPI.	001/2021	SEINFRA	2.500.000,00	87.678,67	27.603.095/0001-94	H E CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELI - ME	002/2022	04/01/2022	12 MESES	2.457.378,60		3º TAD - 12 MESES	1º TAD - ACRÉSCIMO 564.625,68 2º TAD ACRÉSCIMO 49.574,05		3.3.90.39	2.829.536,06	681.241,25	681.241,25	2.829.536,06	ANDAMENTO		
TP 007/2021	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE JUPI	885319/2021	MDR/CAIXA	353.350,00	650,00	27.603.095/0001-94	H E CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELI - ME	153/2021	12/01/2022	12 MESES	382.779,75		1º TAD - 12 MESES			3.3.90.40					ANDAMENTO		
TP 007/2021	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE JUPI.	893139/2019	MDR/CAIXA	1.910.000,00	2.500,00	27.603.095/0001-94	H E CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELI - ME	003/2022	12/01/2022	12 MESES	1.894.624,79		3º TAD - 12 MESES	1º TAD - ACRÉSCIMO 471.085,34 2º TAD - ACRÉSCIMO 2,09		3.3.90.39	471.085,30			471.085,30	ANDAMENTO		
CC Nº 004/2019	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JUPI-PE	865621/2018	MCIDADES	2.925.000,00	44.362,95	07.308.813/0001-92	GL EMPREENDIMEN TOS LTDA	015/2019	09/05/2019	12 MESES	2.969.362,95		1º TAD - 12 MESES 3º TAD - 12 MESES 5º TAD - 12 MESES	2º TAD - ACRÉSCIMO 580.389,51 6º TAD - ACRÉSCIMO 31.455,80	4º TAD - REAJUSTE 449.089,83	4.4.90.51	3.662.167,51	5.387,52	5.387,52	3.662.167,51	ANDAMENTO		
TP Nº 008/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE JUPI-PE	0606941-25	FINISA	222.700,51	77.316,08	29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	152/2021	16/12/2021	12 MESES	300.016,59		2º TAD - 12 MESES	1º TAD - ACRÉSCIMO 74.369,65		4.4.90.51	358.277,23	280.961,15	280.961,15	358.277,23	CONCLUÍDA		
TP Nº 005/2022	SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS NA PRAÇA ANTÔNIO BEZERRA LIMA (LOTE2) NO MUNICÍPIO DE JUPI-PE	061/2022	SEDUH	500.000,00	139.200,32	14.780.722/001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	051/2022	29/07/2022	12 MESES	639.200,32			1º TAD - ACRÉSCIMO 2.870,78 2º TAD - ACRÉSCIMO 104.738,95		4.4.90.51	632.066,44	342.152,41	342.152,41	632.066,44	CONCLUÍDA		
TP Nº 005/2022	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO MANDACARU (LOTE1) NO MUNICÍPIO DE JUPI-PE	064/2022	SEDUH	1.000.000,00	265.853,52	14.780.722/001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	051/2022	29/07/2022	12 MESES	1.265.686,41			1º TAD - ACRÉSCIMO 2.870,78 2º TAD - ACRÉSCIMO 104.738,95		4.4.90.51	881.183,90	455.452,43	455.452,43	881.183,90	ANDAMENTO		

TP Nº 006/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO COLONIA NO MUNICIPIO DE JUPI/PE	0606941-25	FINISA			14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	058/2022	13/09/2022	12 MESES	435.420,73			1º TAD - ACRÉSCIMO 1.348,71		4.4.90.51	471.063,07	389.392,85	389.392,85	471.063,07	CONCLUIDA
TP Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE JUPI	906103/2020	MDR/CAIXA	1.912.356,00	121.362,98	05.468.317/0001-70	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	041/2022	28/06/2022	12 MESES	2.033.718,98			1º TAD - ACRÉSCIMO 251.465,39 - 2º TAD - ACRESCIMO 18.437,11		3.3.90.39					ANDAMENTO
TP Nº 033/2022	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CRAS NO MUNICIPIO DE JUPI/PE	0606941-25	FINISA	311.971,10		12.558.887/0001-17	AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO	019/2022	09/05/2022	12 MESES	224.624,70			1º TAD - ACRÉSCIMO 30.229,44 2º TAD -ACRÉSCIMO 21.124,87		4.4.90.51	276.352,65	161.057,91	161.057,91	276.352,65	CONCLUIDA
TP Nº 007/2022	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0606941-25	FINISA			05.468.317/0001-70	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	024/2023	28/02/2023	12 MESES	1.259.551,62			1º TAD - ACRÉSCIMO 39.315,75		4.4.90.51	972.657,74	972.657,74	972.657,74	972.657,74	ANDAMENTO
TP Nº 03/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANICOS NOS BAIRROS: BOA VISTA, ALTO DOS SANTOS, COQUEIRO E LOTEAMENTO SILVESTRE NO MUNICIPIO DE JUPI.	0606941-25	FINISA	2.953.387,07		05.468.317/0001-70	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	064/2023	19/05/2023	12 MESES	2.963.465,68			1º TAD - ACRÉSCIMO 48.983,89		4.4.90.51	2.394.155,03	2.394.155,03	2.394.155,03	2.394.155,03	ANDAMENTO
TP Nº 002/2022	CONSTRUÇÃO DE 02 UBS TIPO 1, NO MUNICIPIO DE JUPI/PE	09099349000121005 09099349000121006	MDS	1.576.000,00	380.745,70	05.468.317/0001-70	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	010/2022	17/06/2022	12 MESES	1.956.745,70					4.4.90.51	1.189.345,47	1.189.345,47	1.189.345,47	1.189.345,47	ANDAMENTO
CC Nº 003/2022	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA PE -158 ATÉ O POVOADO DE SANTA RITA NO MUNICIPIO DE JUPI-PE.	87/2022	SEDUH	4.809.784,29	98.158,87	05.468.317/0001-70	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	106/2022	14/12/2022	9 MESES	4.907.943,16					4.4.90.51	2.130.792,98	2.130.792,98	2.130.792,98	2.130.792,98	ANDAMENTO

JUPI, 2023