

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Prefeitura Municipal de Garanhuns

Exercício: 2024

Data de Expedição: 28/03/2025 16:02

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Garanhuns** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**

28 de março de 2025

Sivaldo Rodrigues Albino

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 286/2023	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS.	Pavimentação	04/01/2024	Em andamento		R\$ 3,529,377.4300	R\$ 3,529,377.4300	R\$ 2,381,548.1600
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 255/2023	00758756000102 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	Em execução	URBANIZAÇÃO	Pav. Urbana	04/01/2024	Em andamento		R\$ 2.511.540.2100	R\$ 2.511.540.2100	R\$ 6.079.411.5000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 234/2023	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Em execução	URBANIZAÇÃO	Pav. Urbana	07/11/2023	Em andamento		R\$ 6,338,199.6100	R\$ 6,338,199.6100	R\$ 910,651.6800
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 195/2023	21864311000179 - VIA PRO LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Praça/Parque	13/09/2023	Em andamento		R\$ 447,048.8500	R\$ 447,048.8500	R\$ 14,139.2400
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 192/2023	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	EDIFÍCIOS - OUTROS	Outros	13/09/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 184/2024	12087161000143 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS: JOSÉ AMAURY PEREIRA, LEOPOLDINO CARDOSO FILHO, FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA, PROJETADA (TRECHO) E ESTRADA PARA SÃO PEDRO (TRECHO), LOCALIZADAS PRÓXIMO AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE, BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Pav. Urbana c/ Drenagem	28/11/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 179/2023	27263594000180 - JC3 ENGENHARIA EIRELI	Em execução	EDIFÍCIOS - OUTROS	Outros	10/10/2023	Em andamento		R\$ 1,155,061.3300	R\$ 1,155,061.3300	R\$ 4,855,916.8300
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 176/2024	04719929000126 - UNIONE CONSTRUCOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA SITUADA ENTRE A RUA DAS ORQUÍDEAS E A RUA OSCAR	Praça/Parque	28/11/2024	Em andamento				



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 176/2024	04719929000126 - UNIONE CONSTRUCOES LTDA	Em execução	FRANCISCO DA SILVA, NO BAIRRO MANOEL CHÉU.	Praça/Parque	28/11/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 175/2024	12558887000117 - AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALUÍSIO PINTO, S/N, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NA CIDADE DE GARANHUNS/PE.	Praça/Parque	28/11/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 163/2022	12087161000143 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI	Em execução	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Urbana	14/09/2022	Em andamento		R\$ 737,370.3800	R\$ 737,370.3800	R\$ 3,630,801.0700
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 154/2023	02423864000141 - Arquitec - Arquitetura, Engenharia e Construcao LTDA	Em execução	EDIFÍCIOS - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	Outros	12/07/2023	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 148/2024	46360858000168 - LM CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	Em execução	Constitui objeto do presente instrumento a contratação de EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, S'ti, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NÂ CIDADE DE GARANHUNSTPE, de acordo com as especificações e normas constantes no Projeto Básico/Planilhas e Edital da GONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 04/2024, bem como todos os seus anexos, partes integrantes e insêparáveis deste instrumento contratual.	Praça/Parque	14/10/2024	Em andamento		R\$ 36,344.4700	R\$ 36,344.4700	R\$ 244,103.0400
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 139/2024	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA	Outros	14/10/2024	Em andamento				



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 139/2024	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLHÇÃO OO PARQUE EUCLIDES DOURADO, BAIRRO HELIÓPOLIS, MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE, dê acordo com as especificações e normas constantes no Projeto Básico/Planilhas e Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 001/2024, bem como todos os seus anexos, partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual.	Outros	14/10/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 118/2023	27263594000180 - JC3 ENGENHARIA EIRELI	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE USO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS,	Edificação Outros	10/10/2023	Em andamento		R\$ 85,488.1700	R\$ 85,488.1700	R\$ 2,298,407.5900
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 099/2024	12087161000143 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Pavimentação	10/05/2024	Em andamento		R\$ 1,479,578.3800	R\$ 1,479,578.3800	R\$ 2,747,108.4700
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 075/2022	17696801000136 - J BENEVIDES DA SILVA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS.	Pav. Urbana c/ Drenagem	23/06/2022	Em andamento				



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 069/2024	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SOUTO FILHO, SITUADA ENTRE A RUA DR. JOSÉ MARIANO E RUA QUINZE DE NOVEMBRO, NO BAIRRO HELIÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS.	Praça/Parque	26/04/2024 à 09/09/2024	Concluída		R\$ 1,707,988.6500	R\$ 1,707,988.6500	R\$ 374,616.2600
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 053/2024	21864311000179 - VIA PRO LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO BAIRRO DOM THIAGO PÓSTUMA (VIANA E MOURA), NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS.	Praça/Parque	26/03/2024	Em andamento		R\$ 442,241.5800	R\$ 442,241.5800	R\$ 352,702.4700
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 052/2024	42876135000165 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JUCELINE BELARMINO DE ARAÚJO, SITUADA ENTRE AS RUAS A E F, DO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS.	Praça/Parque	21/03/2024	Em andamento		R\$ 1,108,479.5200	R\$ 1,108,479.5200	R\$ 52,095.6100
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 051/2024	46360858000168 - LM CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCA DE ASSIS CARDOSO, NA RUA AUGUSTINHO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Praça/Parque	21/03/2024 à 21/11/2024	Concluída		R\$ 395,182.4400	R\$ 395,182.4400	R\$ 21,664.2700
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 044/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA LUIZ BURGOS (TRECHO APÓS A BR	Pavimentação	25/03/2024	Em andamento		R\$ 159,124.4600	R\$ 159,124.4600	R\$ 609,428.9000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 044/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Em execução	424), NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS.	Pavimentação	25/03/2024	Em andamento		R\$ 159,124.4600	R\$ 159,124.4600	R\$ 609,428.9000
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 043/2024	46360858000168 - LM CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO COM ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA RUA CAPITÃO PEDRO RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Praça/Parque	25/03/2024	Em andamento		R\$ 194,381.2200	R\$ 194,381.2200	601.8400-
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 042/2024	46360858000168 - LM CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Praça/Parque	26/03/2024 à 25/09/2024	Concluída		R\$ 208,828.9000	R\$ 208,828.9000	R\$ 3,677.1900
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 041/2024	21864311000179 - VIA PRO LOCACOES & CONSTRUÇOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA SEBASTIÃO PAES MELO, BAIRRO HELIÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Praça/Parque	21/03/2024	Em andamento		R\$ 541,665.3900	R\$ 541,665.3900	R\$ 0.0100
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 039/2024	46360858000168 - LM CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DARCY MEDEIROS, BAIRRO MAGANO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Praça/Parque	25/03/2024	Concluída		R\$ 277,521.5300	R\$ 277,521.5300	R\$ 0.2300
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 014 - SDRMA/2022	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GARANHUNS - CEAGA.	Outros	19/12/2022	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 012/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS	Pavimentação	30/01/2024 a 26/04/2024	Concluída		R\$ 2,680,556.9100	R\$ 2,680,556.9100	R\$ 2,680,556.9100



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Garanhuns	Contrato com PC / ARP 012/2024	05545366000160 - C P M CONSTRUTORA LTDA	Em execução	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	Pavimentação	30/01/2024 à 26/04/2024	Concluída		R\$ 3,689,556.9100	R\$ 3,689,556.9100	R\$ 2,587.2400