

OF. N° 001/2024-CI

Iguaracy, 15 de janeiro de 2024.

**ASSUNTO: MAPA DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRI E ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023**

Prezados,

Por meio do presente, estamos enviando, anexo, Mapa Demonstrativo de Serviços de Engenharia - 4º Tri. e anual do exercício de 2023, conforme rege a Resolução TCE/PE N° 08, de 9 julho de 2014, que estabelece a exigência da apresentação dos demonstrativos.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,



Assinado de forma digital  
por JOSENILDO MENDES  
FERREIRA:84545895468  
Dados: 2024.01.17  
12:57:04 -03'00'

**Josenildo Mendes Ferreira**  
Controlador Interno

Ao  
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE  
Núcleo de Engenharia

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAQUÁ  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 EXERCÍCIO: 2023  
 PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE

Luiz Augusto Feijó  
 CPF: 004.372.544-66  
 Engenheiro civil

João Tomaz de Azevedo  
 CPF: 807.310.710-00  
 Engenheiro civil

Luciano Santana dos Santos  
 CPF: 998.009.854-15  
 Secretário municipal de Viacão, Obras e Serviços Públicos

TRIMESTRAL

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO								
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADOTADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
Processo licitatório 036/2019 Tomada de preços 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabacá, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaçu-PE	FEM 2015 TERMO DE ADESAO 090/2015	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	111.067,64	7.959,93	20.422.486/0001-63	J & J Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.266,28	27/07/2022	48 meses	119.027,03	4.4.90.51	119.027,03	66.351,93			Concluída
Processo licitatório 034/2019 Tomada de preços 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos em aparelhos grêmicos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaçu-PE	FEM 2015 TERMO DE ADESAO 090/2015	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	359.402,85		20.422.486/0001-63	J & J Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17	19/12/2023	48 meses	326.659,73	4.4.90.51	326.659,73	35.130,80	223.361,28		Concluída
Processo licitatório 050/2021 Tomada de preços 004/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para reformas s/ou, pequenas ampliações nas escolas da rede pública municipal de Iguaçu-PE, por um período de 12 (doze) meses.					12.912.423/0001-67	DN Construções LTDA - ME	130/2021	10/09/2021	12 meses	543.335,58		24 meses	593.013,04	4.4.90.51	593.013,04	178.988,71	593.013,04		Em andamento
Processo licitatório 001/2021 Tomada de preços 001/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para reforma da unidade mista da cidade de Iguaçu-PE.					04.411.800/0001-56	Lopes e Siqueira Construções LTDA - ME	089/2021	17/05/2021	4 meses	188.736,44	21/12/2023	32 meses	286.828,28	4.4.90.51	286.828,28	104.405,53	286.827,50		Concluída
Processo licitatório 003/2022 Tomada de preços 002/2022	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar a construção de quatro quiosques na Rua Heitor de Carvalho Viera, na sede do município de Iguaçu/PE	FEM 2015 TERMO DE ADESAO 090/2015 EMENDA PARLAMENTAR 256/2021 - DEP. WALDEMAR BORGES	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	172.060,09		42.341.485/0001-27	J & M Incorporações e Serviços LTDA	102/2022	04/04/2022	6 meses	172.060,09		18 meses	86.948,38	4.4.90.51		54.460,02		Em andamento	
Processo licitatório 026/2022 Tomada de preços 003/2022	Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de obras de pavimentação em paralelepípedos grêmicos nas ruas Valdeir Covacante e Melo e Luiz Quaresma no distrito de Jabacá e as ruas Manoel de Oliveira, Rua da Saúde e Uniter Borges (complemento) na sede do município de Iguaçu.	OPERAÇÃO 1075.874-87/2021 SICONV/ 912634/2021	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	568.933,70	569,51	17.772.559/0001-98	M.S. de Araújo & CIA.LTDA- EPP	145/2022	27/05/2022	6 meses	569.503,21		18 meses	591.177,73	4.4.90.51	142.275,80	339.132,02	591.177,73		Em andamento
Processo licitatório 055/2022 Tomada de preços 004/2022	Contratação de empresa especializada para construção de academia de saúde modalidade básica na rua do Campo, S/N, CEP 56.840-000, distrito de Jabacá, Iguaçu-PE (contrato de repasse nº 11.402.215.0001/22.001).		Ministério da Saúde (Programa Academia da Saúde)	111.620,22		37.566.790/0001-87	Ultra Soluções e Serviços LTDA	151/2022	08/07/2022	3 meses	111.620,22		18 meses		4.4.90.51				Em andamento	
Processo licitatório 071/2022 Tomada de preços 005/2022	Contratação de empresa especializada de engenharia para executar a pavimentação em paralelepípedos grêmicos para continuação da rua Luiz Quaresma no distrito de Jabacá no município de Iguaçu-PE	FEM 2015 TERMO DE ADESAO 090/2015 EMENDA PARLAMENTAR 740/2022 - DEP. WALDEMAR BORGES	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	198.690,84		42.073.26/0001-81	M & E Construtora LTDA	189/2022	18/10/2022	4 meses	198.690,84		12 meses	61.774,38	4.4.90.51	38,77	61.248,66	61.248,66		Em andamento
Processo licitatório 045/2023 Tomada de preços 009/2023	Contratação de empresa para manutenção e reparos em quiosques de sede do município de Iguaçu/PE.					37.167.914/0001-51	Canilho Construtora LTDA	098/2023	06/06/2023	3 meses	31.392,50	01/09/2023	3 meses	32.392,50	4.4.90.51		32.392,50	32.392,50		Concluída

CPF: 851.261.261-09  
 José Tomaz de Azevedo

*[Assinatura]*

Processo licitatório 052/2023 Tomada de preços 001/2023	Contratação de empresa para instalação e instalações elétricas do estádio municipal Capitão Dionísio, localizado na rodovia PE 292 - Iguaçu-PE.	Ministério do Esporte/Caixa Econômica Federal	238.750,00	11.891,29	37.007.144/0 001-37	B.SAM Solar Consultoria LTDA	141/2023	30/09/2023	4 meses	250.641,29					44.905,1	148.247,28				Em andamento
Processo licitatório 061/2023 Tomada de preços 002/2023	Contratação de empresa especializada para executar a construção do portal e do parque florestal do município de Iguaçu-PE.	Transfêrencia especial federal			42.070.261/0 001-61	M.R.E Construtora LTDA	156/2023	28/09/2023	6 meses	365.015,56					44.905,1	87.053,63	87.053,63	87.053,63	87.053,63	Em andamento

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARUARY  
 ENDEREÇO ORÇAMENTÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 EXERCÍCIO: 2023  
 PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL

  
 Manoel Antônio Filho  
 CPF 084.378.346-66  
 Engenheiro civil

  
 José Torres Lobo  
 CPF 451.811.494-91  
 Prefeito Municipal

  
 Luciano S. Henriques Santos  
 CPF 998.691.934-45  
 Secretário municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO			
		Nº/Ano	CONDEDEnte	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Processo licitatório 036/2019 Tomada de preços 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Ipatuba, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Igaruary-PE.	FEM 2015 TERMO DE ADESAO 090/2015	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM / SEPIAG	111.067,64	7.959,93	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	6 meses	95.366,28	27/07/2022	48 meses	119.027,57	23.761,29	4.4.90.51	119.027,03	66.351,93	Concluída	
Processo licitatório 034/2019 Tomada de preços 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Igaruary-PE.	FEM 2015 TERMO DE ADESAO 090/2015	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM / SEPIAG	359.402,85	20.422.486/0001-63	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	4 meses	297.556,17	19/12/2023	48 meses	359.402,85	61.846,68	4.4.90.51	326.659,73	223.361,28	Concluída	
Processo licitatório 050/2021 Tomada de preços 004/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para reformas e/ou pequenas ampliações nas escolas da rede pública municipal de Igaruary-PE, por um período de 12 (doze) meses.				12.912.423/0001-67	DNI Construções LTDA - ME	130/2021	10/08/2021	12 meses	542.335,58		24 meses	813.503,37	271.657,79	4.4.90.51	593.013,04	178.988,71	593.013,04	Em andamento	
Processo licitatório 059/2021 Tomada de preços 006/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para construção da praça de táxi, localizada às margens da PE-292 - zona urbana de Igaruary-PE.	OPERAÇÃO 1062835353CONV 891868/2019	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	195.500,59	239,00	37.090.538/0001-44	Notória Construções EIRELI	005/2022	17/01/2022	6 meses	195.739,59	19/04/2023	12 meses			4.4.90.51	195.739,59	40.740,78	195.737,89	Concluída
Processo licitatório 001/2021 Tomada de preços 001/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para reforma da unidade mista da cidade de Igaruary-PE.				04.411.800/0001-56	Luiz e Soares Construções LTDA - ME	089/2021	17/05/2021	4 meses	188.736,44	21/12/2023	32 meses	286.828,28	98.091,84	4.4.90.51	286.828,28	104.405,53	286.827,50	Concluída	
Processo licitatório 005/2022 Tomada de preços 003/2022	Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos para o Projeto de Construção dos Escaninhos de Muro de Meio e Luz Quermão no distrito de Jabibaca e as ruas Projetada na Academia de Saúde e Junior Brown (complemento) na sede do município de Igaruary.	OPERAÇÃO 1076.874-87/2021 SICONY 912634/2021	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	568.933,70	569,51	42.341.486/0001-27	M. S. de Araújo Construções e Serviços LTDA	145/2022	27/05/2022	6 meses	569.505,21		18 meses	711.879,01	142.375,80	4.4.90.51	591.177,73	339.132,02	591.177,73	Em andamento
Processo licitatório 056/2021 Tomada de preços 002/2021	Contratação de empresa especializada de engenharia para execução e planejamento pelo método convencional, com drenagem superficial nas ruas: João Virgíneo de Siqueira e Proibida-1.	OPERAÇÃO 1072.386-71/2020 SICONY 903579/2020	Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	238.850,00	10.503,12	19.703.302/0001-54	Construtora Aurélio e Serviços EIRELI	115/2021	21/10/2021	6 meses	249.359,12	29/06/2023	18 meses			4.4.90.51	249.359,12	249.359,12	249.359,12	Concluída

Processo licitatório 060/2021, Tomada de preços 007/2021	Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de uma intermedeira no distrito de Jabitiacá, localizada na Rua Juilite Bebera, S/N, CEP 56.840-000 - Distrito de Jabitiacá - Igaracy-PE.	Ministério da Saúde /Programa Academia da Saúde	144.000,00	400,00	20.735.918/0001-96	28 Multi-Serviços LTDA-ME	009/2022	07/02/2022	4 meses	144.400,00	26/04/2023	16 meses	153.541,97	9.141,97	4.4.90.51	133.487,01	105.698,58	105.698,58	Concluída
Processo licitatório 001/2022, Tomada de preços 001/2022	OPERAÇÃO 1064.395-95/2019 SICOMV 884868/2019	Ministério de Desenvolvimento Regional/Caixa Econômica Federal	232.499,81	239,00	37.566.790/0001-87	Ultra Soluções e Serviços LTDA	124/2022	06/05/2022	6 meses	232.738,81	16/08/2023	12 meses	241.890,83	9.142,02	4.4.90.51	241.890,83	241.890,83	Concluída	
Processo licitatório 055/2022, Tomada de preços 004/2022	Contratação de empresa especializada para construção de academia de saúde modalidade básica na rua do Campo, S/N, CEP 56.840-000, distrito de Irajá, Igaracy-PE (contrato de repasse nº 11-402.235.0001/22-001).	Ministério da Saúde /Programa Academia da Saúde	111.620,22	111,620,22	37.566.790/0001-87	Ultra Soluções e Serviços LTDA	153/2022	08/07/2022	3 meses	111.620,22			18 meses		4.4.90.51				Em andamento
Processo licitatório 073/2022, Tomada de preços 017/2022	Contratação de empresa de engenharia especializada na construção de bueiros e tubulares de concreto armado para drenagem de águas pluviais e tráfego de veículos pedestres, na rua Luiz Maurício, S/N, distrito de Jabitiacá, município de Igaracy-PE.				04.411.800/0001-56	Lopes e Siqueira Construções LTDA - ME	173/2022	02/08/2022	90 dias	37.535,87	07/09/2023	180 dias			4.4.90.51	37.535,87	20.901,58	37.535,87	Concluída
Processo licitatório 071/2022, Tomada de preços 005/2022	Contratação de empresa especializada em engenharia para executar a obra de implantação de parâmetros gráficos para continuação da rua Luiz Quaresma no distrito de Jabitiacá no município de Igaracy-PE.	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM / SEPLAG	198.690,84	198.690,84	42.073.261/0001-81	M & E Construtora LTDA	189/2022	18/10/2022	4 meses	198.690,84			12 meses	198.729,61	38,77	4.4.90.51	61.248,66	61.248,66	Em andamento
Processo licitatório 045/2023, Tomada de preços 009/2023	Contratação de empresa para executar os serviços de piso intertravado na área livre dos quiosques da sede do município de Igaracy-PE.				37.167.914/0001-51	Carvalho Construtora LTDA	098/2023	06/06/2023	3 meses	32.392,50	01/09/2023	3 meses			4.4.90.51	32.392,50	32.392,50	32.392,50	Concluída
Processo licitatório 052/2023, Tomada de preços 001/2023	Contratação de empresa especializada para executar as instalações elétricas do estado municipal Capitão Dionísio, localizado na rodovia PE 202 - Igaracy-PE.	Ministério do Esporte/ Caixa Econômica Federal	238.750,00	11.891,29	37.087.144/0001-37	R. SAM Solar Consultoria LTDA	141/2023	30/08/2023	4 meses	250.641,29			4 meses		4.4.90.51	148.247,28			Em andamento
Processo licitatório 061/2023, Tomada de preços 002/2023	Contratação de empresa especializada para executar a construção do portal e do parque florestal do município de Igaracy-PE.	Transferência especial federal			42.073.261/0001-81	M & E Construtora LTDA	156/2023	28/09/2023	6 meses	365.019,56					4.4.90.51	87.053,63	87.053,63	87.053,63	Em andamento