

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01

OBRA: MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO

LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO

CONTRATO: 75/2021

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 15/2021

PRAZO: 360 DIAS

INÍCIO: 17/12/2021

EMPRESA: FERREIRA E MORAES LTDA - ME - CNPJ - 17.985.704/0001-63

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

BDI BASE: :

24


DESCONTO OFERTADO (K):	2,00%
VALOR DO CONTRATO:	936.419,83
SALDO ANTERIOR:	936.419,83
ESTA MEDIÇÃO:	32.296,91
SALDO ATUAL:	904.122,92
Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	
Nº DA TRT DE FISCALIZAÇÃO:	
BM:	1
DATA DE EMISSÃO:	14/03/2022
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	18/12/2021 A 06/01/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUSTO.UNIT.	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	252,91	3,13	-	3,13	3,13	-	791,61	0,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-							
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Ud	47.212,23	1,00	0,04	1,00	1,00	1.935,70	47.212,23	4,10%
3.0	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
3.1	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Ud	99,20	500,00	-	500,00	500,00	-	49.600,00	0,00%
3.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Ud	24,80	500,00	50,00	500,00	500,00	1.240,00	12.400,00	10,00%
3.3	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	Ud	11,49	500,00	50,00	500,00	500,00	574,50	5.745,00	10,00%
3.4	FORNECIMENTO DE CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM²	Ud	12,40	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	12.400,00	0,00%
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2,60	2.000,00	300,00	2.000,00	2.000,00	780,00	5.200,00	15,00%
3.6	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Ud	362,21	200,00	60,00	200,00	200,00	21.732,60	72.442,00	30,00%
3.7	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Ud	643,94	400,00	3,00	400,00	400,00	1.931,82	257.576,00	0,75%
3.8	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Ud	747,43	300,00	3,00	300,00	300,00	2.242,29	224.229,00	1,00%
3.9	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Ud	896,92	200,00	-	200,00	200,00	-	179.384,00	0,00%
3.10	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTA OU FECHADA COM BRAÇO DE ATÉ 6M (INCLUSIVE REATOR)	Ud	49,60	1.100,00	25,00	1.100,00	1.100,00	1.240,00	54.560,00	2,27%
3.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTA OU FECHADA COM BRAÇO DE ATÉ 6M (INCLUSIVE REATOR)	Ud	24,80	600,00	25,00	600,00	600,00	620,00	14.880,00	4,17%

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177


Felipe Tenório de Lima
Engenheiro Civil
CREA/PE 60216

FILGO BEZERRA DA ROCHA - CFT 1018239448



TOTAL GERAL							6.704,13	32.296,91	936.419,84	100,00%
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.							EXECUÇÃO:		FISCAL:	


Felipe Ferraz Tenório
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177


Felipe Tenório de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 60316

