

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº13 - BM13 (CRECHE MARIA MARLUCE)

CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM13 (CENTRO INFANTIL MARIA MARLUCE)

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	DESCONTO OFERTADO (K):	26,67%
PROCESSO LICITATÓRIO FME: Nº 001/2021	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	1.500.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021	VALOR CONTRATUAL	R\$ 1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 65.361,99
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:	R\$ 233.483,57
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210696982
CNPJ: 30.736.637/0001-01	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210583722
Nº DO CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO:	15/08/2023
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/08/2023 A 15/08/2023

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	10/08/2023 A 15/08/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/08/2023 A 15/08/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			CENTRO INFANTIL MARIA MARLUCE									
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,48	134,47	134,47	134,47	199,01	199,01	199,01	100,00%
1.2			COBERTA									
1.2.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	m²	50,75	1.116,78	1.116,78	1.116,78	56.676,58	56.676,58	56.676,58	100,00%
1.2.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	63,11	134,47	134,47	134,47	8.486,40	8.486,40	8.486,40	100,00%
TOTAL GERAL									65.361,99	65.361,99	65.361,99	100,00%
						(SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)						
						BM01+BM02+BM03+BM04+BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12+BM13=			866.516,43			
						VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO=			1.100.000,00			
						SALDO LICITAÇÃO=			233.483,57			


OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.


EXECUÇÃO:

FISCAL:

BOM CONSELHO, 15 DE AGOSTO DE 2023


Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177


30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP
Rua Cícero Ferreira da Silva, SN
Centro - CEP 55.330-000
BOM CONSELHO - PE


Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3