



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO REFERENCIAL: 2024

Anny Elizabeth Cadengue de Siqueira, 090.152.474-39, Secretária Adjunta de Obras

Elisabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita

Elsabeth Barros de Santana, 054.926.744-12, Prefeita

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
PE 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAREM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS	X	X	X	X	07.868.802/0001-67	AMORIM CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	003-02/2021	18/02/2021	12 MESES	49.800,96	X	48 MESES	199203,84	199203,84	3.3.3.9.0.39.0241	731191,14	-	26600	153991,14	EM ANDAMENTO
CC 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, ESPAÇO LÍBRANO, TOA NEGRAS, BIDEÃO, DRENTE	202102512-1	FNDE	4754857,27	4759,62	31.290.368/0001-65	AVANÇAR CONSTRUTORA LTDA EPP	133-10/2021	08/10/2021	12 MESES	4.712.396,83	X	36 MESES	442.501,10	X	4.4.90.51	1.138.498,89	-	293114,07	1.138.498,89	EM ANDAMENTO
TP 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJÃO.	908795/2020/M DR/CAIXA	CAIXA ECONOMICA			10.832.528/0001-82	CONSTRUTORA HIDRATA SANEAMENTO LTDA EPP	PMB 008-03/2022	23/03/2022	12 MESES	1.486.228,66	X	24 MESES	135.471,57	135.471,57	3.3.90.39.00	1055054,15	-	601462,19	1055054,15	EM ANDAMENTO
TP 002/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOÃO CABRAL SILVA FILHO NO POVOADO SANTA RITA, MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE		SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	580189,83	11.840,61	05.548.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	FME/PMB 071-07/2022	44771	12 MESES	580445,99	X	5 MESES	125820,47	125820,47	3.3.90.39.00	788499,46	-	37526,43	788499,46	CONCLUÍDO
DL 002/22	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE ADEQUAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE	X	X	X	X	19.993.376/0001-72	M R SERVICOS E PROJETOS EIRELI-ME	PMB 006-02/2022	22/02/2022	5 SEMANAS	102266,5	X	5 SEMANAS	X	X	3.3.90.39.00	X	X	X	X	FINALIZADO
DL 007/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE	X	X	X	X	07.854.421/0001-29	ECSEL - EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LTDA ME	PMB 059-06/2022	20/06/2022	30 DIAS	23025,27	X	30 DIAS	X	X	3.3.90.39.00	X	X	X	11000	FINALIZADO
TP 001/2023	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA GRANDE - PROJETO FNDE - NA ESCOLA INT JOÃO CABRAL DA SILVA FILHO	TERMO DE COMPROMISSO 2022020282-1	FNDE	622086,84	622,71	05.468.317/0001-70	A E S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUZA	FME/PMB 001-01/2023	27/01/2023	12 MESES	619.218,35	28/11/2024	12 MESES	154762,03	154762,03	3.3.90.39.00	773980,30	-	679813,28	773980,30	CONCLUÍDO
CC 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS URBANAS - RUAS, AVENIDAS, PRACAS, TRAVESSAS	TERMO DE ADESAO 116/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO/SEDE UH	5.616.093,60	114.614,16	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTOR A LTDA	PMB 016-03/2023	16/03/2023	12 MESES	5.058.561,07	X	12 MESES	X	X	3.3.90.39.00	3991888,58	-	1970349,48	3813407,62	EM ANDAMENTO
CC 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE	CR nº 922845/2023/MA PA/CAIXA Operacao nº 1081 - 144-85/2021 -	CAIXA ECONOMICA	4.775.000,00	111.388,96	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTOR A LTDA	PMB 019-04/2023	11/04/2023	12 MESES	4.741.229,86	X	12 MESES	X	X	3.3.90.39.00	830555,93	-	830555,93	830555,93	EM ANDAMENTO
TP 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE	CR nº 921579/2021/MA/PA/CAIXA - Operacao nº 1080 S49-70/2021	CAIXA ECONOMICA	859.500,00	205.116,64	05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTOR A LTDA-EPP	PMB 018-04/2023	12/04/2023	12 MESES	912.470,43	28/11/2024	12 MESES	X	X	3.3.90.39.00	912470,42	-	912470,42	912470,42	CONCLUÍDO
TP 003/2023	CAPINA MANUAL E/OU MECÂNICA, ROÇAGEM MANUAL E/OU MECÂNICA, REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, ARBUSTIVA E DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE PARA LIMPEZA DE VIAS, LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS	X	X	X	X	24.416.808/0001-12	JM PINTO E AQUINO LTDA	PMB 026-04/2023	19/04/2023	12 MESES	496.129,52	X	12 MESES	X	X	3.3.90.39.00	507281,52	-	230154,32	507281,52	CONCLUÍDO
TP 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, ALEM DE PASSAGEM MOLHADA E SISTEMAS SIMILARES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.	X	X	X	X	24.416.808/0001-12	JM PINTO E AQUINO LTDA	PMB 061-07/2023	11/07/2023	12 MESES	704.943,70	X	5 MESES	X	X	3.3.90.39.00	34351,42	-	11274,42	34351,42	EM ANDAMENTO
TP 005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, GRANITOS E DRENAGEM DAS DIVERSAS RUAS PROJETADAS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.	X	X	X	X	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTOR A LTDA	PMB 082-06/2023	10/08/2023	12 MESES	1.535.597,14	X	12 MESES e 143 DIAS	10743,31	10743,31	3.3.90.39.00	2065399,97	-	1255125,22	2065399,97	EM ANDAMENTO



TP 006/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS: CAPITÃO AMÉRICA; FREI DAMIÃO; TERMINAL RODOVIÁRIO NA TRAVESSA B. FRANCISCO B LOPES, COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, MATERIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE	X	X	X	X	15.237.287/00-01-45	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS & TRANSPORTES EIRELI - ME	PMB 081-08/2023	10/08/2023	12 MESES	1042947,49	02/10/2024	12 MESES	164312,79	164312,79	3.3.90.39.00	1206430,50	-	558011,59	1206430,50	CONCLUÍDO
CC 003/2023	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BREJAO/PE	CR nº 938893/2022/MA PA/CAIXA - Operacao nº 1086219-35/2022	CAIXA ECONOMICA	4.775.000,00	15.000,00	05.545.366/00-01-60	CPM CONSTRUTOR A LTDA	PMB 055-03/2024	25/03/2024	12 MESES	4.521.980,20	X	X	632066,92	632066,92	3.3.90.39.00	632066,92	-	632066,92	632066,92	EM ANDAMENTO
TP 008/2023	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE TOMADA DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE.	X	X	X	X	15.237.287/00-01-45	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS & TRANSPORTES EIRELI - ME	PMB 011-02/2024	09/02/2024	12 MESES	764.012,37	31/12/2024	X	X	X	3.3.90.39.00	733758,58	-	733758,58	733758,58	EM ANDAMENTO
CC 004/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSÉ TEIXEIRA DE ARAÚJO, CENTRO, BREJÃO-PE	X	X	X	X	14.741.760/00-01-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPRENDIMENTOS LTDA - ME	PMB 140-09/2024	06/09/2024	12 MESES	439.046,12	30/12/2024	X	96.045,54	96.045,54	3.3.90.39.00	523566,39	-	523566,39	523566,39	CONCLUÍDO
CC 005/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE.	X	X	X	X	14.741.760/00-01-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPRENDIMENTOS LTDA - ME	PMB 0142-09/2024	13/09/2024	12 MESES	164.573,75	13/11/2024	X	X	X	3.3.90.39.00	158510,93	-	158510,93	158510,93	CONCLUÍDO
CC 006/2024	PINTURA E OU REPINTURAS NAS ESTRUTURAS PÚBLICAS QUE COMPÕEM A ACADEMIA DAS CIDADES, QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA, QUADRA DE BASQUETE, QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, QUADRA DE VÔLEI DE AREIA, PARQUES DAS CRIANÇAS, PISTA DE COOPER, CALÇADAS E APOIO DA GUARDA MUNICIPAL.	X	X	X	X	05.468.317/00-01-70	A & S CONSTRUTOR A ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA-EPP	PMB 0148-09/2024	30/09/2024	12 MESES	396.810,57	28/11/2024	X	15820,54	15820,54	3.3.90.39.00	411975,86	-	411975,86	411975,86	CONCLUÍDO
CC 007/2024	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.	CONVENIO DE COOPERACAO FINANCEIRA N 006/2022 - SEI-PE 0011108526.000 003/2022-66	GOVERNO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS	15.373.471,67	257.587,90	05.545.366/00-01-60	CPM CONSTRUTOR A LTDA	PMB 0157-12/2024	12/12/2024	18 MESES	14.879.394,85	20/12/2024	X	X	X	3.3.90.39.00	x	-	x	x	CONTRATO SUSPENSO
DL 017/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA.	X	X	X	X	14.741.760/00-01-64	SUIÇA DO AGRESTE EMPRENDIMENTOS LTDA - ME	PMB 0154-11/2024	19/11/2024	60 DIAS	60.285,93	31/12/2024	X	4205,50	4205,50	3.3.90.39.00	64491,47	-	64491,47	64491,47	CONCLUÍDO
CD 018/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA DO TIPO TRIFÁSICO, À ÓLEO, POTÊNCIA: 112,5KVA, TENSÕES (PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO): 13,8KV - 380/220V, INSTALADO EM POSTE, NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA, EM BREJÃO-PE	X	X	X	X	05.468.317/00-01-70	A & S CONSTRUTOR A ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA-EPP	PMB/FMS 155-11/2024	19/11/2024	90 DIAS	82.615,20	30/12/2024	X	X	X	3.3.90.39.00	82615,50	-	82615,50	82615,50	CONCLUÍDO