




ID	MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																				SITUAÇÃO DECLARADA	SITUAÇÃO DECLARADA APÓS OFÍCIO (SELECIONE UMA DAS OPÇÕES)	OBSERVAÇÃO OU INFORME SOBRE AS PROVIDÊNCIAS				
			CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO													
			N°/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO (em dias)	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO (em dias)	DATA FINAL após Aditivos	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R\$)	REALIUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)				VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
649	PE 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS	x	x	x	x	07.868.802/0001-67	AMORIM CONSTRUÇÃO ES EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS	003-02/2021	18/02/2021	365	18/02/2022	49.800,96	x	1460	x	199.203,84	x	199.203,84	3.3.3.9.0.39.0.241	731.191,14	11.400,00	26.600,00	153.991,14	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
651	CC 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, ESPAÇO URBANO, CONFORME PLANO DO FNDE	202102512-1	FNDE	4.754.857,27	4759,62	31.290.368/0001-65	AVANÇAR CONSTRUÇÃO RA LTDA EPP	133-10/2021	08/10/2021	365	08/10/2022	4.712.396,83	x	1095	x	442.501,10	x	x	4.4.90.51	1.129.653,91	-	-	1.129.653,91	PARALISADA	NOVA LICITAÇÃO SERÁ REALIZADA			
654	TP 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BREJÃO	908795/2020/MDR/CAIXA	CAIXA ECONÔMICA	x	x	10.832.528/0001-82	CONSTRUTO RA - HIDRATA SANEAMENTO LTDA EPP	PMB 008-03/2022	23/03/2022	365	23/03/2023	1.486.228,66	x	730	x	135.471,57	x	135.471,57	3.3.90.39.00	1.055.054,15	193.211,77	601.462,19	1.055.054,15	CONTRATO RESCINDIDO	NOVA LICITAÇÃO SERÁ REALIZADA			
657	TP 001/2023	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA GRANDE - PROJETO FINAL NA ESCOLA INT JOÃO CABRAL DA SILVA FILHO	TERMO DE COMPROMISSO 202202082-1	FNDE	622.086,84	622,71	05.468.317/0001-70	CONSTRUTO RA ALBUQUERQUE U E SOUZA	FME/PMB 001-01/2023	27/01/2023	365	27/01/2024	619.216,35	x	365	x	154.762,03	x	154.762,03	3.3.90.39.00	773.980,30	52.292,51	679.813,28	773.980,30	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
660	CC 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS URBANAS - RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TRAVESSAS	TERMO DE ADESAO 116/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO SEDUH	5.616.093,60	114.614,16	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUÇÃO RA LTDA	PMB 016-03/2023	16/03/2023	365	16/03/2024	5.058.561,07	x	365	x	x	x	x	3.3.90.39.00	3.991.888,58	1.970.349,48	1.970.349,48	3.813.407,62	PARALISADA	NOVA LICITAÇÃO SERÁ REALIZADA			
663	CC 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE	CR n° 922945/2021/ MAPA/CAIXA Operação n° 1081-144-85/2021	CAIXA ECONÔMICA	4.775.000,00	111.388,96	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUÇÃO RA LTDA	PMB 019-04/2023	11/04/2023	365	11/04/2024	4.741.229,86	x	365	x	x	x	x	3.3.90.39.00	4.600.275,30	-	830.555,93	830.555,93	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
666	TP 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE	CR n° 921579/2021/ MAPA/CAIXA Operação n° 1080.849-70/2021	CAIXA ECONÔMICA	859.500,00	205.116,64	05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUÇÃO RA ALBUQUERQUE U E SOUZA LTDA-EPP	PMB 018-04/2023	12/04/2023	365	12/04/2024	912.470,43	x	365	x	x	x	x	3.3.90.39.00	912.470,42	-	912.470,42	912.470,42	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
670	TP 002/2023	CAPINA MANUAL E/OU MECÂNICA, ROÇAGEM MANUAL E/OU MECÂNICA, REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, ARBUSTIVA E DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE PARA LIMPEZA DE VIAS, LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS	x	x	x	x	24.416.808/0001-12	JM PINTO E AQUINO LTDA	PMB 026-04/2023	19/04/2023	365	19/04/2024	496.129,52	x	365	x	x	x	x	3.3.90.39.00	507.281,52	-	230.154,32	507.281,52	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
673	TP 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, ALÉM DE PASSAGEM MOLHADA E SISTEMAS SIMILARES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE	x	x	x	x	24.416.808/0001-12	JM PINTO E AQUINO LTDA	PMB 081-07/2023	11/07/2023	365	11/07/2024	704.943,70	x	152	x	x	x	x	3.3.90.39.00	34.351,42	11.274,42	11.274,42	34.351,42	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
676	TP 005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELOS, GRANITOS E DRENAGEM DAS DIVERSAS RUAS PROJETADAS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE	x	x	x	x	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUÇÃO RA LTDA	PMB 082-08/2023	10/08/2023	365	10/08/2024	1.535.597,14	x	508	x	10.743,31	x	10.743,31	3.3.90.39.00	2.065.399,97	778.040,12	1.255.125,22	2.065.399,97	PARALISADA	PARALISADA/INACABADA			
680	TP 006/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS: CAPITO AMÉRICA, FRIE DAMIÃO, TERMINAL RODoviÁRIO NA TRAVESSA B. FRANCISCO B LOPES, COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, MATERIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.	x	x	x	x	15.237.287.0001/45	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS & TRANSPORTES EIRELI - ME	PMB 081-08/2023	10/08/2023	365	10/08/2024	4.521.980,20	x	365	x	164.312,79	x	164.312,79	3.3.90.39.00	1.206.430,50	-	558.011,59	1.206.430,50	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
683	CC 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE	CR n° 938893/2022/ MAPA/CAIXA - Operação n° 1086219-35/2022	CAIXA ECONÔMICA	4.775.000,00	15.000,00	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUÇÃO RA LTDA	PMB 055-03/2024	25/03/2024	365	25/03/2025	4.521.980,20	x	x	x	x	x	x	3.3.90.39.00	632.066,92	3.3.90.39.00	5.154.047,12	632.066,92	632.066,92	632.066,92	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA	
686	TP 008/2023	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE TOMADA DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE.	x	x	x	x	15.237.287/0001-45	G ALVES DE LIMA SERVIÇOS & TRANSPORTES EIRELI - ME	PMB 011-02/2024	09/02/2024	365	09/02/2025	764.012,37	x	x	x	x	x	x	3.3.90.39.00	733.756,58	733.756,58	733.756,58	733.756,58	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
689	CC 004/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSÉ TEIXEIRA DE ARAÚJO, CENTRO, BREJÃO-PE	x	x	x	x	14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRÊSTE EMPREENDIMIENTOS LTDA-ME	PMB 140-09/2024	06/09/2024	365	06/09/2025	439.046,12	16/06/2025	x	x	155.424,92	594.471,04	x	3.3.90.39.00	594.471,04	594.471,04	594.471,04	594.471,04	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
692	CC 005/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE.	x	x	x	x	14.741.760/0001-64	SUIÇA DO AGRÊSTE EMPREENDIMIENTOS LTDA-ME	PMB 0142-09/2024	13/09/2024	365	13/09/2025	164.573,75	x	x	x	x	x	x	3.3.90.39.00	158.510,93	15.510,93	15.510,93	158.510,93	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			
695	CC 006/2024	PINTURA E OU REPINTURAS NAS ESTRUTURAS PÚBLICAS QUE COMPÕEM A ACADEMIA DAS CIDADES, QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADEIRA, QUADRA DE BASQUETE, QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, QUADRA DE VÔLEI DE AREIA, PARQUES DAS CRIANÇAS, PISTA DE COOPER, CALÇADAS E APOIO DA GUARDA MUNICIPAL.	x	x	x	x	05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUÇÃO RA ALBUQUERQUE U E SOUZA LTDA-EPP	PMB 0148-09/2024	30/09/2024	365	30/09/2025	396.810,57	x	x	x	15.820,54	x	15.820,54	3.3.90.39.00	411.975,86	411.975,86	411.975,86	411.975,86	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA			



ID	MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRAS, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																								
			CONVENÍO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO				EXECUÇÃO					SITUAÇÃO DECLARADA	SITUAÇÃO DECLARADA APÓS OFÍCIO (SELECIONE UMA DAS OPÇÕES)	SE APLICÁVEL, ACRESCENTE OBSERVAÇÃO OU INFORME SOBRE AS PROVIDÊNCIAS			
			N°/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRIBUIÇÃO (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO (em dias)	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO (em dias)	DATA FINAL após Aditivos	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R\$)	REALIUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)				VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
698	CC 007/2024	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.	CONVENIO DE COOPERACAO	GOVERNO DE PERNAMBUCO	15.373.471,67	257.587,90	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	PMB 0157-12/2024	12/12/2024	548	12/06/2026	14.879.394,85	20/12/2024	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	X				X	X	X
701	DL 050/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE REFORMA DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA.	X	X	X	X	14.741.760/0001-54	SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	PMB 0154-11/2024	19/11/2024	60	19/01/2025	60.285,93	X	X	X	4.205,50	X	4.205,50	3.3.90.39.00	64.491,47	64.491,47	64.491,47	64.491,47	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA	
704	CD 018/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA DO TIPO TRIFÁSICO, À ÓLEO, POTÊNCIA: 112,5KVA, TENSÕES (PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO): 13,8KV - 380/220V, INSTALADO EM POSTE, NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA, EM BREJÃO/PE.	X	X	X	X	05.468.317/0001-70	A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA-EMP	PMB/FMS 155-11/2024	19/11/2024	90	19/02/2025	82.615,20	X	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	82.615,50	82.615,50	82.615,50	82.615,50	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA	
707	DL 018/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ADEQUAÇÃO DE PINTURA DA ACADÊMIA DAS CRIANÇAS PARA AS CORES DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO	X	X	X	X	47.255.285/0001-75	A B ENGENHARIA LTDA	PMB N. 018/2025	28/02/2025	365	28/02/2026	14.280,20	X	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA	
710	DL 006/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURADOS PRÉDIOS - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME/FINE DO MUNICÍPIO	X	X	X	X	47.255.285/0001-75	A B ENGENHARIA LTDA	FME N. 004/2025	18/03/2025	365	18/03/2026	115.076,98	X	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	115.076,98	115.076,98	115.076,98	115.076,98	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA	
713	DL 005/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DETEITIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E AFUGENTAMENTO DE PASSAROS E MORCEGOS DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DOS PRÉDIOS E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	X	X	X	X	12.989.442/0001-91	NORDESTE PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	FME N. 003/2025	17/03/2025	365	17/03/2025	49.467,26	X	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	49.467,26	49.467,26	49.467,26	49.467,26	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA	
716	CC 004/2025	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRES (03) SALAS DE AULAS E ADEQUAÇÃO EM BANHEIROS NA ESCOLA DE MARADÁ DA CONCEIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TRES (03) SALAS DE AULA NA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA E REFORMA E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.	X	X	X	X	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	FME N. 009/2025	11/04/2025	180	10/11/2025	584.900,00	X	210	11/05/2026	144.223,42	729.123,42	X	4.4.90.51.00	694.359,95	694.359,95	694.359,95	694.359,95	EM EXECUÇÃO		
719	CC 023/2025	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.	CONVENIO DE COOPERACAO	GOVERNO DE PERNAMBUCO	14.879.394,85	297.587,90	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	031/2025	25/06/2025	540	12/25/2026	14.135.425,10	X	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	6.712.017,84	6.712.017,84	6.712.017,84	6.712.017,84	EM EXECUÇÃO		
721	CC 010/2025	CONSTITUI OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - SO DEUS E GRANDE, SANTA RITA, BAIXA DA LAJA E VILA FERREIRA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE, DE ACORDO COM PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIROS EM ANEXOS.	2024	MINISTERIO DA SAUDE	X	X	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	FMS 022/2025	04/07/2025	365	04/07/2025	1.111.376,14	X	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	467.756,08	467.756,08	467.756,08	467.756,08	EM EXECUÇÃO		
724	CC 034/2025	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE, CRECHE TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO (MEMORIAL DESCRITIVO) E ANEXOS.	X	X	X	X	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	PMB 037/2025	15/08/2025	365	15/08/2026	3.443.476,18	X	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	X	X	X	X	EM EXECUÇÃO		
727	CC 036/2025	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM MECANIZADA, COM ROÇADEIRA ARTICULADA E CAPINA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS, CONSISTE NO CORTA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, ARBUSTIVA E DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE PARA LIMPEZA DE VIAS, LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS DE TODO O MUNICÍPIO DE BREJÃO, INCLUSIVE DISTRITOS E POVOADOS.	X	X	X	X	09.653.769/0001-83	LOCALIZAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	PMB 038/2025	15/08/2025	365	15/08/2026	568.450,21	X	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	102.964,64	102.964,64	102.964,64	102.964,64	EM EXECUÇÃO		
730	CC 041/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DAS DIVERSAS VIAS/URBS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.	CONTRATO DE REPASSE N° 908795/2020/MDR/CAIXA	CAIXA ECONOMICA	932.785,05	19.036,43	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	PMB 068/2025	10/12/2025	365	10/12/2026	951.821,48	X	X	X	X	X	X	3.3.90.39.00	X	X	X	X	EM EXECUÇÃO		



ID	MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																						SITUAÇÃO DECLARADA APÓS OFÍCIO (SELECIONE UMA DAS OPÇÕES)	SITUAÇÃO DECLARADA APÓS OFÍCIO (SE APLICÁVEL, ACRESCENTE OBSERVAÇÃO OU INFORME SOBRE AS PROVIDÊNCIAS)
			CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO						ADITIVO			EXECUÇÃO									
			N°/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRATADA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO (em dias)	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO (em dias)	DATA FINAL após Aditivos	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R\$)	REALIESTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
733	CC 049/2025	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - GREGHE - COM 10 (DEZ) SALAS, NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO.	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N 23/2025	ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MUNICÍPIO DE BREJÃO.	6.508.922,75	132.794,35	14.780.722 /0001-10	BL CONSTRUTO RA E SERVIÇOS LTDA - ME	PMB 003/2026	08/01/2026	365	08/01/2027	6.639.717,10	x	x	x	x	x	4.4.90.51	x	x	x	x	EM EXECUÇÃO		
736	CC 019/2025	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COM ESTRUTURA PARA CUIAROS E MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES E REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA E REVESTIMENTOS NA ESCOLA DULCE MARIA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE	x	x	x	x	14.780.722 /0001-10	BL CONSTRUTO RA E SERVIÇOS LTDA - ME	FME 048/2025	02/12/2025	365	02/12/2026	949.059,40	x	x	x	x	x	4.4.90.51.00	519.253,67	519.253,67	519.253,67	519.253,67	EM EXECUÇÃO		
739	CC 010/2026	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA	952942/2023	MS/ CAIXA ECONOMICA	x	x	14.780.722 /0001-10	BL CONSTRUTO RA E SERVIÇOS LTDA - ME	FMS 010/2026	11/02/2026	365	11/02/2027	356.321,00	x	x	x	x	x	4.4.90.51.00	x	x	x	x	EM EXECUÇÃO		
742	DL 007/2025	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUMPRIMENTO DE PASSAROS E MÓRCEGOS DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.	x	x	x	x	18.028.064 /0001-29	FAS DE LIMA DEDETIZAÇÃO LTDA	FMS 048/2025	29/10/2025	365	29/10/2026	53.053,55	x	x	x	x	x	3.3.90.39.00	53.053,55	53.053,55	53.053,55	53.053,55	CONCLUÍDO	CONCLUÍDA	
745	DL 003/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ACESSORIA TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO.	x	x	x	x	07.854.421 /0001-29	ESCEL EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS	PMB 011/2025	10/01/2025	365	10/01/2026	49.800,96	x	365	11/01/2027	99.601,92	99.601,92	x	3.3.90.39.00	53.951,04	53.951,04	53.951,04	53.951,04	EM EXECUÇÃO	

Documento assinado digitalmente
 EMILY CAROLINE TENORIO BARBOSA DOS SANTI
 Data: 30/03/2026 13:42:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>