

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01



REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL

Data de preço 02/2022:

Valor do Contrato:

R\$ 219.315,84

Concorrência: Nº

Contrato: Nº 173/2022

Acumulado Até o Período Anterior

R\$ 0,00

Prazo: 90 dias

Medido No Período

R\$ 64.515,83

Início: 01/06/2022

Acumulado Inclui o Período

R\$ 64.515,83

Empresa: AGM CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

DATA

10/08/2022

CNPJ: 12.558.887/0001-17

ACUMULADO (%)

29,42%

ITEM	Discriminação dos Serviços do Orçamento DESCRIÇÃO	Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado (%)	
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	Acumulado Até o Período Anterior	Medido No Período	Acumulado Inclui o Período	Acumulado Até o Período Anterior	Medido No Período		Acumulado Inclui o Período
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.269,20					R\$ 6.269,20		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 427,61	R\$ 3.420,88	0,00	8,00	8,00	R\$ 0,00	R\$ 3.420,88	3.420,88	100,00%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	213,37	R\$ 2,61	R\$ 556,90	0,00	213,37	213,37	R\$ 0,00	R\$ 556,90	556,90	100,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,42	R\$ 92,55	R\$ 871,61	0,00	9,42	9,42	R\$ 0,00	R\$ 871,61	871,61	100,00%
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	198,03	R\$ 5,83	R\$ 1.154,51	0,00	198,03	198,03	R\$ 0,00	R\$ 1.154,51	1.154,51	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,19	R\$ 222,94	R\$ 265,30	0,00	1,19	1,19	R\$ 0,00	R\$ 265,30	265,30	100,00%
	INFRA ESTRUTURA											
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 745,81					R\$ 0,00		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	7,25	R\$ 102,87	R\$ 745,81	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,00	R\$ 41,59	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
				SOMA								
3.0	CONCRETO				R\$ 79,32					R\$ 0,00		

Matheus Moreira  
Engenheiro Civil  
CREA-71181722578-6

Luis Antônio A. F. Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-025916-0/PE



7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20	R\$ 97,35	R\$ 3.037,32	0,00	31,20	31,20	R\$ 0,00	R\$ 3.037,32	3.037,32	100,00%
	PILAR METÁLICO: PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS.	UN	4,00	R\$ 2.601,19	R\$ 10.404,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
7.6	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS; DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAGÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	180,96	R\$ 150,90	R\$ 27.306,86	0,00	180,96	180,96	R\$ 0,00	R\$ 27.306,86	27.306,86	100,00%
7.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS; DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAGÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	96,00	R\$ 75,95	R\$ 7.291,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
7.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	23,20	R\$ 23,98	R\$ 556,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
7.9	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	15,60	R\$ 81,32	R\$ 1.268,59	0,00	15,60	15,60	R\$ 0,00	R\$ 1.268,59	1.268,59	100,00%
				SOMA								
8.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 10.943,60					R\$ 0,00		
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	202,96	R\$ 26,42	R\$ 5.362,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	202,96	R\$ 27,50	R\$ 5.581,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
				SOMA								
9.0	REVESTIMENTO				R\$ 47.417,23					R\$ 0,00		
9.1	CHAPISCO: APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	280,04	R\$ 3,92	R\$ 1.097,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	280,04	R\$ 54,12	R\$ 15.155,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	180,96	R\$ 162,77	R\$ 29.454,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
9.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	52,60	R\$ 17,12	R\$ 900,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%

Mathias Moreira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 187722576-6

Luís Antônio A. Brasileiro  
Engenheiro Civil  
CREA 025116-D/PE

9.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,80	R\$ 103,67	R\$ 808,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
				SOMA								
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO				R\$ 19.374,69					R\$ 0,00		
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 941,90	R\$ 941,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
10.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 1.314,34	R\$ 2.628,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
10.3	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,50	R\$ 546,36	R\$ 7.375,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
10.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,00	R\$ 590,04	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
10.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	14,45	R\$ 583,27	R\$ 8.428,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
				SOMA								
11.0	ELETRICO				R\$ 4.795,25					R\$ 0,00		
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 78,37	R\$ 78,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
11.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 71,93	R\$ 71,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 14,55	R\$ 14,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 15,56	R\$ 15,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
11.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,00	R\$ 8,40	R\$ 999,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
11.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R\$ 13,02	R\$ 260,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/1-20230701064748.pdf>  
 assinado por: idUser: 242

Mathias de Azeiteiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA PE 181722576-6

Luis Antônio A. de Azeiteiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA 026916-D/PE





PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cuidi-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20230701064748.pdf>  
 assinado por: idUser 242

12.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	0,00	R\$ 98,59	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00	R\$ 16,23	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	R\$ 14,67	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	R\$ 6,26	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	R\$ 37,38	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 39,93	R\$ 79,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	R\$ 10,15	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	R\$ 24,47	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	R\$ 11,52	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	0,00	R\$ 48,35	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.14	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UN	0,00	R\$ 18,27	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00	R\$ 51,44	R\$ 462,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%

Mathias Moreira  
 Engenheiro Civil  
 CREMPE 184722576-6


Luis Antônio Brasil  
 Engenheiro Civil  
 CREMPE 025916-D/PE







									Total	132,00
7.0			COBERTURAS							
7.1	92620		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	comp.	largura	altura	quant.		total
			Auditório						3,00	3,00
			Total							3,00
7.2	COMPOSIÇÃO 04		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	comp.	largura	altura	quant.		total
7.3	94210		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	comp.	largura	altura	quant.		total
			Auditório			15,60	11,40			177,84
			Total							177,84
7.4	94228		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	comp.	largura	altura	quant.		total
						15,60		2,00		31,20
7.5	COMPOSIÇÃO 02		PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS.	UN	comp.	largura	altura	quant.		total
7.6	COMPOSIÇÃO 03		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	comp.	largura	altura	quant.		total
			Auditório			15,60	11,60			180,96
			Total							180,96
	92580		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	comp.	largura	altura	quant.		total
7.8	72107		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	comp.	largura	altura	quant.		total
7.9	75220		CUMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	comp.	largura	altura	quant.		total
			Auditório			15,60				15,60
			Total							15,60

  
 Mathias Moreira  
 Engenheiro Civil  
 CREA PE 181722576-6

  
 Luis Antônio  
 Engenheiro Civil  
 CREA PE 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://www.transparencia.mg.gov.br/transparencia/visualizar\_documento.asp?documento=1064748.pdf  
 assinado por: idUser:242