

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI													
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02													
OBRA:AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DA VILA NEVES - JUCATI-PE													
Tomada de preço: 02/2024													
Concorrência:							Valor do Contrato:			R\$ 124.018,08			
Prazo: 180 dias							Saldo			R\$ 4.278,59			
Início: 25/03/2024							Medido No Período			R\$ 77.463,94			
Empresa: CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME							Acumulado Inclui o Período			R\$ 119.739,49			
CNPJ: 20.687.159/0001-33							Período			05/09/2024 A 17/10/2024			
							ACUMULADO (%)			96,55%			
Discriminação dos Serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	Acumulad o Até o Período Anterior	Medido No Período	Acumulado Inclui o Período	Acumulado Até o Período Anterior	Medido No Período	Acumulado Inclui o Período	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.727,96					R\$ 77.463,94	R\$ 119.739,49		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	454,66	2.727,96	6,00	0,00	6,00	R\$ 2.727,96	R\$ 0,00	R\$ 2.727,96	100,00%	
2	MURO				70.361,30								
2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	63,3	102,80	6.507,24	42,90	20,40	63,30	R\$ 4.410,12	R\$ 2.097,12	R\$ 6.507,24	100,00%	
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	238,96	95,61	22.846,97	177,03	61,93	238,96	R\$ 16.925,84	R\$ 5.921,13	R\$ 22.846,97	100,00%	
2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,36	3.112,60	19.796,14	3,71	2,65	6,36	R\$ 11.554,59	R\$ 8.241,54	R\$ 19.796,14	100,00%	
2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	563,91	8,03	4.528,20	416,30	147,61	563,91	R\$ 3.342,89	R\$ 1.185,31	R\$ 4.528,20	100,00%	

Matheus M. Costa
Engenheiro Civil
CREA-PE 18722576-6

C. R. da Silva
Empreendimentos Ltda
CNPJ: 20.687.159/0001-33

Josias Carneiro da Costa
Engenheiro Civil
CREA-PE 20289

2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	17,99	50,68	911,73	0,00	17,99	17,99	R\$ 0,00	R\$ 911,73	R\$ 911,73	100,00%
2.6	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	545,93	7,21	3.936,16	416,30	129,63	545,93	R\$ 3.001,52	R\$ 934,63	R\$ 3.936,16	100,00%
2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	17,99	16,46	296,12	0,00	17,99	17,99	R\$ 0,00	R\$ 296,12	R\$ 296,12	100,00%
2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	17,99	4,31	77,54	0,00	17,99	17,99	R\$ 0,00	R\$ 77,54	R\$ 77,54	100,00%
2.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	9,2	603,39	5.551,19	0,00	8,28	8,28	R\$ 0,00	R\$ 4.996,07	R\$ 4.996,07	90,00%
2.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,13	99,88	312,62	3,13	0,00	3,13	R\$ 312,62	R\$ 0,00	R\$ 312,62	100,00%
2.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	59,91	93,43	5.597,39	0,00	47,32	47,32	R\$ 0,00	R\$ 4.421,11	R\$ 4.421,11	78,99%
3	MARCAÇÃO DE BLOCOS				481,02							
3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12,15	39,59	481,02	0,00	7,10	7,10	R\$ 0,00	R\$ 281,09	R\$ 281,09	58,44%
4	VELÓRIO				50.447,80							
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	23,4	102,80	2.405,52	0,00	22,80	22,80	R\$ 0,00	R\$ 2.343,84	R\$ 2.343,84	97,44%
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	104,22	95,61	9.964,47	0,00	99,42	99,42	R\$ 0,00	R\$ 9.505,55	R\$ 9.505,55	95,39%

Mathias Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE/01722576-6

C. R. da Silva
Empreendimentos Ltda
CNPJ: 20.857.159/0001-33

José Celso Costa
Engenheiro Civil
CREA-PE 20269


4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	1,12	3.112,60	3.486,11	0,00	1,12	1,12	R\$ 0,00	R\$ 3.479,89	R\$ 3.479,89	99,82%
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM REDEIRA. AF_01/2017	m²	208,44	8,03	1.673,77	0,00	208,44	208,44	R\$ 0,00	R\$ 1.673,77	R\$ 1.673,77	100,00%
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	225,36	50,68	11.421,24	0,00	189,44	189,44	R\$ 0,00	R\$ 9.600,82	R\$ 9.600,82	84,06%
4.6	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	4.907,16	4.907,16	0,00	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 4.907,16	R\$ 4.907,16	100,00%
4.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4	293,53	1.174,12	0,00	4,00	4,00	R\$ 0,00	R\$ 1.174,12	R\$ 1.174,12	100,00%
4.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	48	31,45	1.509,60	0,00	48,00	48,00	R\$ 0,00	R\$ 1.509,60	R\$ 1.509,60	100,00%
4.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	48	75,01	3.600,48	0,00	48,00	48,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,48	R\$ 3.600,48	100,00%
4.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6	94,55	567,30	0,00	6,00	6,00	R\$ 0,00	R\$ 567,30	R\$ 567,30	100,00%
4.11	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	m²	48	58,64	2.814,72	0,00	48,00	48,00	R\$ 0,00	R\$ 2.814,72	R\$ 2.814,72	100,00%
4.12	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	208,44	4,31	898,38	0,00	208,44	208,44	R\$ 0,00	R\$ 898,38	R\$ 898,38	100,00%

Mathias da Silva
3.º Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6

C. R. da Silva
Empreendimentos Ltda
CNPJ: 20.667.159/0001-33

João Carlos da Costa
3.º Engenheiro Civil
CREA-PE 20220

4.13	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	208,44	16,46	3.430,92	0,00	208,44	208,44	R\$ 0,00	R\$ 3.430,92	R\$ 3.430,92	100,00%
4.14	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	34,96	66,20	2.314,35	0,00	34,96	34,96	R\$ 0,00	R\$ 2.314,35	R\$ 2.314,35	100,00%
4.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,8	99,88	279,66	0,00	2,80	2,80	R\$ 0,00	R\$ 279,66	R\$ 279,66	100,00%


 Mathheus Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181722576-6


 C. R. da Silva
 Empreendimentos Ltda
 CNPJ: 20.567.159/0001-33


 Josias Celso de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 20289