

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI												
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03												
Obra: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL												
Tomada de preço 02/2022:								Valor do Contrato:		R\$ 211.617,35		
Concorrência: Nº				Contrato: Nº 173/2022				Saldo		R\$ 137.688,45		
Prazo: 90 dias								Medido No Período		R\$ 69.960,63		
Início: 01/08/2022								Acumulado Inclui o Período		R\$ 151.590,12		
Empresa: AGM CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA EEPF								Período		27/10/2022 à 14/08/2024		
CMPJ: 12.558.887/0001-17								ACUMULADO (%)		71,63%		
Discriminação dos Serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Acumulado
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	Acumulado Até o Período Anterior	Medido No Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Até o Período Anterior	Medido No Período	Acumulado Inclui o Período	(%)
					R\$ 211.617,35				R\$ 80.316,65	R\$ 69.960,63	R\$ 151.590,12	71,63%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.984,20				R\$ 6.268,15	R\$ 0,00	R\$ 6.268,15	89,75%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 427,61	R\$ 3.420,89	8,00	0,00	8,00	R\$ 3.420,89	R\$ 0,00	R\$ 3.420,89	100,00%
1.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40" CM X *60" CM	UNID	1,00	R\$ 716,05	R\$ 716,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	213,37	R\$ 2,61	R\$ 556,90	213,37	0,00	213,37	R\$ 556,90	R\$ 0,00	R\$ 556,90	100,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,42	R\$ 92,55	R\$ 870,90	9,42	0,00	9,42	R\$ 870,90	R\$ 0,00	R\$ 870,90	100,00%
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	198,03	R\$ 5,83	R\$ 1.154,18	198,03	0,00	198,03	R\$ 1.154,18	R\$ 0,00	R\$ 1.154,18	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,19	R\$ 222,94	R\$ 265,29	1,19	0,00	1,19	R\$ 265,29	R\$ 0,00	R\$ 265,29	100,00%
	INFRA ESTRUTURA											
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 745,81				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,81	100,00%
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	7,25	R\$ 102,87	R\$ 745,81	7,25	0,00	7,25	R\$ 745,81	R\$ 0,00	R\$ 745,81	100,00%
	SOMA											
3.0	CONCRETO				R\$ 79,41				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,41	100,00%
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	4,83	R\$ 16,44	R\$ 79,41	4,83	0,00	4,83	R\$ 79,41	R\$ 0,00	R\$ 79,41	100,00%
	SOMA											
4.0	ALVENARIA				R\$ 2.513,80				R\$ 1.902,43	R\$ 0,00	R\$ 2.513,80	100,00%

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 481722576-6

Luis Antônio Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	34,09	R\$ 73,74	R\$ 2.513,80	34,09	0,00	34,09	R\$ 2.513,80	R\$ 0,00	R\$ 2.513,80	100,00%
				SOMA								
	SUPER ESTRUTURA											
5.0	CONCRETO CONVENCIONAL				R\$ 1.541,05				R\$ 0,00	R\$ 758,04	R\$ 1.390,40	90,22%
5.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,10	R\$ 44,33	R\$ 758,04	0,00	17,10	17,10	R\$ 0,00	R\$ 758,04	R\$ 758,04	100,00%
5.2	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,10	R\$ 36,98	R\$ 632,36	17,10	0,00	17,10	R\$ 632,36	R\$ 0,00	R\$ 632,36	100,00%
5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,10	R\$ 48,60	R\$ 150,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
				SOMA								
6.0	ALVENARIA				R\$ 2.026,88				R\$ 2.026,88	R\$ 0,00	R\$ 2.026,88	100,00%
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	32,00	R\$ 63,34	R\$ 2.026,88	32,00	0,00	32,00	R\$ 2.026,88	R\$ 0,00	R\$ 2.026,88	100,00%
				SOMA								
7.0	COBERTURAS				R\$ 93.530,51				R\$ 54.318,37	R\$ 0,00	R\$ 54.874,70	58,67%
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 2.692,75	R\$ 13.463,75	3,00	0,00	3,00	R\$ 8.078,25	R\$ 0,00	R\$ 8.078,25	60,00%
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 2.394,95	R\$ 7.184,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	279,84	R\$ 82,25	R\$ 23.016,84	177,84	0,00	177,84	R\$ 14.627,34	R\$ 0,00	R\$ 14.627,34	63,55%
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20	R\$ 97,35	R\$ 3.037,32	31,20	0,00	31,20	R\$ 3.037,32	R\$ 0,00	R\$ 3.037,32	100,00%
7.5	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS.	UN	4,00	R\$ 2.601,19	R\$ 10.404,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.6	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	180,96	R\$ 150,90	R\$ 27.306,86	180,96	0,00	180,96	R\$ 27.306,86	R\$ 0,00	R\$ 27.306,86	100,00%
7.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	96,00	R\$ 75,95	R\$ 7.291,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	23,20	R\$ 23,98	R\$ 556,34	23,20	0,00	23,20	R\$ 556,34	R\$ 0,00	R\$ 556,34	100,00%

Mathers Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6

Luis Antônio de Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA-PE 25916-D/PE

7.9	CUMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	15,60	R\$ 81,32	R\$ 1.268,59	15,60	0,00	15,60	R\$ 1.268,59	R\$ 0,00	R\$ 1.268,59	100,00%
				SOMA								
8.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 10.943,60				R\$ 0,00	R\$ 10.404,40	R\$ 10.404,40	95,07%
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	202,96	R\$ 26,42	R\$ 5.362,20	0,00	192,96	192,96	R\$ 0,00	R\$ 5.098,00	R\$ 5.098,00	95,07%
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	M2	202,96	R\$ 27,50	R\$ 5.581,40	0,00	192,96	192,96	R\$ 0,00	R\$ 5.306,40	R\$ 5.306,40	95,07%
				SOMA								
9.0	REVESTIMENTO				R\$ 39.036,43				R\$ 13.009,57	R\$ 19.203,26	R\$ 32.212,83	82,52%
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	337,55	R\$ 3,92	R\$ 1.323,20	280,04	0,00	280,04	R\$ 1.097,76	R\$ 0,00	R\$ 1.097,76	82,96%
9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	337,55	R\$ 54,12	R\$ 18.268,21	220,10	0,00	220,10	R\$ 11.911,81	R\$ 0,00	R\$ 11.911,81	65,21%
9.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	52,60	R\$ 17,12	R\$ 900,51	0,00	51,80	51,80	R\$ 0,00	R\$ 886,82	R\$ 886,82	98,48%
9.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020	M	7,80	R\$ 103,67	R\$ 808,63	0,00	5,60	5,60	R\$ 0,00	R\$ 580,55	R\$ 580,55	71,79%
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO POR FISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	180,96	R\$ 98,01	R\$ 17.735,89	0,00	180,96	180,96	R\$ 0,00	R\$ 17.735,89	R\$ 17.735,89	100,00%
				SOMA								
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO				R\$ 19.374,69				R\$ 0,00	R\$ 10.004,54	R\$ 10.004,54	51,64%
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 941,90	R\$ 941,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 1.314,34	R\$ 2.628,68	0,00	2,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 2.628,68	R\$ 2.628,68	100,00%
10.3	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,50	R\$ 546,36	R\$ 7.375,86	0,00	13,50	13,50	R\$ 0,00	R\$ 7.375,86	R\$ 7.375,86	100,00%
10.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2". GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	14,45	R\$ 583,27	R\$ 8.428,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
				SOMA								
11.0	ELETRICO				R\$ 4.794,69				R\$ 1.478,82	R\$ 2.810,95	R\$ 4.289,77	89,47%

Mathous Moreira
Engenheiro Civil
CREA-RE 161722576-6


Luis Antônio B. B. B. B.
Engenheiro Civil
CREA 025816-DIPE


11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 78,37	R\$ 78,37	0,00	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 78,37	R\$ 78,37	100,00%
11.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 71,93	R\$ 71,93	0,00	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 71,93	R\$ 71,93	100,00%
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 14,55	R\$ 14,55	0,00	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 14,55	R\$ 14,55	100,00%
11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 15,56	R\$ 15,56	0,00	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 15,56	R\$ 15,56	100,00%
11.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,00	R\$ 8,40	R\$ 999,61	0,00	119,00	119,00	R\$ 0,00	R\$ 999,60	R\$ 999,60	100,00%
11.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R\$ 13,02	R\$ 260,35	14,00	0,00	14,00	R\$ 182,28	R\$ 0,00	R\$ 182,28	70,01%
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,30	R\$ 2,96	R\$ 426,54	144,30	0,00	144,30	R\$ 426,54	R\$ 0,00	R\$ 426,54	100,00%
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	256,40	R\$ 4,35	R\$ 1.115,43	200,00	0,00	200,00	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00	78,00%
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,60	R\$ 7,05	R\$ 46,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 24,15	R\$ 96,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 38,30	R\$ 76,60	0,00	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 38,30	R\$ 38,30	50,00%
11.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 46,80	R\$ 468,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	100,00%
11.13	LUMINÁRIA PAINEL DE LED EMBUTIR 36W - Rev 01_11/2021	UN	12,00	R\$ 93,72	R\$ 1.124,64	0,00	12,00	12,00	R\$ 0,00	R\$ 1.124,64	R\$ 1.124,64	100,00%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 542,82				R\$ 0,00	R\$ 542,82	R\$ 542,82	100,00%
12.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 39,93	R\$ 79,86	0,00	2,00	2,00	R\$ 0,00	R\$ 79,86	R\$ 79,86	100,00%
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00	R\$ 51,44	R\$ 462,96	0,00	9,00	9,00	R\$ 0,00	R\$ 462,96	R\$ 462,96	100,00%
13.0	FORRO				R\$ 5.716,53				R\$ 0,00	R\$ 5.716,53	R\$ 5.716,53	100,00%
13.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	180,96	R\$ 31,59	R\$ 5.716,53	0,00	180,96	180,96	R\$ 0,00	R\$ 5.716,53	R\$ 5.716,53	100,00%
14.0	PINTURA				R\$ 23.788,94				R\$ 0,00	R\$ 20.520,09	R\$ 20.520,09	86,27%

Mathheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6

Luis Antônio de
Engenheiro Civil
CREA 025918-D-05

14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	171,02	R\$ 3,02	R\$ 516,48	0,00	144,24	144,24	R\$ 0,00	R\$ 435,60	R\$ 435,60	84,34%
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	180,96	R\$ 3,25	R\$ 588,12	0,00	180,96	180,96	R\$ 0,00	R\$ 588,12	R\$ 588,12	100,00%
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	235,22	R\$ 23,15	R\$ 5.445,34	0,00	182,10	182,10	R\$ 0,00	R\$ 4.215,50	R\$ 4.215,50	77,41%
14.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	171,02	R\$ 13,39	R\$ 2.289,98	0,00	144,24	144,24	R\$ 0,00	R\$ 1.931,37	R\$ 1.931,37	84,34%
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	234,97	R\$ 15,75	R\$ 3.700,78	0,00	234,97	234,97	R\$ 0,00	R\$ 3.700,78	R\$ 3.700,78	100,00%
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	171,02	R\$ 12,19	R\$ 2.084,73	0,00	144,24	144,24	R\$ 0,00	R\$ 1.758,29	R\$ 1.758,29	84,34%
14.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	180,96	R\$ 13,22	R\$ 2.392,29	0,00	180,96	180,96	R\$ 0,00	R\$ 2.392,29	R\$ 2.392,29	100,00%
14.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	234,97	R\$ 3,24	R\$ 761,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.9	PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS	M2	180,96	R\$ 20,25	R\$ 3.664,44	0,00	180,96	180,96	R\$ 0,00	R\$ 3.664,44	R\$ 3.664,44	100,00%
14.10	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃOS DE FUNDO PREPARADOR.	M2	232,72	R\$ 10,07	R\$ 2.343,49	0,00	182,10	182,10	R\$ 0,00	R\$ 1.833,70	R\$ 1.833,70	78,25%


 Mathheus Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA: PE 481722576-4


 Luis Antônio de Brasileiro
 Engenheiro Civil
 CREA: 025916-D/PE