



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04															
OBRA: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LÍQUIDO JUCATI-PE															
LOCAL: JUCATI-PE															
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2024															
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024															
PRAZO: 60 DIAS															
INÍCIO: 29/04/2024															
EMPRESA: RDO CONSTRUTORA LTDA															
CNPJ: 23.189.046/0001-83															
VALOR DO CONTRATO CONSOLIDADO ADT. 1: R\$ 205.135,32															
MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 205.135,32															
BALDO ATUAL: R\$ 0,00															
ESTA MEDIÇÃO: R\$ 22.101,01															
DATA: 17/02/2025															
ACUMULADO (%): 100,00%															
Item	Código	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unidade	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES											
				Quant.	Unitário	Total	Qtde	Valor Unitário	%	Qtde	Valor	%	Qtde	Valor	%
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	103689	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	m²	R\$ 6,00	R\$ 375,48	R\$ 2.252,88				6,00	R\$ 2.252,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	99058	SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	R\$ 65,32	R\$ 73,41	R\$ 4.795,14				65,32	R\$ 4.795,14	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.0 INFRAESTRUTURA															
2.1	96528	SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	8,48	R\$ 365,45	R\$ 3.100,48	3,68	R\$ 1.337,65	43,14%	8,48	R\$ 3.100,48	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2	73935/002	SINAPI ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 6X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	31,44	R\$ 102,29	R\$ 3.215,49	24,94	R\$ 2.551,11	79,34%	31,44	R\$ 3.215,49	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.0 SUPERESTRUTURA															
3.1	103328	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X18X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	96,73	R\$ 97,24	R\$ 9.406,22	24,83	R\$ 2.414,47	25,67%	96,73	R\$ 9.406,22	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2	104488	SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FOX # 25 MPA. AF_11/2022	m³	2,42	R\$ 3.153,47	R\$ 7.633,60	2,29	R\$ 7.221,45	94,60%	2,42	R\$ 7.633,60	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3	101983	SINAPI ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL	m²	29,58	R\$ 244,23	R\$ 7.217,94				29,58	R\$ 7.217,94	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.4	93190	SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	m	4,00	R\$ 57,32	R\$ 229,28				4,00	R\$ 229,28	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5	93205	SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2018	m	28,59	R\$ 46,64	R\$ 1.333,44	4,49	R\$ 209,41	15,70%	28,59	R\$ 1.333,44	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%



Rua Rui Barbosa, nº 175
Jucati-PE, CEP: 55398-000



CNPJ: 35.450.790/0001-91




(87) 3779.8103 / 3779.8221



José Matthews de Almeida Pereira
Engenheiro Civil
CREA/PE 1620119920-0

4.0 PISO																
4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 9 CM. AF_01/2024	m²	35,92	R\$ 38,15	R\$ 1.370,21	13,43	R\$ 512,35	37,30%	35,92	R\$ 1.370,21	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	24,40	R\$ 93,97	R\$ 2.289,11				24,40	R\$ 2.289,11	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	25,91	R\$ 67,45	R\$ 1.727,56	3,12	R\$ 210,44	12,16%	25,91	R\$ 1.727,56	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.0 REVESTIMENTO																
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	170,14	R\$ 5,25	R\$ 893,24				170,14	R\$ 893,24	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	181,17	R\$ 70,70	R\$ 12.808,72	11,03	R\$ 779,82	6,09%	181,17	R\$ 12.808,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3	104812	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	41,89	R\$ 112,02	R\$ 4.670,11	16,28	R\$ 1.821,45	39,00%	41,89	R\$ 4.670,11	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.0 COBERTURA																
6.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	29,58	R\$ 76,45	R\$ 2.261,39	3,58	R\$ 273,69	12,10%	29,58	R\$ 2.261,39	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.0 ESQUADRIAS																
7.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un	1,00	R\$ 983,67	R\$ 983,67				1,00	R\$ 983,67	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,00	R\$ 283,56	R\$ 283,56				1,00	R\$ 283,56	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,94	R\$ 688,34	R\$ 2.023,72				2,94	R\$ 2.023,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,32	R\$ 792,31	R\$ 253,54				0,32	R\$ 253,54	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
8.1	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	1,00	R\$ 85,25	R\$ 85,25				1,00	R\$ 85,25	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.2	97501	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	3,00	R\$ 457,98	R\$ 1.373,94	1,00	R\$ 457,98	33,33%	3,00	R\$ 1.373,94	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%



8.3	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELÉTROTUDO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	Un	4,00	R\$ 166,02	R\$ 664,08				4,00	R\$ 664,08	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.4	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELÉTROTUDO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	Un	3,00	R\$ 197,50	R\$ 592,50				3,00	R\$ 592,50	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.5	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Un	4,00	R\$ 51,67	R\$ 206,68				4,00	R\$ 206,68	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.6	93680	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	1,00	R\$ 78,72	R\$ 78,72				1,00	R\$ 78,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.7	93682	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	1,00	R\$ 83,34	R\$ 83,34				1,00	R\$ 83,34	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.8	93683	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	1,00	R\$ 83,34	R\$ 83,34				1,00	R\$ 83,34	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.9	96988	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	Un	1,00	R\$ 173,15	R\$ 173,15				1,00	R\$ 173,15	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																
9.1	102822	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSIVE TUBOS CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Un	1,00	R\$ 713,36	R\$ 713,36				1,00	R\$ 713,36	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	Un	4,00	R\$ 161,80	R\$ 647,20				4,00	R\$ 647,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.3	104579	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PREDIO COM PRIMÁRIA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	Un	2,00	R\$ 473,40	R\$ 946,80				2,00	R\$ 946,80	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.4	96082	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Un	1,00	R\$ 4.273,23	R\$ 4.273,23				1,00	R\$ 4.273,23	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS																
10.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un	2,00	R\$ 574,17	R\$ 1.148,34				2,00	R\$ 1.148,34	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.2	86903	SINAPI	CAVATEIRO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 85CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un	2,00	R\$ 438,23	R\$ 876,46				2,00	R\$ 876,46	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.3	11703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Un	2,00	R\$ 86,11	R\$ 172,22				2,00	R\$ 172,22	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.4	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	Un	2,00	R\$ 117,56	R\$ 235,12				2,00	R\$ 235,12	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.0 FORROS																
11.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2020_P5	m²	25,61	R\$ 59,22	R\$ 1.516,82	3,12	R\$ 184,77	12,18%	25,61	R\$ 1.516,82	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.0 PINTURA																





12.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	148,02	R\$ 4,91	R\$ 726,63	17,49	R\$ 65,88	11,82%	148,02	R\$ 726,63	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	80,12	R\$ 15,09	R\$ 1.209,01	5,94	R\$ 89,63	7,41%	80,12	R\$ 1.209,01	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	33,86	R\$ 17,50	R\$ 592,55				33,86	R\$ 592,55	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	25,61	R\$ 19,18	R\$ 491,20	3,12	R\$ 98,84	12,18%	25,61	R\$ 491,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.0 CERCADO																
13.1	010	PRÓPRIO	TABUA DE MADEIRA DE LSI 2,5 X 15,0 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1384,08	R\$ 34,34	R\$ 47.529,31				1384,08	R\$ 47.529,31	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.2	011	PRÓPRIO	CANCELA DE MADEIRA APARELHADA 1,35X2,00M EM MACARANDUBA OU EQUIVALENTE, INCLUSO DOBRADIÇAS	Un	11,00	R\$ 708,41	R\$ 7.770,51				11,00	R\$ 7.770,51	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.3	012	PRÓPRIO	ESTACA DE MADEIRA QUADRADO NAO APARELHADO 15 X 15 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Un	95,00	R\$ 417,38	R\$ 39.651,10				95,00	R\$ 39.651,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.4	009	PRÓPRIO	ESTACA DE MADEIRA QUADRADO NAO APARELHADO 10 X 10 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Un	86,00	R\$ 219,19	R\$ 18.850,34				86,00	R\$ 18.850,34	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.0 EXTRAS																
14.1	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_06/2017	m²	7,44	R\$ 253,47	R\$ 1.885,82	7,44	R\$ 1.885,82	100,00%	7,44	R\$ 1.885,82	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	m³	8,96	R\$ 14,88	R\$ 133,39	8,96	R\$ 133,32	99,95%	8,96	R\$ 133,39	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Un	4,00	R\$ 15,80	R\$ 63,20	4,00	R\$ 63,20	100,00%	4,00	R\$ 63,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.4	96893	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Un	2,00	R\$ 16,24	R\$ 32,48	2,00	R\$ 32,48	100,00%	2,00	R\$ 32,48	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.5	96908	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Un	2,00	R\$ 81,74	R\$ 163,48	2,00	R\$ 163,48	100,00%	2,00	R\$ 163,48	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.6	100384	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	29,58	R\$ 35,58	R\$ 1.051,86	29,58	R\$ 1.051,86	100,00%	29,58	R\$ 1.051,86	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m	4,35	R\$ 92,46	R\$ 402,21	4,35	R\$ 402,20	100,00%	4,35	R\$ 402,21	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.8	94221	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 28 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m	22,30	R\$ 56,61	R\$ 1.262,40	22,30	R\$ 1.262,40	100,00%	22,30	R\$ 1.262,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL:							R\$ 205.135,22	R\$ 22.181,01			R\$ 205.135,23				R\$ 0,00	

José Matheus Soares Lima Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PE 1620118920-0

RDG CONSTRUTORA LTDA
NATÁLIA Mª CAMONIZ
SÓCIA ADMINISTRADORA

FRANCISCO HENRIQUE C. I DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA-PE 38306
RNP 1805284525

Rua Rui Barbosa, nº 175
Jucati-PE, CEP: 55398-000

CNPJ: 35.450.790/0001-91

(87) 3779.8103 / 3779.8221