








**BOLETIM DE MEDIÇÃO 12**

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SALOÁ/PE.										VALOR DO CONTRATO:		1.405.736,71		
LOCAL: SALOÁ-PE										SALDO ANTERIOR:		585.771,05		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 15/2020										ESTA MEDIÇÃO:		59.546,86		
TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020										SALDO ATUAL:		526.274,19		
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10										DATA:		07/01/2022		
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UND	RS URY C/ BDI	QUANTIDADES			FINANCEIRO			EXECUTADO (%)		
	Código	Banco				CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDO	ACUMULADO ATUAL
12.7.2	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	68,94	367,94	367,94		367,94	25.365,81	25.365,78		25.365,78	100,00%
12.7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	29,44	107,00	107,00		107,00	3.150,08	3.150,08		3.150,08	100,00%
13			SINALIZAÇÃO							2.073,25				0,00%
13.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	82,93	25,00				2.073,25				0,00%
<b>TOTAIS</b>										<b>1.405.736,71</b>	<b>819.965,68</b>	<b>59.546,86</b>	<b>879.512,52</b>	<b>62,57%</b>


IMPORTA O PRESENTE BOLETIM EM R\$59.546,86 (CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA  
 ASSINATURA E CARIMBO

João Inocêncio Guido Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 60 497 D/PE  
 RNP Nº 181 530 952-0

  
 PREFEITO

Rivaldo Aves de Souza Júnior  
 CPF: 033.046.464-77  
 Prefeito

  
 Engenheiro Civil  
 CREA 38.291 D/PE