

 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14							BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14						
							DATA: 20/08/2024						
							FOLHA: 01						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO GRANITOCOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE				LOCAL: SALOÁ/PE			CONTRATO Nº 030/2024						
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023				FIRMA: J.C.M CONSTRUTORA									
				VALOR: 2.646.317,19									
SALDO. ANT. R\$ 1.348.586,48		SALDO ATUAL: R\$ 1.188.948,51		ESTA MEDIÇÃO:		159.637,97							
Discriminação dos serviços				Unid.	Custo Unit.	Quantidade Previsto	Acumulado Anterior	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Financeiro previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)
1	Pavimentação em paralelepípedos												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			M²	314,58	6,00	6,00		6,00	1.887,48	0,00	1.887,48	100,00%
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019			M²	1,31	23.776,08	12.074,04	1.462,77	13.536,81	31.146,66	1.916,23	17.733,22	56,93%
1.2	PAVIMENTAÇÃO												
1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			M	60,01	7.171,92	3.484,40	458,60	3.943,00	430.386,92	27.520,59	236.619,43	54,98%
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020			M²	89,01	23.776,08	12.031,54	1.462,77	13.494,31	2.116.308,88	130.201,16	1.201.128,53	56,76%
1.3	SINALIZAÇÃO												
1.3.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1- LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E INPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213855.			UNID	431,67	5,00				2.158,35	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213440.			UNID	264,30	2,00				528,60	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213444.			UNID	264,35	5,00				1.321,75	0,00	0,00	0,00%
1.3.4	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 X 20 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. CONFORME SINAPI 09/2023 95541.			UNID	103,72	49,00				5.082,28	0,00	0,00	0,00%
1.4	DRENAGEM												
1.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			M³	9,17	214,88				1.970,45	0,00	0,00	0,00%
1.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020			M²	6,25	143,25				895,31	0,00	0,00	0,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
DATA: 20/08/2024
FOLHA: 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO GRANITOCOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE				LOCAL: SALOÁ/PE				CONTRATO Nº 030/2024					
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023				FIRMA: J.C.M CONSTRUTORA									
				VALOR: 2.646.317,19									
SALDO. ANT. R\$ 1.348.586,48		SALDO ATUAL: R\$ 1.188.948,51		ESTA MEDIÇÃO:		159.637,97							
Discriminação dos serviços				Unid.	Custo Unit.	Quantidade Previsto	Acumulado Anterior	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Financeiro previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)
1.4.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			M	414,83	95,50				39.616,27	0,00	0,00	0,00%
1.4.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023			M³	21,62	139,91				3.024,85	0,00	0,00	0,00%
1.4.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020			UNID	2.256,38	1,00				2.256,38	0,00	0,00	0,00%
1.4.6	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA			UNID	4.023,71	1,00				4.023,71	0,00	0,00	0,00%
1.4.7	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020			UNID	710,89	1,00				710,89	0,00	0,00	0,00%
1.4.8	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021			UNID	3.816,14	1,00				3.816,14	0,00	0,00	0,00%
1.4.9	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022			M³	653,19	1,81				1.182,27	0,00	0,00	0,00%
				TOTAL:						2.646.317,19	159.637,97	1.457.368,66	55,07%