

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM**Secretaria de Gestão Pública****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Av. Deputado José Mendonça Bezerra N° 220 - CENTRO, CEP 55150-005 -
BELO JARDIM - PE TEL.: (81) 3726.8711 E-mail:
TRIBUTOSMERCANTIL@BELOJARDIM.PE.GOV.BR CNPJ: 10.260.222/0001-



Número da Nota:

00000434

Competência:

DEZ/2024

Data e Hora Emissão:

16/12/2024 10:48:37

Código de Verificação:

QJDE-7Q9LS**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

SALOÁ - PE

Local da Prestação:

SALOÁ - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

17.653.616/0001-64

Inscrição Municipal:

9058469

Nome/Razão Social:

J.C.M. CONSTRUCAO LTDA

Endereço:

CEL. FIRMINO RODRIGUES, CENTRO. 14 LJ 15

Município:

BELO JARDIMUF: **PE**CEP: **55150210**

E-mail:

TEL: **(81)99846-0633****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

11.455.714/0001-00

Inscrição Municipal:

—

Inscrição Estadual:

—

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE SALOA

Endereço:

PC SAO VICENTE, 43 CENTRO

Município:

SALOÁUF: **PE**CEP: **55350000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE #QTD:1 - V.UND.:R\$23.527,96 - TOTAL:R\$23.527,96 - DED.:R\$14.116,78

CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 048/2023, CONTRATO N 030/2024, BM 22.

MATERIAL 60% - R\$ 14.116,78

MAO DE OBRA 40% - R\$ 9.411,18

ISS DE 5% DE 40% - R\$ 470,56

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA 4009

CONTA 13001528-7

SANTANDER

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.527,96

Atividade Prestada:

4213800 -

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
23.057,40	14.116,78	9.411,18	5,00%	470,56
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

13356940594267

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22

DATA: 13/12/2024

FOLHA: 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO GRANITOCOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE										LOCAL: SALOÁ/PE		CONTRATO Nº 030/2024									
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023																					
FIRMA: J.C.M CONSTRUTORA																					
VALOR: 2.646.317,19																					
ESTA MEDIÇÃO: 23.527,96																					
Discriminação dos serviços																					
Pavimentação em paralelepípedos																					
SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1.1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS										M²	314,58	6,00	6,00	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Financieiro previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)
1.1.2		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019										M²	1,31	23.776,08	19.700,01	210,00	19.910,01	31.146,66	275,10	26.082,11	83,74%
1.2		PAVIMENTAÇÃO																			
1.2.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016										M	60,01	7.171,92	5.663,05	76,00	5.739,05	430.386,92	4.560,76	344.400,39	80,02%
1.2.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020										M²	89,01	23.776,08	19.657,48	210,00	19.867,48	2.116.308,88	18.692,10	1.768.404,39	83,56%
1.3		SINALIZAÇÃO																			
1.3.1		SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1- LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213855.										UNID	431,67	5,00				2.158,35	0,00	0,00	0,00%
1.3.2		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213440.										UNID	264,30	2,00				528,60	0,00	0,00	0,00%
1.3.3		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213444.										UNID	264,35	5,00				1.321,75	0,00	0,00	0,00%
1.3.4		PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 X 20 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. CONFORME SINAPI 09/2023 95541.										UNID	103,72	49,00				5.082,28	0,00	0,00	0,00%

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Genilson de Souza Velez
Resposta Técnica
CREA nº 4.149D/PE

17.653.616/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-ME
Rua Manoel Rodrigues, Nº 14 Centro
Salóá - Pernambuco
CEP: 55150-210



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22									
DATA: 13/12/2024									
FOLHA: 01									
CONTRATO Nº 030/2024									
LOCAL: SALOÁ/PE									
FIRMA: J.C.M CONSTRUTORA									
VALOR: 2.846.317,19									
ESTA MEDIÇÃO: 23.527,96									
SALDO, ANT. R\$ 529.070,75 SALDO ATUAL: R\$ 505.542,79									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
1.4 DRENAGEM									
1.4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021									
1.4.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020									
1.4.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015									
1.4.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023									
1.4.5 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020									
1.4.6 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA									
1.4.7 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020									
1.4.8 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021									
1.4.9 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPa, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022									
TOTAL: 2.646.317,19 23.527,96 2.140.774,38 80,90%									

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-44/2017

17.653.616/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-ME
R. Gilmar Rodrigues, N.º 16, Centro
CEP: 55.000-210 Belo Jardim-PE

João Inácio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/DPE

Objeto: Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas vias urbanas e rurais do município de Salóá/PE

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Taxa	Total
BM - 22								
1.	Pavimentação em paralelepípedos							
1.1.	Serviços Preliminares							
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2						
	Rua da Quadra - Povoado Serrinha da Prata			35,00	6,00			210,00
							Total	210,00
1.21.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M						
	Rua da Quadra - Povoado Serrinha da Prata			35,00			2,00	70,00
	Recrava - Rua da Quadra - Povoado Serrinha da Prata			6,00			1,00	6,00
							TOTAL	76,00
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2						
	Rua da Quadra - Povoado Serrinha da Prata			35,00	6,00			210,00
							TOTAL	210,00

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Genilson de Souza Velez
Resp. Técnico
CREA-4.1490/PB

17.553.616/0001-64
J. S. M. Construção Ltda - ME
R. ... Centro
CEP: 55150-210 Belo Jardim - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 22




João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 0049700-7

Genilson de Souto Velez
Res. Técnico
CREA nº 1491183

17 253 616/0001-64
Engenheiro Civil
R. Coronel Firmiano Rodrigues, N° 14, Centro
CEP: 55150-210, São João del-Rei, MG




 João Inocêncio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE


 Genilson de Sousa Velez
 Resp. Técnico
 CREA-4/49D/PB


 17.653.616/0001-64
 J.C. da Construção Ltda-ME
 Rua... nº 11 Centro
 CEP: 55010-000 Belo Horizonte - MG