



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Global

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038749-86	Nº SICONV 845799/2017	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	RECURSO OGU
PROponente / Tomador Prefeitura de Afogados da Ingazeira		MUNICÍPIO / UF Afogados da Ingazeira-PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Coronel Luis de Góes, S/N, Centro, CEP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no	
Nº CTEF 003/2020	EMPRESA EXECUTORA Realiza Serviços de Construções e Reformas LTDA	CNPJ 23.363.398/0001-26	OBJETO DO CTEF Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações		INÍCIO DA OBRA 06/03/2020

Realizado Acumulado: 26,71%

Período: **26/07/2021 a 06/10/2021**

Medição: **02**

Número de linhas do BM: 46

Item	Orçamento Contratado Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
		658.331,32	19,66	7,05	26,71	129.425,05	46.436,76	175.861,81
1.		658.331,32	19,66	7,05	26,71	129.425,05	46.436,76	175.861,81
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.864,86	100,00	-	100,00	7.864,86	-	7.864,86
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4.177,70	100,00	-	100,00	4.177,70	-	4.177,70
1.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	1.296,49	100,00	-	100,00	1.296,49	-	1.296,49
1.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	140,87	100,00	-	100,00	140,87	-	140,87
1.1.4	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	2.249,80	100,00	-	100,00	2.249,80	-	2.249,80
1.2	MURETA EM PEDRA ARGAMASSADA	60.974,38	93,93	-	93,93	57.270,95	-	57.270,95
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	725,93	100,00	-	100,00	725,93	-	725,93
1.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	1.363,94	100,00	-	100,00	1.363,94	-	1.363,94
1.2.3	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	51.578,62	100,00	-	100,00	51.578,62	-	51.578,62
1.2.4	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	3.074,27	100,00	-	100,00	3.074,27	-	3.074,27
1.2.5	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - EXCLUSIVE PEDRA BRITADA - SINAPI 83680	1.130,95	31,87	-	31,87	360,43	-	360,43
1.2.6	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	2.237,54	-	-	-	-	-	-
1.2.7	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	24,12	100,00	-	100,00	24,12	-	24,12
1.2.8	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	839,01	17,12	-	17,12	143,64	-	143,64
1.3	PAVIMENTAÇÃO RUA CORONEL LUIZ DE GOES	337.008,16	19,08	13,78	32,86	64.289,24	46.436,76	110.726,00
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	71.012,92	59,43	27,53	86,96	42.202,98	19.549,86	61.752,84
1.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	143.886,93	-	-	-	-	-	-
1.3.3	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	104.836,66	18,26	22,91	41,17	19.143,17	24.018,08	43.161,25
1.3.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/201	17.271,65	17,04	16,61	33,65	2.943,09	2.868,82	5.811,91
1.4	RECAPEAMENTO TRAVESSA CORONEL LUIZ DE GOES	54.411,82	-	-	-	-	-	-
1.4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	1.001,33	-	-	-	-	-	-
1.4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	21.872,35	-	-	-	-	-	-

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
1.4.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	20.204,74	-	-	-	-	-	-
1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	10.332,07	-	-	-	-	-	-
1.4.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	1.001,33	-	-	-	-	-	-
1.5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA RUA CORONEL LUIZ DE GOES	35.558,18	-	-	-	-	-	-
1.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	11.246,63	-	-	-	-	-	-
1.5.2	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COLORIDO - SINAPI 98670	24.311,55	-	-	-	-	-	-
1.6	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PRAÇA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA E PREFEITO MIGUEL DE CAMPOS GOES	10.290,12	-	-	-	-	-	-
1.6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	8.900,01	-	-	-	-	-	-
1.6.2	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COLORIDO - SINAPI 98670	1.390,11	-	-	-	-	-	-
1.7	GUARDA-CORPO	80.804,52	-	-	-	-	-	-
1.7.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - SINAPI 84862	77.783,09	-	-	-	-	-	-
1.7.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	3.021,43	-	-	-	-	-	-
1.8	SINALIZAÇÃO	10.870,02	-	-	-	-	-	-
1.8.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	448,92	-	-	-	-	-	-
1.8.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	817,70	-	-	-	-	-	-
1.8.3	FORNECIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,80M PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	2.137,63	-	-	-	-	-	-
1.8.4	FORNECIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	4.236,33	-	-	-	-	-	-
1.8.5	FORNECIMENTO IMPLANTAÇÃO DESUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA LEI TRATADA 8X8CM	3.229,44	-	-	-	-	-	-
1.9	ARBORIZAÇÃO	60.549,26	-	-	-	-	-	-
1.9.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	7.940,00	-	-	-	-	-	-
1.9.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	11.364,00	-	-	-	-	-	-
1.9.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	10.278,90	-	-	-	-	-	-
1.9.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	30.966,36	-	-	-	-	-	-

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Orçamento Contratado		Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação		Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período

Afogados da Ingazeira-PE, 06 de outubro de 2021

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização: Libni Angelim Feijó
 CREA/CAU: PE 056790
 ART/RRT: 20200505668