

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - BM 04											
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SETOR DE ENGENHARIA											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MONUMENTO (PÓRTICO LETREIRO) NAS MARGENS DA PE 292, NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 061/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº: 005/2023 CONTRATO Nº: 002/2024											
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUMIX LTDA CNPJ: 36.485.788/0001-10 VALOR CONTRATUAL INICIAL: R\$ 299.276,48 PRAZO CONTRATUAL: 05 (CINCO) MESES BDI: 21,35%											
VALOR MEDIDO BM 04: R\$ 102.555,92 VALOR MEDIDO ACUMULADO BM 04: R\$ 270.734,74 EVOLUÇÃO FÍSICA ACUMULADA: 90,46% SALDO CONTRATUAL APÓS BM 04: R\$ 28.541,74											
DATA DE EMISSÃO DO BM 04: 28/06/2024 DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 21/02/2024 REFERÊNCIA DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI-PE SEM DESONERAÇÃO NOVEMBRO/2023											
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRA TUAL	PERÍODO	ACUMULA DA	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	CONTRATU AL	PERÍODO	ACUMULA DA
1	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	38.325,66	0,00	34.741,56
1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	m	100,00		100,00	66,51	6.651,00		6.651,00
1.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	m²	943,46		943,46	3,26	3.075,68		3.075,68
1.3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022_PS	m²	10,00			358,41	3.584,10		
1.4	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	m²	195,20		195,20	128,15	25.014,88		25.014,88
2	-	-	PISO	-	-	-	-	-	114.510,25	59.164,09	89.735,64
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	175,00	143,37	175,00	88,25	15.443,75	12.652,40	15.443,75
2.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	700,00	254,91	424,91	90,06	63.042,00	22.957,19	38.267,39
2.3	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	m	200,00		200,00	62,35	12.470,00		12.470,00
2.4	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	m²	200,26	200,26	200,26	101,93	20.412,50	20.412,50	20.412,50
2.5	SINAPI	98576	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MACACÃO. AF. 09/2023	m	100,00	100,00	100,00	31,42	3.142,00	3.142,00	3.142,00
3.0	-	-	LETREIRO	-	-	-	-	-	53.314,16	7.463,98	53.314,16
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	LETREIRO DE AÇO.	unid.	1,00	0,14	1,00	53.314,16	53.314,16	7.463,98	53.314,16
4	-	-	PILARES	-	-	-	-	-	77.964,06	24.479,19	77.964,06
4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	6,60		6,60	88,25	582,45		582,45
4.2	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPa. AF. 11/2022	m³	26,20	7,99	26,20	2.905,13	76.114,41	23.211,99	76.114,41
4.3	SINAPI	102497	PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL. 3 DEMÃOS. AF. 05/2021	m	240,00	240,00	240,00	5,28	1.267,20	1.267,20	1.267,20
5	-	-	ELÉTRICA	-	-	-	-	-	8.118,80	4.652,40	8.118,80
5.1	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO (EXCETO CHUMBEIRO). AF. 11/2022	un	24,00	24,00	24,00	193,85	4.652,40	4.652,40	4.652,40
5.2	COTAÇÃO	COT. 01	REFLETOR LED LUZ BRANCA ZOW.	unid.	24,00		24,00	23,18	556,32		556,32
5.3	COTAÇÃO	COT. 02	MANGUEIRA LED LUZ BRANCA.	100m	2,00		2,00	1.455,04	2.910,08		2.910,08
6	-	-	PAISAGISMO	-	-	-	-	-	4.410,29	4.227,26	4.227,26
6.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	239,04	229,12	229,12	18,45	4.410,29	4.227,26	4.227,26
7	-	-	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	2.633,26	2.569,00	2.633,26
7.1	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	14,00		14,00	4,59	64,26		64,26
7.2	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	m²	700,00	700,00	700,00	3,67	2.569,00	2.569,00	2.569,00
SUBTOTAIS CONTRATUAL, MEDIDO E ACUMULADO, RESPECTIVAMENTE, NO PERÍODO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - BM 04 (R\$):									299.276,48	102.555,92	270.734,74


Libni Angelim Feijó
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE 56790