


BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - BM 04														
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				SETOR DE ENGENHARIA				DATA: 13/02/2025		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA EM FRENTE AO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 009/2024 CONCORRÊNCIA Nº: 002/2024 CONTRATO Nº: 013/2024 VALOR CONTRATUAL INICIAL: R\$ 186.000,00 PRAZO CONTRATUAL: 4 MESES														
EMPRESA CONTRATADA: BATISTA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 38.314.892/0001-78 BDI: 23,92%				VALOR CONTRATUAL APÓS 1º TERMO ADITIVO DE VALORES (1ª REPROGRAMAÇÃO DE ITENS): R\$ 201.963,27										
TABELAS REFERÊNCIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI-PE SEM DESONERAÇÃO NOVEMBRO/2023 E ORSE SEM DESONERAÇÃO NOVEMBRO/2023. VALOR MEDIDO NO PERÍODO DO BM 04: R\$ 41.684,59														
VALOR MEDIDO ACUMULADO NO BM 04: R\$ 201.963,27 EVOLUÇÃO FÍSICA ACUMULADA CONSIDERANDO VALOR CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO DE VALORES: 100,00%												SALDO CONTRATUAL: R\$ 0,00		
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CONTRA TUAL	PÓS 1º ADITIVO	PERÍODO	ACUM ULADA	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	CONTRATU AL	PÓS 1º ADITIVO	PERÍODO	ACUMULA DO	EVOLUÇÃO FÍS. ACUM. (%)
1	-	-	PRAÇA	-	-	-	-	-	-	129.747,72	150.070,40	46.044,00	150.070,40	100,00
1.1	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	27.413,40	27.413,40	18.523,83	27.413,40	100,00
1.1.1	SINAPI	93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	m²	9,00	9,00	9,00	9,00	1.189,31	10.703,79	10.703,79	10.703,79	10.703,79	100,00
1.1.2	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	475,53	475,53		475,53	14,44	6.866,65	6.866,65		6.866,65	100,00
1.1.3	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m	105,11	105,11		105,11	17,60	1.849,94	1.849,94		1.849,94	100,00
1.1.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	2,60	2,60		2,60	66,53	172,98	172,98		172,98	100,00
1.1.5	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	m	104,17	104,17	104,17	104,17	75,07	7.820,04	7.820,04	7.820,04	7.820,04	100,00
1.2	-	-	INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	28.465,89	26.310,42	1.004,63	26.310,42	100,00
1.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF. 02/2021	m³	9,60	9,60		9,60	99,71	957,22	957,22		957,22	100,00
1.2.2	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	m³	0,80	0,80		0,80	553,19	442,55	442,55		442,55	100,00
1.2.3	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	m	80,08	80,08		80,08	23,24	1.861,06	1.861,06		1.861,06	100,00
1.2.4	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10CM". AF. 01/2024	m³	0,80		-0,80		190,84	152,67		-152,67		
1.2.5	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	8,34	11,20	2,86	11,20	31,72	264,54	355,27	90,72	355,27	100,00
1.2.6	SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00				3.160,11	3.160,11				
1.2.7	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	m	180,00	180,00		180,00	6,10	1.098,00	1.098,00		1.098,00	100,00
1.2.8	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	391,26	391,26		391,26	3,61	1.412,45	1.412,45		1.412,45	100,00
1.2.9	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	un	10,00	10,00		10,00	55,52	555,20	555,20		555,20	100,00
1.2.10	SINAPI	14166	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7M, DIÂMETRO INFERIOR = "125"MM.	un	2,00	2,00		2,00	1.753,11	3.506,22	3.506,22		3.506,22	100,00
1.2.11	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014 (SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS POSTES)	chp		0,22	0,22	0,22	328,60		72,29	72,29	72,29	100,00
1.2.12	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS POSTES)	h		2,25	2,25	2,25	26,53		59,69	59,69	59,69	100,00
1.2.13	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. (SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS POSTES)	h		7,31	7,31	7,31	31,44		229,83	229,83	229,83	100,00
1.2.14	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020 (SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS POSTES)	m²		8,50	8,50	8,50	10,47		89,00	89,00	89,00	100,00
1.2.15	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	m²		8,50	8,50	8,50	29,50		250,75	250,75	250,75	100,00
1.2.16	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50M, PARA FIXAÇÃO EM	un	6,00	6,00		6,00	180,23	1.081,38	1.081,38		1.081,38	100,00
1.2.17	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	un	6,00	6,00		6,00	1.032,06	6.192,36	6.192,36		6.192,36	100,00
1.2.18	COTAÇÃO	COT. 01	LUMINÁRIAS	un	1,00	1,00		1,00	7.782,13	7.782,13	7.782,13		7.782,13	100,00
1.2.19	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un		1,00	1,00	1,00	234,76		234,76	234,76	234,76	100,00
1.2.20	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,	un		1,00	1,00	1,00	130,26		130,26	130,26	130,26	100,00
1.3	-	-	ALVENARIA	-	-	-	-	-	-	1.247,73	5.502,05	4.254,33	5.502,05	100,00
1.3.1	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m³		0,69	0,69	0,69	176,69		121,92	121,92	121,92	100,00
1.3.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m³		0,47	0,47	0,47	148,44		69,77	69,77	69,77	100,00
1.3.3	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m²		0,98	0,98	0,98	38,69		37,92	37,92	37,92	100,00
1.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	kg		6,36	6,36	6,36	19,02		120,97	120,97	120,97	100,00
1.3.5	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m³		0,29	0,29	0,29	924,08		267,98	267,98	267,98	100,00
1.3.6	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m²		1,24	1,24	1,24	149,06		184,83	184,83	184,83	100,00

1.3.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m³		1,08	1,08	1,08	31,72		34,26	34,26	34,26	100,00
1.3.8	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m²	6,27	13,85	7,58	13,85	148,27	929,65	2.053,54	1.123,89	2.053,54	100,00
1.3.9	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_11/2022 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m³		0,50	0,50	0,50	2.992,41		1.496,21	1.496,21	1.496,21	100,00
1.3.10	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3,04		-3,04		5,25	15,96		-15,96		
1.3.11	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	3,04		-3,04		46,23	140,54		-140,54		
1.3.12	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m²	3,04	3,83	0,79	3,83	53,15	161,58	203,56	41,99	203,56	100,00
1.3.13	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m²		6,24	6,24	6,24	7,86		49,05	49,05	49,05	100,00
1.3.14	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m²		6,24	6,24	6,24	49,32		307,76	307,76	307,76	100,00
1.3.15	ORSE	02290	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES. (CONSTRUÇÃO DO MURINHO DE TIJOLOS APARENTES)	m²		20,09	20,09	20,09	27,59		554,28	554,28	554,28	100,00
1.4	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	59.678,31	60.559,43	881,12	60.559,43	100,00
1.4.1	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	15,34		-15,34		63,45	973,32		-973,32		
1.4.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	89,77		-89,77		60,24	5.407,74		-5.407,74		
1.4.3	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m		11,57	11,57	11,57	71,98		832,81	832,81	832,81	100,00
1.4.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m		96,01	96,01	96,01	67,01		6.433,63	6.433,63	6.433,63	100,00
1.4.5	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	m	246,95	246,88	-0,07	246,88	60,92	15.044,19	15.039,93	-4,26	15.039,93	100,00
1.4.6	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	459,00	459,00		459,00	83,34	38.253,06	38.253,06		38.253,06	100,00
1.5	-	-	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	424,13	117,94	-306,19	117,94	100,00
1.5.1	SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (BASE PARA ENGASTAMENTO DOS POSTES)	m³	0,13		-0,13		3.262,57	424,13		-424,13		
1.5.2	SINAPI	94965		m³		0,20	0,20	0,20	589,72		117,94	117,94	117,94	100,00
1.6	-	-	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	1.683,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5" CM, EM MAÇARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.	m	417,60				3,75	1.566,00				
1.6.2	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	54,29				2,17	117,81				
1.7	-	-	PINTURA	-	-	-	-	-	-	8.011,30	7.814,09	882,62	7.814,09	100,00
1.7.1	SINAPI	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	54,29				19,89	1.079,83				
1.7.2	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	6,46		-6,46		4,35	28,10		-28,10		
1.7.3	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	124,03	174,75	50,72	174,75	30,84	3.825,09	5.389,29	1.564,20	5.389,29	100,00
1.7.4	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	40,04	31,54	-8,50	31,54	76,88	3.078,28	2.424,80	-653,48	2.424,80	100,00
1.8	-	-	PAISAGISMO	-	-	-	-	-	-	1.446,49	1.680,35	233,86	1.680,35	100,00
1.8.1	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²		49,09	49,09	49,09	2,46		120,76	120,76	120,76	100,00
1.8.2	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	45,53	49,09	3,56	49,09	5,56	253,15	272,94	19,79	272,94	100,00
1.8.3	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	45,53	49,09	3,56	49,09	26,21	1.193,34	1.286,65	93,31	1.286,65	100,00
1.9	-	-	PORMENORES	-	-	-	-	-	-	1.376,66	444,44	341,52	444,44	100,00
1.9.1	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	un	1,00				587,24	587,24				

1.9.2	ORSE	01200	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM.	un		2,00	2,00	2,00	137,02		274,04	274,04	274,04	100,00	
1.9.3	SINAPI-I	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128).	un	2,00		-2,00		51,46	102,92		-102,92			
1.9.4	ORSE	02082	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR.	un		2,00	2,00	2,00	85,20		170,40	170,40	170,40	100,00	
1.9.5	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	352,05				1,95	686,50					
1.10	-	-	BANCOS	-	-	-	-	-	-	0,00	20.228,28	20.228,28	20.228,28	100,00	
1.10.1	COTAÇÃO	COT. 02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA (PEAD), COM 1,50 M DE COMPRIMENTO.	un		12,00	12,00	12,00	1.685,69		20.228,28	20.228,28	20.228,28	100,00	
2	-	-	ACESSOS	-	-	-	-	-	-	56.252,28	51.892,87	-4.359,41	51.892,87	100,00	
2.1	-	-	PRAÇA	-	-	-	-	-	-	1.044,09	1.604,91	560,82	1.604,91	100,00	
2.1.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (PISO RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA)	m²		13,67	13,67	13,67	37,22		508,80	508,80	508,80	100,00	
2.1.2	ORSE	02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM. (PISO RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA)	m²		9,14	9,14	9,14	30,15		275,57	275,57	275,57	100,00	
2.1.3	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), BETONEIRA 400L, E = 4CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	8,40		-8,40		60,51	508,28		-508,28			
2.1.4	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	3,16	4,53	1,37	4,53	165,06	521,59	747,72	226,13	747,72	100,00	
2.1.5	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,25	1,28	1,03	1,28	56,89	14,22	72,82	58,60	72,82	100,00	
2.2	-	-	CEMITÉRIO	-	-	-	-	-	-	21.929,64	16.494,91	-5.434,73	16.494,91	100,00	
2.2.1	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	40,32		-40,32		90,37	3.643,72		-3.643,72			
2.2.2	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²		28,60	28,60	28,60	149,06		4.263,12	4.263,12	4.263,12	100,00	
2.2.3	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	59,04		-59,04		5,25	309,96		-309,96			
2.2.4	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²		22,67	22,67	22,67	7,86		178,19	178,19	178,19	100,00	
2.2.5	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	59,04		-59,04		46,23	2.729,42		-2.729,42			
2.2.6	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²		22,67	22,67	22,67	49,32		1.118,08	1.118,08	1.118,08	100,00	
2.2.7	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	59,04	59,04		59,04	53,15	3.137,98	3.137,98		3.137,98	100,00	
2.2.8	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), BETONEIRA 400L, E = 4CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	120,31		-120,31		60,51	7.279,96		-7.279,96			
2.2.9	SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	m³	1,48	2,39	0,91	2,39	3.262,57	4.828,60	7.797,54	2.968,94	7.797,54	100,00	
2.3	-	-	PINTURA	-	-	-	-	-	-	9.507,94	10.022,44	514,50	10.022,44	100,00	
2.3.1	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	120,31	120,51	0,20	120,51	76,88	9.249,43	9.264,81	15,38	9.264,81	100,00	
2.3.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,25		-0,25		56,89	14,22		-14,22			
2.3.3	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	1,48	4,59	3,11	4,59	165,06	244,29	757,63	513,34	757,63	100,00	
2.4	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	23.770,61	23.770,61	0,00	23.770,61	100,00	
2.4.1	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	m	36,90	36,90		36,90	644,19	23.770,61	23.770,61		23.770,61	100,00	
TOTAIS CONTRATUAL, PÓS 1º ADITIVO, MEDIDO, ACUMULADO E ACUMULADO PERCENTUAL, RESPECTIVAMENTE, NO PERÍODO DO BM 04 (R\$):											186.000,00	201.963,27	41.684,50	201.963,27	100,00


Odílio Lopes da Silva
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Mat 21187-2

Documento assinado digitalmente
gov.br LIBNI ANGELIM FEIJO
 Data: 13/02/2025 20:04:00-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Libni Angelini Feijó
 Engenheiro Civil Fiscal
 RNP 181377808-6 CREA-PE 056790

Documento assinado digitalmente
gov.br GUSTAVO HENRIQUE MIRON BATISTA
 Data: 14/02/2025 08:57:49-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>