

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SETOR DE ENGENHARIA																
BOLETIM DE MEDIÇÃO 14 - BM 14																
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS (LOTAÇÕES) INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.																
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 CONTRATO Nº 001/2024 VALOR CONTRATUAL INICIAL R\$ 996.071,75 BDI 01 24,84% BDI 02 20,73% EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUMIX LTDA (CNPJ: 36.485.708/0001-18) PRAZO INICIAL 07 (SETE) MESES DATA BM 14: 21/11/2025																
TABELAS REFERENCIAIS DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI-PE SEM DESCONTAÇÃO ABRIL/2023 E SICRO-PE/UNIT SEM DESCONTAÇÃO ABRIL/2023 VALOR CONTRATUAL PÓS 1º TERMO ADITIVO DE VALORES (1ª REPROGRAMAÇÃO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS) R\$ 1.100.558,80																
VALOR CONTRATUAL PÓS 2º TERMO ADITIVO DE VALORES (2ª REPROGRAMAÇÃO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS) R\$ 1.196.904,74																
VALOR MÊDIO NO PERÍODO DO BM 14: R\$ 79.182,36 VALOR MÊDIO ACUMULADO NO PERÍODO DO BM 14: R\$ 1.021.737,75 EVOLUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA ACUMULADA APÓS BM 14, CONSIDERANDO O VALOR CONTRATUAL APÓS 3º TERMO ADITIVO DE VALORES (R\$ 1.196.904,74) PERÍODO DA MEDIÇÃO ATUAL (BM 14): 14/10/2025 A 21/11/2025																
SALDO CONTRATUAL PÓS ELABORAÇÃO DO BM 14, CONSIDERANDO O VALOR CONTRATUAL PÓS 3º TERMO ADITIVO DE VALORES (1ª REPROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS UNITÁRIOS) R\$ 172.861,90																
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRA-TUAL	PÓS 1º ADITIVO	PÓS 2º ADITIVO	PERÍODO	ACUMULADA	PREÇO UNIT. INICIAL (R\$)	PREÇO UNIT. ATUALIZADO (R\$)	CONTRATUAL	PÓS 1º ADITIVO	PÓS 2º ADITIVO	PÓS 3º ADITIVO	EVOLUÇÃO ACUMULADA (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	SINAPI	103609	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022-PS	m²	4,00	4,00	8,00		8,00	385,51	581,47	1.542,04	1.542,04	1.084,08	4.651,36	66,30
1.2	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	3.360,00					0,50		1.680,00				
1.3	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	6,00					1.200,96		7.205,76				
1.4	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	168,00	96,26	96,26		96,26	74,33	86,11	12.487,44	7.155,01	7.155,01	8.298,95	7.155,01 86,32
1.5	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m³		1,37	1,37		1,37	100,32	118,29	137,44	137,44	162,06		137,44 84,81
1.6	ORSE	02660	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA. (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m³		3,42				30,77		105,06				
1.7	SICRO-PE/UNIT	4805736	APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM. (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m³			3,42		3,42	5,79	6,22			19,80	21,27	19,80 93,09
1.8	SINAPI	103134	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m³		4,74	4,74		4,74	155,00	175,43		734,70	734,70	831,54	734,70 88,35
1.9	SINAPI	96095	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m³		0,47	0,47		0,47	60,82	63,39		28,59	28,59	29,79	28,59 95,97
1.10	SINAPI	103128	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m³		27,59	27,59		27,59	98,10	115,20		2.706,58	2.706,58	3.178,37	2.706,58 85,16
1.11	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²		14,48	14,48		14,48	26,35	25,10		381,55	381,55	363,45	381,55 104,98
1.12	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMINTO. AF_07/2019 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²		14,48	14,48		14,48	78,87	67,44		1.142,04	1.142,04	976,53	1.142,04 116,95
1.13	ORSE	12651	APILOAMENTO MANUAL. (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m³		2,65				30,58			81,04			
1.14	SICRO-PE/UNIT	4805753	APILOAMENTO MANUAL. (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m³			2,65		2,65	38,60	41,48			102,29	109,92	102,29 93,06
1.15	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²		8,82	8,82		8,82	38,11	47,66		336,13	336,13	420,36	336,13 79,96
1.16	ORSE	02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM. (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²		8,82				32,05			282,68			
1.17	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²			8,82		8,82	54,18	54,10			477,87	477,16	477,87 100,15
1.18	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²		289,62	289,62		289,62	160,62	116,53		46.518,76	46.518,76	33.749,47	46.518,76 137,84
2	-	-	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	13.189,18	17.393,38	17.393,38	17.107,05	17.393,38 101,67
2.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	46,34					56,55		2.620,53				
2.2	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³		43,20	43,20		43,20	125,67	116,89		5.428,94	5.428,94	5.049,63	5.428,94 107,51
2.3	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³		24,02	24,02		24,02	179,58	195,18		4.313,51	4.313,51	4.688,22	4.313,51 92,01
2.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³		51,20	51,20		51,20	7,40	8,61		378,88	378,88	440,83	378,88 85,95
2.5	SINAPI	101839	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²		4,32	4,32		4,32	153,86	155,54		664,68	664,68	671,93	664,68 98,92
2.6	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	61,79	73,83	73,83		73,83	60,86	63,39	3.760,54	4.493,29	4.493,29	4.680,08	4.493,29 96,01
2.7	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	91,47					63,54		5.817,00				
2.8	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	91,47	194,13	194,13		194,13	10,89	8,12	996,11	2.114,08	2.114,08	1.576,34	2.114,08 134,11
3	-	-	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.809,44	6.398,36	6.398,36	7.023,28	6.398,36 91,10
3.1	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO. ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m³	1,59					261,89		416,41				
3.2	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	108,51	106,80	106,80		106,80	19,43	17,06	2.108,35	2.075,12	2.075,12	1.822,01	2.075,12 113,89
3.3	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,41					628,38		5.284,68				
3.4	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²		13,30	13,30		13,30	39,60	51,74		526,68	526,68	688,14	526,68 76,54
3.5	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³		3,99	3,99		3,99	951,52	1.131,11		3.796,56	3.796,56	4.513,13	3.796,56 84,12
4	-	-	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	243.700,34	267.612,73	267.612,73	282.537,80	267.612,72 94,72
4.1	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREFA. FCK = 25 MPa. AF_11/2022	m³	46,97	53,28	53,28		53,28	3.271,41	3.110,75	153.658,13	174.300,73	174.300,73	165.740,76	174.300,72 105,16
4.2	SINAPI	104470	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF_11/2022	kg	2.358,84	2.358,84	2.358,84		2.358,84	26,08	39,24	61.518,55	61.518,55	61.518,55	92.560,88	61.518,55 66,46
4.3	SINAPI-I	43082	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER RITMO.	kg	1.684,80	1.684,80	1.684,80		1.684,80	16,93	12,42	28.523,66	28.523,66	28.523,66	20.925,22	28.523,66 136,31
4.4	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (PISO CISTERNA)	m²		20,37	20,37		20,37	38,11	47,66		776,30	776,30	970,83	776,30 79,96
4.5	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (PISO CISTERNA)	m²		20,37	20,37		20,37	122,41	114,88		2.493,49	2.493,49	2.340,11	2.493,49 106,55
5	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	36.994,91	34.118,17	34.118,17	36.607,51	34.118,17 92,50
5.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	70,25	129,56	129,56		129,56	52,66	58,23	3.699,37	6.822,63	6.822,63	7.544,28	6.822,63 90,43
5.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, F=3MM. AF_06/2018	m²	139,17	139,17	139,17		139,17	148,37	154,65	20.648,65	20.648,65	20.648,65	21.522,64	20.648,65 95,94
5.3	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	15,80	15,80	15,80		15,80	60,00	61,55	948,00	948,00	948,00	972,49	948,00 97,48
5.4	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MANV). AF_06/2018	m²	86,											

Nº	Nome do Empreendimento	Código de Obra	Descrição da Obra	M²	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
6.1	SINAPI	94213	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE REAMENHO AF 07/2019	m²	508,35	508,35	508,35	96,75	78,75	48.505,61
6.2	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO LAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF 12/2020	m	278,34	278,34	278,34	54,02	49,09	15.035,93
6.3	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF 05/2017 PS	m²	15,80	15,80	15,80	44,04	59,98	695,83
7	-	-	PAREDES, DIVISÓRIAS E BANCADAS	-	-	-	-	-	-	-
7.1	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	m³	358,74			79,75		28.609,52
7.2	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	m	12,60	16,12	16,12	121,77	115,83	1.534,30
7.3	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m	12,60	16,12	16,12	126,15	120,24	1.589,49
7.4	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m	10,50			50,00		525,00
7.5	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACRÍLICO EXCLUSIVO FERRAGENS AF 01/2021	m²	7,02	7,02	7,02	1.137,75	1.177,16	7.987,01
7.6	SINAPI	88934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO FLUXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	un	2,00	2,00	2,00	515,45	572,53	1.030,90
7.7	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNTE E INSTALAÇÃO AF 01/2020	un	1,00	1,00	1,00	1.547,87	1.799,98	1.547,87
7.8	SINAPI-I	11602	BANCADA/BANCA/BALCÃO/TAMPO EM MÁRMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, 1- *3* CM (SEM FINIÇOS)	m²	4,24	4,24	4,24	746,91	784,25	3.166,90
7.9	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	m²		244,86	244,86		155,00	175,43
7.10	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	m²		233,58	233,58		98,10	115,20
7.11	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m		14,82	14,82		118,69	113,93
7.12	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m		4,58	4,58		145,92	138,73
7.13	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m		9,62	9,62		144,38	98,41
8	-	-	ÁGUA PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-
8.1	SINAPI	104116	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L= 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E BETÃO COMPACTADO AF 06/2022	un	6,00	6,00	6,00	6,00	419,82	366,20
8.2	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	un	1,00	1,00	1,00	1.443,66	1.422,43	1.443,66
8.3	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	m	24,00	24,00	24,00	51,88	54,22	1.245,12
8.4	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	un	9,00	9,00	9,00	167,97	160,31	1.511,73
9	-	-	ESGOTO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-
9.1	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF 12/2020	un	1,00	1,00	1,00	7.017,61	7.394,32	7.017,61
9.2	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020	un	3,00	3,00	3,00	334,78	364,18	1.004,34
9.3	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF 12/2020	un	1,00	1,00	1,00	413		

10.12	SINAPI	90885	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	un	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	188,76	201,62	755,04	755,04	755,04	806,48	806,48	806,48	100,00
11	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	SINAPI	90621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COBRIIMENTO, ESPESSURA DE 4 CM. AF 08/2017	m²	9,13	9,13	9,13	-	-	-	-	309.838,18	309.838,18	309.838,18	372.327,87	0,00	266.833,24	71,67
11.2	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 1 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	586,20	586,20	586,20	110,56	54,18	54,10	31.760,32	31.760,32	31.760,32	31.760,32	31.713,42	5.990,14	18,89	
11.3	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2012	m²	2.720,80	2.720,80	2.720,80	-	2.720,80	95,87	120,43	260.843,10	260.843,10	260.843,10	327.665,94	-	260.843,10	79,61
11.4	SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2012	m²	108,00	108,00	108,00	-	-	137,17	95,53	14.815,96	14.815,96	14.815,96	10.317,24	-	-	-
12	-	-	PORTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	18,48	18,48	18,48	18,48	676,11	757,61	12.494,51	12.494,51	12.494,51	12.494,51	14.000,63	-	12.494,51	89,24
12.2	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1.096,91	1.261,95	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.261,95	1.261,95	1.261,95	100,00
12.3	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1.069,85	1.225,06	1.069,85	1.069,85	1.069,85	1.069,85	1.225,06	1.225,06	1.225,06	100,00
13	-	-	JANELAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERILHOS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,40	8,40	8,40	8,40	382,17	489,14	3.210,23	3.210,23	3.210,23	3.210,23	4.058,38	0,00	3.210,23	79,10
14	-	-	LOUÇAS E METAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	SINAPI	88919	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	519,36	600,73	519,36	519,36	519,36	519,36	600,73	-	519,36	86,45
14.2	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	4,00	4,00	4,00	4,00	572,39	646,56	2.289,56	2.289,56	2.289,56	2.289,56	2.586,24	-	2.289,56	88,53
14.3	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	862,34	974,57	862,34	862,34	862,34	862,34	974,57	-	862,34	88,48
14.4	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2,00	2,00	2,00	2,00	753,90	645,33	1.507,80	1.507,80	1.507,80	1.507,80	1.290,66	1.290,66	1.290,66	100,00
15	-	-	ARGAMASSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	45.557,90	45.557,90	45.557,90	48.973,01	0,00	38.311,26	78,23
15.1	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACÚLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2012	m²	182,55	182,55	182,55	45,64	8,04	8,66	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.580,88	366,95	23,21	
15.2	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	m²	182,55	182,55	182,55	45,64	44,89	44,87	8.194,67	8.194,67	8.194,67	8.194,67	8.191,02	2.048,78	25,01	
15.3	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2012	m²	717,48	717,48	717,48	717,48	5,29	5,76	3.795,47	3.795,47	3.795,47	3.795,47	4.132,68	3.795,47	91,84	
15.4	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	358,74	358,74	358,74	358,74	34,54	40,55	12.390,88	12.390,88	12.390,88	12.390,88	14.546,91	-	12.390,88	85,18
15.5	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	358,74	358,74	358,74	358,74	54,94	57,21	19.709,18	19.709,18	19.709,18	19.709,18	20.523,52	-	19.709,18	96,03
16	-	-	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.778,80	20.778,80	20.778,80	21.126,29	0,00	20.778,80	98,36
16.1	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023. PE	m²	152,96	152,96	152,96	152,96	67,30	71,83	10.294,21	10.294,21	10.294,21	10.294,21	10.987,12	-	10.294,21	93,69
16.2	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023. PE	m²	29,59	29,59	29,59	29,59	83,68	90,61	2.476,09	2.476,09	2.476,09	2.476,09	2.681,15	-	2.476,09	92,35
16.3	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES. AF 02/2023. PE	m²	84,30	84,30	84,30	84,30	95,00	88,47	8.008,50	8.008,50	8.008,50	8.008,50	7.458,02	8.008,50	107,38	
17	-	-	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	41.672,86	41.672,86	41.672,86	58.078,75	0,00	41.672,86	71,75
17.1	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020. PE	m²	40,50	40,50	40,50	40,50	59,67	72,83	2.416,64	2.416,64	2.416,64	2.416,64	2.949,62	-	2.416,64	81,93
17.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	633,18	633,18	633,18	633,18	4,92	5,94	3.115,25	3.115,25	3.115,25	3.115,25	3.761,09	-	3.115,25	82,83
17.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	182,55	182,55	182,55	182,55	5,99	7,23	1.093,47	1.093,47	1.093,47	1.093,47	1.319,84	-	1.093,47	82,85
17.4	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	633,18	633,18	633,18	633,18	19,85	33,20	12.568,62	12.568,62	12.568,62	12.568,62	21.021,58	-	12.568,62	59,79
17.5	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	182,55	182,55	182,55	182,55	23,12	27,20	4.220,56	4.220,56	4.220,56	4.220,56	4.965,36	-	4.220,56	85,00
17.6	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	182,55	182,55	182,55	182,55	17,71	21,75	3.232,96	3.232,96	3.232,96	3.232,96	3.970,46	-	3.232,96	81,43
17.7	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	m²	633,18	633,18	633,18	633,18	23,73	31,73	15.025,36	15.025,36	15.025,36	15.025,36	20.090,80	-	15.025,36	74,79
18	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	82.361,75	82.361,75	83.297,84	83.827,46	74.454,93	84.858,94	101,23
18.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	GRADIL TELADO 5X5 (2"X2")	m²	425,70	425,70	425,70	425,70	168,33	174,90	71.658,08	71.658,08	71.658,08	71.658,08	74.454,93	74.454,93	74.454,93	100,00
18.2	COMPOSIÇÃO	COMP. 02	FRONTAL METÁLICO COM PERFIL A36	módulo	24,00	24,00	24,00	24,00	424,84	313,47	10.196,16	10.196,16	10.196,16	10.196,16	7.523,28	-	10.196,16	135,53
18.3	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	5,00	5,00	5,00	5,00	41,77	41,58	208,85	208,85	208,85	208,85	207,90	-	208,85	100,46
18.4	SINAPI-I	11241	TAMPÃO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MÁXIMA 1,5 T. 400 X 400 MM	un	1,00	1,00	1,00	-	298,66	192,91	298,66	298,66	298,66	298,66	192,91	-	-	-
18.5	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	un	-	-	-	1,00	936,09	1.448,44	-	-	-	-	936,09	1.448,44	-	-
VALORES CONTRATUAL INICIAL, CONTRATUAL APÓS 1º TERMO ADITIVO DE VALORES, CONTRATUAL APÓS 2º TERMO ADITIVO DE VALORES, CONTRATUAL APÓS 3º TERMO ADITIVO DE VALORES (REEQUILÍBRIO), MEDIDO NO PERÍODO, MEDIDO ACUMULADO NO PERÍODO E MEDIDO ACUMULADO PERCENTUAL NO PERÍODO, RESPECTIVAMENTE, DO BM 14 (R\$):											996.071,75	1.100.558,80	1.103.168,11	1.196.599,74	79.192,16	1.023.737,75	85,55	

Documento assinado digitalmente



LIBNI ANGELIM FEIJO
Data: 21/11/2025 00:57:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Libni Angelim Feijó
Engenheiro Civil Fiscal
RNP 181377808-6 CREA-PE 056790

Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 21187-2