

BOLETIM DE ADIÇÃO 16 - RM 16																			DATA: RM 16: 30/01/2020	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE																			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	SETOR DE ENGENHARIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS (LOTAÇÕES) INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. PRAZO INICIAL: 07 (SETE) MESES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 003/2023																				
TOMADA DE PREÇOS Nº: 008/2023. CONTRATO Nº: 001/2024. EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 30.485.788/0001-10. RDI: 1.24,84% RDI 2: 20,73% VALOR CONTRATUAL INICIAL: R\$ 996.072,75. REFERÊNCIAS DE PREÇOS UNIT.: SINAPI PE 04/2023 57 DES. E SUDO PE/DNT 04/2023 57 DES.																				
VALOR CONTRATUAL APÓS 1º TERMO ADITIVO DE VALORES (DE REPROGRAMAÇÃO - ACRESCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS): R\$ 1.103.558,80																				
VALOR CONTRATUAL APÓS 2º TERMO ADITIVO DE VALORES (DE REPROGRAMAÇÃO - ACRESCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS): R\$ 1.277.235,08																				
VALOR MÍNIMO DO PÉRIODO DO RDI 16: R\$ 80.923,32																				
VALOR MÁXIMO DO PÉRIODO DO RDI 16: R\$ 80.923,32																				
VALOR MÁXIMO ACUMULADO DO PÉRIODO DO RDI 16: R\$ 1.100.405,09																				
EVALUAÇÃO FISCAL: INDIQUE O VALOR ACUMULADO PERCENTUAL APÓS RM 16, CONSIDERANDO O VALOR CONTRATUAL APÓS 4º TERMO ADITIVO DE VALORES (DE REPROGRAMAÇÃO - ACRESCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS): R\$ 1.431.799,97																				
PERÍODO DA ADIÇÃO ATUAL (RDI 16): 16/11/2023 A 26/02/2024																				
ITEM	FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	SINAPI	103669	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CUBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF: 02/2017. PS	m²	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	385,51	581,42	1.542,04	1.542,04	3.084,08	4.651,36	4.651,36	1.567,28	4.651,36	100,00	
1.2	SINAPI	98525	IMPRESA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,30 M) COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF: 05/2018	m²	3.960,00	-	-	-	-	0,50	-	1.680,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF: 02/2017. PS	m²	6,00	-	-	-	-	1.390,96	-	7.705,76	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	SINAPI	99009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALADAS A CADA 2,00M - 2 JELIÇÕES. AF: 10/2018	m	168,00	96,26	96,26	96,26	96,26	74,33	86,11	12.487,44	7.155,01	7.155,01	8.288,95	8.288,95	1.113,94	8.288,95	100,00	
1.5	SINAPI	93358	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROPORÇÃO MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2018 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m³	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	100,37	118,29	137,44	137,44	162,06	162,06	162,06	24,62	162,06	100,00	
1.6	GRSE	02660	APLACAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	3,42	-	-	-	-	30,72	-	105,06	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	SECTO-PE/DNT	4895756	APLACAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	-	3,42	3,42	3,42	3,42	5,79	6,22	-	19,80	21,27	21,27	1,47	21,27	300,00		
1.8	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF: 12/2013 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	155,00	175,43	734,70	734,70	831,54	831,54	96,84	831,54	489,00		
1.9	SINAPI	96995	RELATEIRO MANUAL APLACADO COM SOQUETE. AF: 10/2017 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	60,82	63,39	28,59	28,59	29,79	29,79	1,20	29,79	100,00		
1.10	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF: 12/2013 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	98,10	115,20	2.706,58	2.706,58	3.178,37	3.178,37	471,79	3.178,37	100,00		
1.11	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCEMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2018 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	26,35	25,10	381,55	381,55	363,45	363,45	18,10	363,45	100,00		
1.12	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 4 MM, COM RECOMBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF: 07/2018 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	78,87	67,84	1.142,04	1.142,04	976,53	976,53	165,51	976,53	100,00		
1.13	GRSE	12651	APLACAMENTO MANUAL (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	2,65	-	-	-	-	30,58	-	81,04	-	-	-	-	-	-	-	
1.14	SECTO-PE/DNT	4895755	APLACAMENTO MANUAL (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	-	2,65	2,65	2,65	2,65	38,60	41,48	102,29	109,92	109,92	7,63	109,92	100,00			
1.15	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIAIS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 07/2016 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	38,11	47,66	836,13	836,13	420,86	420,86	84,23	420,86	100,00		
1.16	GRSE	02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO 14, ESP. MÉDIA = 2,5 CM. (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	8,82	-	-	-	-	37,05	-	282,68	-	-	-	-	-	-	-	
1.17	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CM 1 AREIA), EM BETONEIRA ADO L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOIADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF: 11/2014 (CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO EM ALVENARIA)	m²	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	54,18	54,10	477,87	477,16	477,16	-0,71	477,16	100,00			
1.18	SINAPI	98459	TAPAJUM COM TELHA METÁLICA. AF: 05/2018	m²	289,62	289,62	289,62	289,62	289,62	160,62	116,53	46.518,26	46.518,26	33.749,42	33.749,42	12.768,84	33.749,42	100,00		
2	-	-	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COORDAMENTO DO SAFADA COM RETROSCAVADORA (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 05/2017	m³	46,34	-	-	-	-	56,55	-	2.620,53	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COORDAMENTO DO SAFADA COM RETROSCAVADORA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 06/2017	m³	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	125,67	116,89	5.428,94	5.428,94	5.049,65	5.049,65	-379,29	5.049,65	100,00		
2.3	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COORDAMENTO DO SAFADA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 06/2017	m³	24,02	24,02	24,02	24,02	24,02	179,58	195,18	4.313,51	4.313,51	4.688,22	4.688,22	374,71	4.688,22	100,00		
2.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (FACETO DO SOLO NATURAL). AF: 08/2020	m²	51,20	51,20	51,20	51,20	51,20	7,40	8,61	378,88	378,88	440,83	440,83	61,95	440,83	100,00		
2.5	SINAPI	101839	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E DO SUB-BASE PARA FOMENTO DE VALAS DE SOLO MOIADAS COM CIMENTO (TEOR DE 9% INCLUSIVE RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF: 12/2020	m³	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	153,36	155,54	664,68	664,68	671,93	671,93	7,25	671,93	100,00		
2.6	SINAPI	96995	RELATEIRO MANUAL APLACADO COM SOQUETE. AF: 10/2017	m²	61,79	73,83	73,83	73,83	73,83	60,86	63,39	3.760,54	4.493,29	4.493,29	4.680,08	4.680,08	186,79	4.680,08	100,00	
2.7	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRIO/REATERIO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	91,47	-	-	-	-	61,54	5.812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PRODOMINANTEMENTE AREOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF: 11/2019	m³	91,47	194,13	194,13	194,13	194,13	10,89	8,12	996,13	2.114,08	2.114,08	1.576,34	1.576,34	-577,74	1.576,34	100,00	
3	-	-	FUNDADAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COORDAMENTO, ESPESURA DE 5 CM. AF: 06/2017	m²	1,59	-	-	-	-	261,89	-	418,41	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	SINAPI	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAFADA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	kg	108,51	106,80	106,80	106,80	106,80	19,49	17,06	2.108,35	2.075,32	2.075,32	1.822,01	1.822,01	-253,31	1.822,01	100,00	
3.3	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) (ÁREA MÉDIA (ÁREA 1)) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF: 05/2021	m³	8,41	-	-	-	-	628,38	-	5.284,60	-	-	-	-	-	-	-	
3.4	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COORDAMENTO DO SAFADAS, ESPESURA DE 3 CM. AF: 08/2017	m²	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	39,60	51,74	576,68	576,68	688,14	688,14	161,46	688,14	100,00		
3.5	SINAPI	96556	CONCRETO EM SAFADAS, FCK 30 MPa, COM USO DE FERRA LANCAMENTO, ADICIONAMENTO E ACABAMENTO. AF: 06/2017	m²	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	951,52	1.131,11	3.796,56	3.796,56	4.513,13	4.513,13	716,57	4.513,13	100,00		
4	-	-	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. TERÇA FCK = 25 MPa. AF: 11/2012	m³	46,97	53,28	53,28	53,28	53,28	3.271,41	3.110,75	153.658,13	174.300,73	174.300,73	165.740,76	165.740,76	-8.559,96	165.740,76	100,00	
4.2	SINAPI	104470	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE AÇO EM VIGAS. AF: 11/2012	kg	2.358,84	2.358,84	2.358,84	2.358,84	2.358,84	26,08	39,34	61.518,55	61.518,55	61.518,55	92.560,88	92.560,88	31.042,33	92.560,88	100,00	
4.3	SINAPI	43082	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, ÁREAS PARALELAS, "U", QUALQUER BITOLA	kg	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80	16,93	12,42	28.521,66	28.521,66	28.521,66	20.925,22	20.925,22	-7.596,44	20.925,22	100,00	
4.4	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIAIS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 07/2016 (PSO CISTERNA)	m²	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	38,11	47,66	776,30	776,30	970,83	970,83	194,53	970,83	100,00		
4.5	SINAPI	94984	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF: 08/2022 (PSO CISTERNA)	m²	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	122,41	114,89	2.493,49	2.493,49	2.340,11	2.340,11	-153,38	2.340,11	100,00		
5	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF: 05/2018	m²	70,25	129,56	129,56	129,56	129,56	52,66	58,23	3.699,37	6.827,63	6.827,63	7.544,78	7.544,78	721,65	7.544,78	100,00	
5.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM. AF: 06/2018	m²	139,17	139,17	139,17	139,17	139,17	148,37	154,65	20.648,65	20.648,65	20.648,65	21.522,64	21.522,64	873,99	21.522,64	100,00	
5.3	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF: 06/2018	m²	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	60,09	61,25	948,00	948,00	948,00	977,49	977,49	24,49	977,49	100,00	
5.4	SINAPI	98																		

7.3	SINAPI	93186	VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	12,60	16,12	16,12	16,12	16,12	126,15	170,24	1.589,49	2.083,54	2.083,54	1.998,27	1.988,77	95,27	1.998,77	100,00		
7.4	SINAPI	93184	VERGA PVC MOLDADEIRA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	10,30					50,00		525,90									
7.5	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACILÉ, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	1.137,75	1.371,16	7.987,01	7.987,01	7.987,01	9.667,66	9.667,66	1.680,65	9.667,66	100,00		
7.6	SINAPI	86034	BANCADA DE MARMÔRE SINTÉTICO 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FUJEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDEIS, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	515,45	572,58	1.080,90	1.080,90	1.080,90	1.145,06	1.145,06	114,16	1.145,06	100,00		
7.7	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 130 X 80 CM, COM CUBA E EMBUTIDA DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FUJEL EM PVC, ENGATE FUJEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.547,87	1.799,98	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.799,98	1.799,98	252,11	1.799,98	100,00		
7.8	SINAPI	11892	BANCADA E BANCAL BALÇAO TAMPO EM MARMÔRE BRANCO COMUM, POLIDO, USO, ACABAMENTO RETO, 8+ 8" CM (SEM FUGOS)	m²	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	746,91	784,35	3.166,90	3.166,90	3.166,90	3.825,23	3.825,23	158,97	3.825,23	100,00		
7.9	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 11/2015	m³	244,86	244,86	244,86	244,86	244,86	155,00	175,43	37.953,30	37.953,30	37.953,30	42.955,79	42.955,79	5.092,49	42.955,79	100,00		
7.10	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 11/2015	m³	233,58	233,58	233,58	233,58	233,58	98,10	115,20	22.914,20	22.914,20	22.914,20	26.908,42	26.908,42	3.994,22	26.908,42	100,00		
7.11	SINAPI	93188	VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	118,69	113,93	1.758,99	1.758,99	1.758,99	1.688,44	1.688,44	-70,55	1.688,44	100,00		
7.12	SINAPI	93187	VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	145,92	130,73	608,31	608,31	608,31	635,38	635,38	635,38	635,38	100,00		
7.13	SINAPI	93187	VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	144,38	98,41	1.388,94	1.388,94	1.388,94	946,70	946,70	-442,24	946,70	100,00		
8	-	-	ÁGUA PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.719,43	6.719,43	6.719,43	6.369,70	6.369,70	-354,50	6.369,70	100,00		
8.1	SINAPI	104116	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L=80 M, LAMBEIRA DA VALA = 0,85 M, COM COLAR DE TOMADA DE PVC, ESCAVACÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E BATERNO COMPACTADO. AF 06/2017	un	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	419,82	366,20	2.518,92	2.518,92	2.518,92	2.197,20	2.197,20	321,72	2.197,20	100,00		
8.2	SINAPI	102609	INSTALAÇÃO DE 20 UTENS - FORNECIMENTO	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.443,66	1.422,43	1.443,66	1.443,66	1.443,66	1.443,66	1.422,43	1.422,43				
8.3	SINAPI	91783	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUIMADA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FERRAGENS. AF 10/2015	m	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	51,88	54,22	1.245,12	1.245,12	1.245,12	1.301,38	1.301,38	56,16	1.301,38	100,00		
8.4	SINAPI	80957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	un	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	167,97	160,31	1.511,73	1.511,73	1.511,73	1.442,79	1.442,79	-68,94	1.442,79	100,00		
9	-	-	ESGOTO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	12.797,69	12.797,69	12.797,69	13.420,34	6.026,02	245,94	6.026,02	100,00		
9.1	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.017,61	7.394,32	7.017,61	7.017,61	7.017,61	7.394,32						
9.2	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	un	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	334,78	364,18	1.004,34	1.004,34	1.004,34	1.092,54	1.092,54	88,20	1.092,54	100,00		
9.3	SINAPI	98204	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,7X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	413,32	451,57	413,32	413,32	413,32	451,57	451,57	38,25	451,57	100,00		
9.4	SINAPI	91785	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES. FERRAGENS. AF 10/2015	m	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	88,51	90,13	1.814,46	1.814,46	1.814,46	1.847,26	1.847,26	32,80	1.847,26	100,00		
9.5	SINAPI	91782	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FERRAGENS, PARA PRUIMADA. AF 10/2015	m	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	75,12	73,54	2.028,24	2.028,24	2.028,24	2.093,58	2.093,58	65,34	2.093,58	100,00		
9.6	SINAPI	91789	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FERRAGENS, PARA PRUIMADA. AF 10/2015	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	119,77	122,44	359,31	359,31	359,31	367,32	367,32	8,01	367,32	100,00		
9.7	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,58	11,85	14,58	14,58	14,58	11,85	11,85	-2,73	11,85	100,00		
9.8	SINAPI	11741	RAIO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA SEGUNDA BEBIDA. AF 08/2022	un	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,95	13,74	38,85	38,85	38,85	41,22	41,22	2,37	41,22	100,00		
9.9	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	53,49	60,34	106,96	106,96	106,96	120,68	120,68	13,70	120,68	100,00		
10	-	-	ELETRICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	24.457,19	24.457,19	24.457,19	22.975,48	20.808,14	-2.729,48	20.808,14	100,00		
10.1	SINAPI	101517	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, EMBUTIDA, PARA 27 DISJUNTORES NEMA Q36 DISJUNTORES DIN. AF 07/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.042,40	1.070,77	1.042,40	1.042,40	1.042,40	1.070,77	1.070,77	1.070,77	1.070,77	100,00		
10.2	SINAPI	39798	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, EMBUTIDA, PARA 27 DISJUNTORES NEMA Q36 DISJUNTORES DIN. AF 07/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	383,45	425,84	383,45	383,45	383,45	425,84	425,84	42,39	425,84	100,00		
10.3	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	16,40	16,30	183,59	183,59	183,59	180,29	180,29	-3,30	180,29	100,00		
10.4	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	17,48	16,30	34,96	34,96	34,96	32,78	32,78	-2,18	32,78	100,00		
10.5	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	18,95	18,79	75,80	75,80	75,80	75,16	75,16	-0,64	75,16	100,00		
10.6	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 3P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2017	un	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	165,39	166,07	3.638,58	3.638,58	3.638,58	3.697,54	3.697,54	58,96	3.697,54	100,00		
10.7	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 3P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2017	un	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	209,09	215,77	6.690,88	6.690,88	6.690,88	6.904,64	6.904,64	213,76	6.904,64	100,00		
10.8	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE RISCO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO. AF 11/2017	un	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	194,30	199,85	2.720,20	2.720,20	2.720,20	2.797,90	2.797,90	77,70	2.797,90	100,00		
10.9	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 83 W/AT 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	un	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	410,60	309,62	8.212,00	8.212,00	8.212,00	6.192,40	6.192,40	-4.186,94	6.192,40	100,00		
10.10	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ABERTAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INT. 80 = 6,8 M. AF 12/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58,64	63,28	58,64	58,64	58,64	63,28	63,28	63,28	63,28	100,00		
10.11	SINAPI	860	CABO COBRE 10,5 MM², FASEO QUADRO.	m	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	44,11	48,56	661,65	661,65	661,65	728,40	728,40					
10.12	SINAPI	96086	FAIXA DE ABERTAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	un	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	188,76	201,62	755,04	755,04	755,04	806,48	806,48	806,48	806,48	100,00		
11	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	309.838,10	309.838,10	309.838,10	372.827,87	425.049,71	16.734,54	309.299,90	72,77		
11.1	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COORDENAMENTO, ESPESSURA DE 4 CM. AF 08/2017	m²	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	261,73	288,20	2.398,72	2.398,72	2.398,72	2.631,27	2.631,27					
11.2	SINAPI	94438	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CINZA E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 1 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	586,20	586,20	586,20	586,20	586,20	54,18	54,10	31.760,32	31.760,32	31.760,32	31.713,42	31.713,42	-46,90	31.713,42	100,00		
11.3	SINAPI	93881	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2012	m²	2.720,80	2.720,80	2.720,80	2.720,80	2.720,80	139,03	2.859,83	95,87	120,43	260.843,10	260.843,10	260.843,10	377.665,94	390.705,02	16.743,38	277.586,48	71,05
11.4	SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO POLIGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2012	m²	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	137,37	95,53	14.885,96	14.885,96	14.885,96	10.317,24	10.317,24					
12	-	-	PORTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	14.661,77	14.661,77	14.661,77	16.487,64	16.487,64	1.506,12	16.487,64	100,00		
12.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRILHAÇÃO COM PARAPISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2018	m²	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	676,11	757,61	12.494,51	12.494,51	12.494,51	14.000,63	14.000,63	1.506,12	14.000,63	100,00		
12.2	SINAPI	91315	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRILHAÇÃO COM PARAPISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2018	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.096,91	1.261,85	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.261,85	1.261,85		1.261,85	100,00		

12.3	SINAPI	100090	OT DE PORTA DE MADEIRA FRUSADA, SEMI-LOÇA BEVE OU MÉRICA, PADRÃO POPULAR, 80X230CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORNAÇÃOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERNE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.069,85	1.225,06	1.069,85	1.069,85	1.069,85	1.225,06	1.225,06	1.225,06	1.225,06	100,00		
13	-	-	ANEXOS	-	-	-	-	-	-	-	8.210,23	8.210,23	8.210,23	4.058,38	4.058,38	848,15	4.058,38	100,00			
13.1	SINAPI	94570	LANEJA DE ALUMÍNIO DE CORTE COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATERNE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	m²	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	382,17	483,14	3.210,23	3.210,23	3.210,23	4.058,38	4.058,38	848,15	4.058,38	100,00		
14	-	-	LOUÇAS E METAS	-	-	-	-	-	-	-	5.179,06	5.179,06	5.179,06	5.432,20	5.432,20	496,38	5.432,20	100,00			
14.1	SINAPI	86039	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUZA, 44X35,5X3 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLOVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLOVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	519,36	600,73	519,36	519,36	519,36	600,73	600,73	81,37	600,73	100,00		
14.2	SINAPI	86031	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLOVEL EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	un	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	572,39	646,56	2.289,56	2.289,56	2.289,56	2.586,24	2.586,24	296,68	2.586,24	100,00		
14.3	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA FCO SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	862,34	974,57	862,34	862,34	862,34	974,57	974,57	112,23	974,57	100,00		
14.4	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL, ARTICULADA, COM TRAVA EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PARIDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	m	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	751,90	645,33	1.507,80	1.507,80	1.507,80	1.290,66	1.290,66	15,00	1.290,66	100,00		
15	-	-	ARGAMASSAS	-	-	-	-	-	-	-	45.557,90	45.557,90	45.557,90	48.975,01	48.975,01	3.307,58	45.618,84	84,98			
15.1	SINAPI	87682	CHAMISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM FIO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	m²	182,55	182,55	182,55	182,55	45,64	8,04	8,66	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.560,88	1.560,88	966,95	1.560,88	23,71		
15.2	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 01/2021	m²	182,55	182,55	182,55	182,55	45,64	44,89	44,87	8.194,67	8.194,67	8.194,67	8.194,67	8.194,67	2.648,78	8.194,67	25,01		
15.3	SINAPI	87879	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLAR DE PEDRÃO, ARGAMASSA TRACO 3:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	m²	717,48	717,48	717,48	717,48	717,48	5,28	5,76	3.795,47	3.795,47	3.795,47	4.137,68	4.137,68	887,21	4.137,68	100,00		
15.4	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	358,74	358,74	358,74	358,74	358,74	34,54	40,55	12.390,88	12.390,88	12.390,88	14.546,91	14.546,91	2.156,03	14.546,91	100,00		
15.5	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	358,74	358,74	358,74	358,74	358,74	54,94	57,21	19.709,18	19.709,18	19.709,18	20.523,52	20.523,52	814,34	20.523,52	100,00		
16	-	-	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	20.778,80	20.778,80	20.778,80	21.126,29	21.126,29	347,49	21.126,29	100,00			
16.1	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ÚNICA QUE SEJA AF 02/2021 PE	m²	152,96	152,96	152,96	152,96	152,96	67,30	71,83	10.294,21	10.294,21	10.294,21	10.987,12	10.987,12	692,91	10.987,12	100,00		
16.2	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ÚNICA QUE SEJA AF 02/2021 PE	m²	29,59	29,59	29,59	29,59	29,59	83,68	90,61	2.476,09	2.476,09	2.476,09	2.681,15	2.681,15	205,08	2.681,15	100,00		
16.3	SINAPI	87773	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 02/2021 PE	m²	84,30	84,30	84,30	84,30	84,30	95,00	86,47	8.098,50	8.098,50	8.098,50	7.458,07	7.458,07	550,48	7.458,07	100,00		
17	-	-	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	41.677,86	41.677,86	41.677,86	56.078,75	56.078,75	67.614,44	55.941,58	67.614,44	100,00		
17.1	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 02 DEMÔNS AF 01/2020 PE	m²	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	59,67	72,83	2.416,64	2.416,64	2.416,64	2.416,64	2.416,64	532,96	2.416,64	899,09		
17.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 04/2023	m²	633,18	633,18	633,18	633,18	633,18	4,92	5,94	3.115,25	3.115,25	3.115,25	3.115,25	3.115,25	3.761,09	3.761,09	645,84	3.761,09	100,00
17.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF 04/2023	m²	182,55	182,55	182,55	182,55	182,55	5,99	7,28	1.098,47	1.098,47	1.098,47	1.098,47	1.098,47	1.319,84	1.319,84	226,37	1.319,84	100,00
17.4	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDE, FACHADA COM PRESENCIA DE VIDROS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÔNS AF 05/2017	m²	633,18	633,18	633,18	633,18	633,18	19,85	33,30	12.568,67	12.568,67	12.568,67	21.021,58	21.021,58	8.452,96	21.021,58	100,00		
17.5	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIGAMENTO MANUAL AF 04/2020	m²	182,55	182,55	182,55	182,55	182,55	23,12	27,20	4.220,56	4.220,56	4.220,56	4.965,36	4.965,36	744,80	4.965,36	100,00		
17.6	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÔNS AF 04/2023	m²	182,55	182,55	182,55	182,55	182,55	17,71	21,75	3.237,96	3.237,96	3.237,96	3.970,46	3.970,46	737,50	3.970,46	100,00		
17.7	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR AF 36/2014	m²	633,18	633,18	633,18	633,18	633,18	23,73	31,73	15.025,36	15.025,36	15.025,36	20.090,80	20.090,80	5.065,44	20.090,80	100,00		
17.8	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÔNS AF 04/2023	m²	633,18	633,18	633,18	633,18	633,18	15,05	-	-	-	-	-	-	9.535,69	9.535,69	9.535,69	100,00	
18	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	82.361,75	82.361,75	82.361,75	83.827,46	83.827,46	112.066,91	25.566,62	110.425,58	98,54		
18.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	GRADIL TELADO 3X3 (2"X2")	m²	425,70	425,70	425,70	425,70	425,70	168,33	174,90	71.658,08	71.658,08	71.658,08	74.454,93	74.454,93	112.068,91	25.566,62	110.425,58	98,54	
18.2	COMPOSIÇÃO	COMP. 02	FRONTAL METÁLICO COM PERIL ABS	módulo	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	74,00	424,84	313,47	10.196,16	10.196,16	10.196,16	7.523,28	7.523,28	-2.672,88	7.523,28	100,00	
18.3	SINAPI	100840	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	un	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	41,77	41,58	208,85	208,85	208,85	207,90	207,90	-0,95	207,90	100,00		
18.4	SINAPI	11241	TAMPAPO FORO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MÁXIMA 3,5 T, 400X400 MM	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	298,66	192,81	298,66	298,66	298,66	298,66	152,91	192,81	-	-	-	
18.5	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 400 CM X 960 CM	un	-	-	-	-	-	936,09	1.448,44	1.448,44	1.448,44	1.448,44	1.448,44	1.448,44	-	-	-	-	
18.6	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 11/2021	m³	-	-	-	-	-	102,19	182,19	182,19	-	-	-	-	28.230,45	28.230,45	28.230,45	100,00	
VALORES CONTRATUAL INICIAL, CONTRATUAL APÓS 1º ADITIVO DE VALORES, CONTRATUAL APÓS 2º ADITIVO DE VALORES, CONTRATUAL APÓS 3º ADITIVO DE VALORES, CONTRATUAL APÓS 4º ADITIVO DE VALORES, MEDIDA NO PERÍODO, MEDIDA ACUMULADA NO PERÍODO E MEDIDA ACUMULADA PERCENTUAL NO PERÍODO, RESPECTIVAMENTE, DO BDI 18 (RS):											996.071,75	1.100.558,80	1.109.168,11	1.106.599,74	1.377.535,04	80.915,22	1.130.405,09	88,48			

Documento assinado digitalmente

gov.br

LIBNI ANGELIM FEIJO
Data: 26/02/2026 16:49:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Libni Angelim Feijo
Engenheiro Civil Fiscal
RNP 181377808-6 CREA-PE 056790

CONSTRUMIX LTDA
36.485.788/0001-10

Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 21187-2