

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03																			
OBJETO		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS-PE																	
CONCEDENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS-PE						DATA BASE		dez/23		VALOR DO CONTRATO			R\$		5.397.809,81			
APELIDO DA OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS-PE						DESONERAÇÃO		NÃO-DESONERADO										
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS-PE						LOCALIDADE DO SINAPI		PERNAMBUCO-PE		VALOR MEDIDO PERÍODO			R\$		348.441,09			
MUNICÍPIO	AFOGADOS-PE						BDI 1 (PADRÃO)		21,92%										
CONTRATO:	035/2024						CONTRATO DE REPASSE: 946968/2023												
LOCALIDADE	ZONA URBANA, CENTRO, AFOGADOS-PE						BDI 2 (DIFERENCIADO)		15,01%		VALOR ACUMULADO			R\$		5.342.074,25			
ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
NÃO-DESONERADO														SALDO		R\$		55.735,56	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	REALIZAÇÃO FÍSICA				REALIZAÇÃO FINANCEIRA					
			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS-PE						R\$ 5.397.809,81	Atual	Anterior	Total	Saldo	Atual	Anterior	Total			
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 33.304,99					R\$ 24.810,47	R\$ 8.494,51	R\$ 33.304,98			
1.1	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	R\$ 27.317,14	21,92%	R\$ 33.304,99	R\$ 33.304,99	0,74	0,26	1,00	0,00	R\$ 24.810,47	R\$ 8.494,51	R\$ 33.304,98			
2			INSTALAÇÃO DA OBRA						R\$ 5.928,00					R\$ -	R\$ 5.928,00	R\$ 5.928,00			
2.1	COMPOSIÇÃO	2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 369,63	21,92%	R\$ 450,65	R\$ 3.605,20		8,00	8,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.605,20	R\$ 3.605,20			
2.2	COMPOSIÇÃO	15	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA	MES	2,00	R\$ 952,76	21,92%	R\$ 1.161,40	R\$ 2.322,80		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.322,80	R\$ 2.322,80			
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 38.963,32					R\$ -	R\$ 38.963,32	R\$ 38.963,32			
3.1	COMPOSIÇÃO	13	VALORES REFERENCIAIS PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	2,00	R\$ 15.979,05	21,92%	R\$ 19.481,66	R\$ 38.963,32		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 38.963,32	R\$ 38.963,32			
4			CAMADA DE ROLAMENTO - RECAPEAMENTO						R\$ 4.940.247,32					R\$ -	R\$ 4.940.247,32	R\$ 4.940.247,32			
4.1	COMPOSIÇÃO	7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	54.303,15	R\$ 0,96	21,92%	R\$ 1,17	R\$ 63.534,69		54.303,15	54.303,15	0,00	R\$ -	R\$ 63.534,69	R\$ 63.534,69			
4.2	COMPOSIÇÃO	5	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	24,44	R\$ 3.350,71	15,01%	R\$ 3.853,65	R\$ 94.183,20		24,44	24,44	0,00	R\$ -	R\$ 94.183,20	R\$ 94.183,20			
4.3	COMPOSIÇÃO	3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO)	T	24,44	R\$ 480,85	15,01%	R\$ 553,03	R\$ 13.516,05		24,44	24,44	0,00	R\$ -	R\$ 13.516,05	R\$ 13.516,05			
4.4	COMPOSIÇÃO	9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ	M3	2.715,16	R\$ 631,90	21,92%	R\$ 770,41	R\$ 2.091.786,41		2.715,16	2.715,16	0,00	R\$ -	R\$ 2.091.786,41	R\$ 2.091.786,41			
4.5	COMPOSIÇÃO	6	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	438,61	R\$ 4.027,72	15,01%	R\$ 4.632,28	R\$ 2.031.764,33		438,61	438,61	0,00	R\$ -	R\$ 2.031.764,33	R\$ 2.031.764,33			
4.6	COMPOSIÇÃO	4	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO	T	438,61	R\$ 537,09	15,01%	R\$ 617,71	R\$ 270.933,80		438,61	438,61	0,00	R\$ -	R\$ 270.933,80	R\$ 270.933,80			
4.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	81.454,73	R\$ 1,79	15,01%	R\$ 2,06	R\$ 167.796,74		81.454,73	81.454,73	0,00	R\$ -	R\$ 167.796,74	R\$ 167.796,74			
4.8	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	255.224,81	R\$ 0,70	15,01%	R\$ 0,81	R\$ 206.732,10		255.224,81	255.224,81	0,00	R\$ -	R\$ 206.732,10	R\$ 206.732,10			
5			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PASSEIO						R\$ 212.180,37					R\$ 156.444,81	R\$ -	R\$ 156.444,81			
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	792,28	R\$ 44,56	21,92%	R\$ 54,33	R\$ 43.044,57	792,28	-	792,28	0,00	R\$ 43.044,57	R\$ -	R\$ 43.044,57			
5.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.386,65	R\$ 67,08	21,92%	R\$ 81,78	R\$ 113.400,24	1.386,65	-	1.386,65	0,00	R\$ 113.400,24	R\$ -	R\$ 113.400,24			
5.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	76,07	R\$ 592,38	21,92%	R\$ 722,23	R\$ 54.940,04		-	-	76,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5.4	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2023	M2	6,40	R\$ 101,95	21,92%	R\$ 124,30	R\$ 796,52		-	-	6,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6			SINALIZAÇÃO E DRENAGEM						R\$ 167.185,81					R\$ 167.185,81	R\$ -	R\$ 167.185,81			
6.1	COMPOSIÇÃO	10	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	58,00	R\$ 91,93	21,92%	R\$ 112,08	R\$ 6.500,64	58,00	-	58,00	0,00	R\$ 6.500,64	R\$ -	R\$ 6.500,64			

JUNIO
BENEVIDES DA
SILVA:3656535
1830

Assinado de forma
digital por JUNIO
BENEVIDES DA
SILVA:36565351830
Dados: 2025.09.16
14:32:45 -03'00'


Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 21187-2




6.2	COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	R\$ 222,08	21,92%	R\$ 270,76	R\$ 5.415,20	20,00	-	20,00	0,00	R\$ 5.415,20	R\$ -	R\$ 5.415,20
6.3	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	74,00	R\$ 222,08	21,92%	R\$ 270,76	R\$ 20.036,24	74,00	-	74,00	0,00	R\$ 20.036,24	R\$ -	R\$ 20.036,24
6.4	COMPOSIÇÃO	14	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	152,00	R\$ 153,89	21,92%	R\$ 187,62	R\$ 28.518,24	152,00	-	152,00	0,00	R\$ 28.518,24	R\$ -	R\$ 28.518,24
6.5	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	23.098,59	R\$ 3,79	21,92%	R\$ 4,62	R\$ 106.715,49	23.098,59	-	23.098,59	0,00	R\$ 106.715,49	R\$ -	R\$ 106.715,49
VALOR TOTAL									R\$ 5.397.809,81	MEDIÇÃO CONSOLIDADA			ATUAL	ANTERIOR	TOTAL	
													R\$ 348.441,09	R\$ 4.993.633,16	R\$ 5.342.074,25	

JUNIO
BENEVIDES
DA
SILVA:36565
351830

Assinado de forma digital por JUNIO BENEVIDES DA SILVA:36565351830
Dados: 2025.09.16 14:32:55 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PEDRO GUEDES PINHEIRO DE LIRA
Data: 17/09/2025 08:15:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 21187-2