



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO**

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01 - BM01**

**MURO DE CONTENÇÃO PONTE DA RAINHA ISABEL - BOM CONSELHO - PE**

LOCALIZAÇÃO: Distrito de Rainha Isabel	DESCONTO OFERTADO (K):	0,00%
PROCESSO LICITATÓRIO FME:	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	41.469,70
PREGÃO ELETRÔNICO:	VALOR CONTRATURAL	R\$ 41.469,70
PRAZO: 30 DIAS	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 41.469,70
ORDEM DE SERVIÇO: 31/01/2023	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:	R\$ -
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20230930024
CNPJ: 30.736.637/0001-01	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	
Nº DO CONTRATO: 013/2023	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de bom conselho - PE	DATA DE EMISSÃO:	20/06/2023
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/02/2023 A 20/06/2023

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/02/2023 A 20/06/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/02/2023 A 20/06/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			<b>MURO DE CONTENÇÃO</b>									
1.1	COMP. 01	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO FCK=15MPA	UNID	3.378,53	1,00	1,00	1,00	3.378,53	3.378,53	3.378,53	100,00%
1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	89,15	21,29	21,29	21,29	1.898,00	1.898,00	1.898,00	100,00%
1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	36,50	30,57	30,57	30,57	1.115,80	1.115,80	1.115,80	100,00%
1.4	73844/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	779,51	41,65	41,65	41,65	32.466,59	32.466,59	32.466,59	100,00%
1.5	172152	SBC	BOCA DE LOBO SIMPLES TIJ.MACICO 1,1x1,4x1,02m-LAJE 0,15m	UN	1.123,92	1,00	1,00	1,00	1.123,92	1.123,92	1.123,92	100,00%
1.6	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	54,05	13,35	13,35	13,35	721,56	721,56	721,56	100,00%
1.7	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	100,04	7,65	7,65	7,65	765,30	765,30	765,30	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>41.469,70</b>	<b>41.469,70</b>	<b>41.469,70</b>	<b>100,00%</b>

QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

BM 41.469,70  
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO= 41.469,70  
SALDO LICITAÇÃO= 0,00

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

**Felipe Ferraz Tenório**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

EXECUÇÃO:

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP  
Cícero Oliveira da Silva, s/n  
Centro CEP: 55330-000  
Bom Conselho / PE

FISCAL:

**Suzana Prazeres Cortez**  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

BOM CONSELHO, 20 DE JUNHO DE 2023