



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 01

REFORMA DO GALPÃO DA PREFEITURA DE BOM CONSELHO

Localidade: Av. VeraCruz, Centro - bom conselho - PE

DESCONTO OFERTADO (K):

VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA: R\$ 88.913,73

VALOR CONTRATURAL R\$ 88.913,73

ESTA MEDIÇÃO: R\$ 53.388,86

SALDO ATUAL: R\$ 35.524,87

PRAZO: 90 DIAS - apartir de

ORDEM DE SERVIÇO: 10/02/2023

EMPRESA: FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI

CNPJ: 30.736.637/0001-01

Nº DO CONTRATO: 018/2022

FONTE DE RECURSOS:

BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%

Nº DA ART DE EXECUÇÃO:

PE20210597667

Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

REGIME DO CONTRATO:

DATA DE EMISSÃO:

03/04/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

10/02/2023 a 03/04/2023

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		FÍSICO		
						PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1	COMP. 01	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO FCK=15MPA	UNID	1.995,74	1,00		0,00	1.995,74	0,00	0,00	0,00%
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	54,01	4,31	0,64	0,00	232,78	34,56	34,56	14,85%
1.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,96	24,92	24,92	0,00	322,96	322,96	322,96	100,00%
1.4	3240	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	23,32	5,26	5,26	0,00	122,66	122,66	122,66	100,00%
2			FECHAMENTOS DE ALVENARIA									
2.1	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	87,89	5,78	5,78	0,00	508,00	508,00	508,00	100,00%
2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4,68	31,56	11,56	0,00	147,70	54,10	54,10	36,63%
2.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45,03	11,56	7,36	0,00	520,54	331,42	331,42	63,67%
2.4	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	78,90	24,92	24,92	0,00	1.966,18	1.966,18	1.966,18	100,00%
3			PISO									

*Felipe Senz Tenorio*  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matricula: 2004177

*Suzana Prazeres Cortez*  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - ERP  
Cicero Ferreira da Silva  
Centro CEP 55330-000  
Bom Conselho, PE



						VALOR CONTRATURAL	R\$	88.913,73				
						ESTA MEDIÇÃO:	R\$	53.388,86				
						SALDO ATUAL:	R\$	35.524,87				
PRAZO: 90 DIAS - a partir de						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210597667					
ORDEM DE SERVIÇO: 10/02/2023						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI						REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO					
CNPJ: 30.736.637/0001-01						DATA DE EMISSÃO:	03/04/2023					
Nº DO CONTRATO: 018/2022						PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/02/2023 a 03/04/2023					
FONTE DE RECURSOS:												
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%												
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO	
						PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
3.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,64	5,26	5,26	0,00	166,42	166,42	166,42	100,00%
3.2	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	56,49	5,26	5,26	0,00	297,13	297,13	297,13	100,00%
3.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	71,28	5,26	5,26	0,00	374,93	374,93	374,93	100,00%
4			<b>COBERTURA</b>									
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	89,01	40,74	40,74	0,00	3.626,26	3.626,26	3.626,26	100,00%
4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	60,44	40,74	40,74	0,00	2.462,32	2.462,32	2.462,32	100,00%
4.3	12625	ORSE	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m²	12,89	284,39	284,39	0,00	3.665,78	3.665,78	3.665,78	100,00%
4.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	102,82	169,94	169,94	0,00	17.473,23	17.473,23	17.473,23	100,00%
5			<b>ESQUADRIAS</b>									
5.1	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	918,59	5,00		0,00	4.592,95	0,00	0,00	0,00%
5.2	11946	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO	m²	385,62	4,00		0,00	1.542,48	0,00	0,00	0,00%
5.3	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	105,43	9,00		0,00	948,87	0,00	0,00	0,00%
5.4	111212	SBC	PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.1,00X2,15M-COM FERRAGENS	UN	1.285,67	1,00		0,00	1.285,67	0,00	0,00	0,00%
5.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	365,99	2,00	2,00	0,00	731,98	731,98	731,98	100,00%

  
Felipe Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

  
Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI  
Cícero Ferreira da Silva  
Centro CEP: 55370-000  
Bom Conselho



						VALOR CONTRATURAL		R\$		88.913,73		
						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		53.388,86		
						SALDO ATUAL:		R\$		35.524,87		
PRAZO: 90 DIAS - apartir de						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:						
ORDEM DE SERVIÇO: 10/02/2023						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20210597667				
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI						REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
CNPJ: 30.736.637/0001-01						DATA DE EMISSÃO:		03/04/2023				
Nº DO CONTRATO: 018/2022						PERÍODO DE EXECUÇÃO:		10/02/2023 a 03/04/2023				
FONTE DE RECURSOS:						EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		FÍSICO		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
5.6	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	982,81	0,20	0,20	0,00	196,56	196,56	196,56	100,00%
5.7	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P	m²	333,09	6,92	0,20	0,00	2.304,98	66,61	66,61	2,89%
5.8	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	m²	711,49	2,88	2,88	0,00	2.049,09	2.049,09	2.049,09	100,00%
6			PINTURA									
6.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	20,93	25,40	25,40	0,00	531,62	531,62	531,62	100,00%
6.2	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	12,93	25,40		0,00	328,42	0,00	0,00	0,00%
6.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNAS EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m²	18,54	583,31		0,00	10.814,56	0,00	0,00	0,00%
6.4	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	30,16	17,64		0,00	532,02	0,00	0,00	0,00%
6.5	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRESSIDO).	m²	24,73	49,32		0,00	1.219,68	0,00	0,00	0,00%
6.6	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO/PAREDE CIMENTADO DUAS DEMAOS (LISTAS FACHADAS)	m²	18,88	55,08		0,00	1.039,91	0,00	0,00	0,00%
7			HIDROSANITÁRIO									
7.1	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	145,11	1,00		0,00	145,11	0,00	0,00	0,00%
7.2	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	91,20	1,00		0,00	91,20	0,00	0,00	0,00%
7.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	145,06	1,00		0,00	145,06	0,00	0,00	0,00%
7.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	42,60	2,00		0,00	85,20	0,00	0,00	0,00%
7.5	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	550,57	2,00		0,00	1.101,14	0,00	0,00	0,00%

  
Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

  
Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3


30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI  
Cicero Ferreira da Silva  
Centro CEP: 55331-000  
Bom Conselho, PE



					VALOR CONTRATURAL	RS	88.913,73					
					ESTA MEDIÇÃO:	RS	53.388,86					
					SALDO ATUAL:	RS	35.524,87					
PRAZO: 90 DIAS - a partir de					Nº DA ART DE EXECUÇÃO:							
ORDEM DE SERVIÇO: 10/02/2023					Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210597667						
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI					REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO						
CNPJ: 30.736.637/0001-01					DATA DE EMISSÃO:	03/04/2023						
Nº DO CONTRATO: 018/2022					PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/02/2023 a 03/04/2023						
FONTE DE RECURSOS:												
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%												
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
7.6	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	176,17	1,00		0,00	176,17	0,00	0,00	0,00%
7.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,37	1,00		0,00	14,37	0,00	0,00	0,00%
7.8	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	159,76	2,00		0,00	319,52	0,00	0,00	0,00%
8			ELÉTRICA									
8.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	44,45	26,00		0,00	1.155,70	0,00	0,00	0,00%
8.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,83	4,00	4,00	0,00	67,32	67,32	67,32	100,00%
8.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,41	4,00	4,00	0,00	69,64	69,64	69,64	100,00%
8.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,63	6,00	6,00	0,00	111,78	111,78	111,78	100,00%
8.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,20	700,00	700,00	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,00%
8.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,53	200,00	200,00	0,00	706,00	706,00	706,00	100,00%
8.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,90	100,00	100,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,00%
8.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,64	300,00	300,00	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	100,00%
8.9	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,78	40,00	40,00	0,00	791,20	791,20	791,20	100,00%
8.10	7138	ORSE	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	14,77	300,00	300,00	0,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00	100,00%
8.11	11214	ORSE	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	un	77,16	17,00		0,00	1.311,72	0,00	0,00	0,00%
8.12	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,91	30,00	30,00	0,00	477,30	477,30	477,30	100,00%

  
Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

  
Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3

  
30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP  
Cícero Ferreira da Silva  
Centro CEP: 55330-000  
Bom Conselho / PE




					VALOR CONTRATURAL		R\$		88.913,73			
PRAZO: 90 DIAS - apartir de					ESTA MEDIÇÃO:		R\$		53.388,86			
ORDEM DE SERVIÇO: 10/02/2023					SALDO ATUAL:		R\$		35.524,87			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI					Nº DA ART DE EXECUÇÃO:							
CNPJ: 30.736.637/0001-01					Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:				PE20210597667			
Nº DO CONTRATO: 018/2022					REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS:					DATA DE EMISSÃO:				03/04/2023			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:				10/02/2023 a 03/04/2023			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
8.13	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,72	60,00	60,00	0,00	583,20	583,20	583,20	100,00%
8.14	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	828,36	1,00	1,00	0,00	828,36	828,36	828,36	100,00%
8.15	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	131,87	1,00	1,00	0,00	131,87	131,87	131,87	100,00%
8.16	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	123,27	1,00	1,00	0,00	123,27	123,27	123,27	100,00%
8.17	11572	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA	un	193,91	1,00	1,00	0,00	193,91	193,91	193,91	100,00%
8.18	9477	ORSE	BARRAMENTO TRIFÁSICO	m	175,24	2,00	2,00	0,00	350,48	350,48	350,48	100,00%
8.19	9042	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	un	106,10	4,00	4,00	0,00	424,40	424,40	424,40	100,00%
8.20	00003380	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	94,54	3,00	3,00	0,00	283,62	283,62	283,62	100,00%
8.21	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	40,89	20,00	20,00	0,00	817,80	817,80	817,80	100,00%
8.22	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,32	38,00		0,00	1.874,16	0,00	0,00	0,00%
8.23	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,05	4,00		0,00	224,20	0,00	0,00	0,00%
8.24	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,92	8,00		0,00	231,36	0,00	0,00	0,00%
8.25	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,87	3,00		0,00	137,61	0,00	0,00	0,00%
8.26	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,82	1,00		0,00	62,82	0,00	0,00	0,00%
8.27	12807	ORSE	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	146,66	4,00		0,00	586,64	0,00	0,00	0,00%
8.28	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	33,96	1,00	1,00	0,00	33,96	33,96	33,96	100,00%

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177


Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI EPP  
Cicero Ferreira da Silva  
Centro CEP: 55330-000  
Bom Conselho / PE



PRAZO: 90 DIAS - apartir de					VALOR CONTRATURAL	R\$	88.913,73					
ORDEM DE SERVIÇO: 10/02/2023					ESTA MEDIÇÃO:	R\$	53.388,86					
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELLI					SALDO ATUAL:	R\$	35.524,87					
CNPJ: 30.736.637/0001-01					Nº DA ART DE EXECUÇÃO:							
Nº DO CONTRATO: 018/2022					Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210597667						
FONTE DE RECURSOS:					REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO						
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					DATA DE EMISSÃO:	03/04/2023						
					PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/02/2023 a 03/04/2023						
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/02/2023 a 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
8.29	00001621	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	493,10	1,00	1,00	0,00	493,10	493,10	493,10	100,00%
8.30	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	16,71	4,00	4,00	0,00	66,84	66,84	66,84	100,00%
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
9.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3,99	211,35		0,00	843,28	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL									88.913,73	53.388,86	53.388,86	60,05%
<b>CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS</b>												
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.				EXECUÇÃO:					FISCAL:			
									 <b>Suzana Prazeres Cortez</b> Engenheira Civil CREA Nº 020320040-3			

Bom Conselho, 03 de abril de 2023

  
**Felipe Ferraz Tenório**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 e Mobilidade Urbana  
 Matrícula: 2004177

**30.736.637/0001-01**  
 FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP  
 Cicero Ferreira da Silva s/nº  
 Centro CEP 55830-000  
 Bom Conselho / PE