



**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**

<b>Orçamento Sintética - REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSÉ DO AMARAL</b>				DESCONTO OFERTADO (K):		0,00%	
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA JOSÉ DO AMARAL				VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:		R\$	58.933,42
PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO DIRETO				VALOR CONTRATURAL		R\$	58.933,42
CONCORRÊNCIA:				ESTA MEDIÇÃO:		R\$	58.933,42
PRAZO:	2	MESES		SALDO ATUAL:		R\$	
ORDEM DE SERVIÇO: 29/06/2021				Nº DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210635759	
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA				Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20210647706	
CNPJ: 35.610.056/0001-42				REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	
Nº DO CONTRATO: 043/2021				DATA DE EMISSÃO:		05/08/2021	
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO				PERÍODO DE EXECUÇÃO:		29/06/2021 à 06/08/2021	
BDI BASE: 26,14% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%							

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 29/06/2021 À 05/08/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 29/06/2021 À 05/08/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	402,90	6,00	6,00	6,00	2.417,40	2.417,40	2.417,40	100,00%
1.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	10,48	99,88	99,88	99,88	1.046,74	1.046,74	1.046,74	100,00%
2			<b>PISO</b>									
2.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	63,85	171,30	171,30	171,30	10.937,50	10.937,50	10.937,50	100,00%
2.2	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	71,78	38,11	38,11	38,11	2.735,53	2.735,53	2.735,53	100,00%
2.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	150,71	39,10	39,10	39,10	5.892,76	5.892,76	5.892,76	100,00%
2.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	49,19	5,23	5,23	5,23	257,26	257,26	257,26	100,00%
2.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	45,49	94,65	94,65	94,65	4.305,62	4.305,62	4.305,62	100,00%
2.6	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	47,13	22,29	22,29	22,29	1.050,52	1.050,52	1.050,52	100,00%

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3

Solon Tenório Paz Filho  
Engenheiro Civil  
CREA: 0212823922



**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

CONCORRÊNCIA:					VALOR CONTRATUAL		R\$		58.933,42			
PRAZO: 2 MESES					ESTA MEDIÇÃO:		R\$		58.933,42			
ORDEM DE SERVIÇO: 29/06/2021					SALDO ATUAL:		R\$					
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA					Nº DA ART DE EXECUÇÃO:				PE20210635759			
CNPJ: 35.610.056/0001-42					Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:				PE20210647706			
Nº DO CONTRATO: 043/2021					REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL			
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO					DATA DE EMISSÃO:				05/08/2021			
BDI BASE: 26,14% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:				29/06/2021 à 06/08/2021			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 29/06/2021 À 05/08/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 29/06/2021 À 05/08/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
2.7	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m <sup>2</sup>	4,25	22,29	22,29	22,29	14,23	14,23	14,23	100,00%
3			INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
3.1	83407	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,25	65,75	65,75	65,75	2.120,43	2.120,43	2.120,43	100,00%
3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,79	225,25	225,25	225,25	1.078,94	1.078,94	1.078,94	100,00%
3.3	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	106,97	2,00	2,00	2,00	213,94	213,94	213,94	100,00%
3.4	11364	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	un	1.199,91	8,00	8,00	8,00	9.599,28	9.599,28	9.599,28	100,00%
3.5	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	35,57	2,00	2,00	2,00	71,14	71,14	71,14	100,00%
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
4.1	11985	ORSE	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2", BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO CARBONO. REV 02	m	201,15	57,25	57,25	57,25	11.515,83	11.515,83	11.515,83	100,00%
4.2	2411	ORSE	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	un	946,05	6,00	6,00	6,00	5.676,30	5.676,30	5.676,30	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>58.933,42</b>	<b>58.933,42</b>	<b>58.933,42</b>	<b>100,00%</b>
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.					EXECUÇÃO:		FISCAL:					

Bom Conselho, 05 de agosto 2021

**Felipe Ferraz Tenório**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

**Suzana Prazeres Cortez**  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020330040-3

**Solon Tenório Paz Filho**  
Engenheiro Civil  
CREA: 0212823922