

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE LAZER MUNICIPAL (BEIRA RIO)

LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO

CONTRATO: N° 009/22

PRAZO: 180 DIAS

INICIO: 10.02.2022

EMPRESA: FORT LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELI

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

BDI BASE:

24%

DESCONTO OFERTADO (K):

18,00%

VALOR DO CONTRATO:

1.074.077,29

SALDO ANTERIOR:

986.053,56

ESTA MEDIÇÃO:

119.720,12

SALDO ATUAL:

866.333,44

N° DA ART DE EXECUÇÃO:

N° DA TRT DE FISCALIZAÇÃO:

BM:

2

DATA DE EMISSÃO:

27/04/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

31/03/2022 A 27/04/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUSTO.UNIT.	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	200,97	6,00	-	6,00	6,00	-	1.205,82	100,00%
1.2	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	m²	224,01	20,00	-	20,00	20,00	-	4.480,20	100,00%
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	m²	78,37	151,60	-	151,60	151,60	-	11.880,89	100,00%
1.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	m²	2,85	13.059,57	-	13.059,57	13.059,57	-	37.219,77	100,00%
1.5	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	16,36	61,47	-	61,47	61,47	-	1.005,65	100,00%
2.0	DEMOLIÇÕES									
2.1	PISOS									
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	19,42	787,72	366,12	787,72	787,72	7.110,05	15.297,52	100,00%
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	m	1,12	1.140,00	-	1.140,00	1.140,00	-	1.276,80	100,00%
2.2	PAREDES E ELEVAÇÕES									
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	46,91	17,06	-	17,06	17,06	-	800,28	100,00%
2.2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	505,82	5,02	-	5,02	5,02	-	2.539,22	100,00%
2.3	GRADES E CERCA DE PROTEÇÃO									
2.3.1	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	8,12	445,40	-	445,40	445,40	-	3.616,65	100,00%
2.4	COBERTA DA QUADRA									
2.4.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	m² x meses	8,33	930,86	-	930,86	930,86	-	7.754,06	100,00%
2.4.2	REMOÇÃO DE TALHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	m²	8,66	930,86	-	930,86	930,86	-	8.061,25	100,00%
3.0	INFRA-ESTRUTURA									
3.1	LOCAÇÃO									
3.1.1	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	0,80	13.059,57	13.059,57	13.059,57	13.059,57	10.447,66	10.447,66	100,00%
3.2	DRENAGEM									

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP
Rua Cícero Ferreira da Silva, SN
Centro - CEP 55.330-000
BOM CONSELHO - PE

Felipe Tenório de Lima
Engenheiro Civil
CREA/PE 60316

HIGO BEZERRA DA ROCHA - CFT 1018239448

3.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	m	348,05	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	16.288,74	16.288,74	100,00%
3.3	MOVIMENTO EM TERRA										
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	m³	107,48	42,70	12,79	42,70	42,70	42,70	1.374,67	4.589,40	29,95%
3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	5,31	121,98	36,54	121,98	121,98	121,98	194,03	647,71	29,96%
3.4	RADIER										
3.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m³	24,05	121,98	36,54	121,98	121,98	121,98	878,79	2.933,62	29,96%
3.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	2.237,67	8,14	2,44	8,14	8,14	8,14	5.459,91	18.214,63	29,98%
3.5	ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS										
3.5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	77,02	288,78	65,76	288,78	288,78	288,78	5.064,84	22.241,84	22,77%
3.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	3,79	240,85	23,94	240,85	240,85	240,85	90,73	912,82	9,94%
3.5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	34,37	240,85	-	240,85	240,85	240,85	-	8.278,01	0,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO										
4.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	7,06	4.460,68	-	4.460,68	4.460,68	4.460,68	-	31.492,40	0,00%
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	35,39	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	2.682,56	2.682,56	100,00%
4.3	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (JARDIM)	m	28,74	1.833,14	1.833,14	1.833,14	1.833,14	1.833,14	52.684,44	52.684,44	100,00%
4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	72,77	1.129,13	-	1.129,13	1.129,13	1.129,13	-	82.166,79	0,00%
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	65,84	1.918,10	-	1.918,10	1.918,10	1.918,10	-	126.287,70	0,00%
4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m³	625,94	63,09	-	63,09	63,09	63,09	-	39.490,55	0,00%
4.7	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	m²	4,02	1.261,85	-	1.261,85	1.261,85	1.261,85	-	5.072,64	0,00%
5.0	PINTURA										
5.1	REMOÇÃO DE PINTURA										
5.1	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE FORTIFICAÇÕES & EDIFICAÇÕES EM CONCRETO OU SIMILAR - REV 02	M2	10,65	930,86	930,86	930,86	930,86	930,86	-	9.913,66	0,00%

30.736.537/2020
 Rua Cicero Ferreira da Silva, SN
 Centro - CEP 55.330-000
 FOM CONSELHO - PE

Secretaria Municipal de Infraestrutura
 e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177

Felipe Tenório de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA/PE/60316

HIGO BEZERRA DA ROCHA - CFT 1018239448

5.1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)		6,82	307,20	-	307,20	307,20	-	2.095,10	0,00%
5.2	PINTURA									
5.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2,22	1.004,94	-	1.004,94	1.004,94	-	2.230,97	0,00%
5.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m	13,00	1.004,94	-	1.004,94	1.004,94	-	13.064,22	0,00%
5.2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	m	6,16	29,40	-	29,40	29,40	-	181,10	0,00%
5.2.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	m²	8,41	940,94	-	940,94	940,94	-	7.913,31	0,00%
5.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	18,82	1.261,85	-	1.261,85	1.261,85	-	23.748,02	0,00%
6.0	COBERTURA									
6.1	REVISÃO									
6.1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4MM	m²	14,60	174,14	104,96	174,14	174,14	1.532,42	2.542,44	60,27%
6.2	TELHAMENTO									
6.2.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m² x mês	8,33	930,86	-	930,86	930,86	-	7.754,06	0,00%
6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	65,66	930,86	-	930,86	930,86	-	61.120,27	0,00%
7.0	ESQUADRIAS E GRADIL									
7.1	REVISÃO									
7.1.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m²	80,37	11,76	-	11,76	11,76	-	945,15	0,00%
7.1.2	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	m²	137,05	5,04	-	5,04	5,04	-	690,73	0,00%
7.2	GRADIL LATERAL									
7.2.1	GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" E TELA GALVANIZADA MALHA 2"	m²	231,92	369,60	-	369,60	369,60	-	85.717,63	0,00%
7.3	GRADIL FRONTAL									
7.3.1	GRADIL NYLFOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCÃO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSÓRIOS	m²	346,30	113,70	-	113,70	113,70	-	39.374,31	0,00%
7.3.2	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	m²	692,58	6,00	-	6,00	6,00	-	4.155,48	0,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO									
8.1	REVISÃO									
8.1.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	Pt	94,46	12,00	-	12,00	12,00	-	1.133,52	0,00%
8.1.2	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	Pt	85,51	20,00	-	20,00	20,00	-	1.710,20	0,00%
8.1.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	Pt	104,78	10,00	-	10,00	10,00	-	1.047,80	0,00%
8.2	INSTALAÇÕES NOVAS									
8.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	15,19	650,00	-	650,00	650,00	-	9.873,50	0,00%
8.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	m	8,47	128,10	-	128,10	128,10	-	1.085,01	0,00%
8.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/250 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	14,27	1.950,00	-	1.950,00	1.950,00	-	27.826,50	0,00%

30736.637/0001-03
 Rua Cicero Ferreira da Silva, SN
 Centro - CEP 55.330-000
 BOM CONSELHO - PE

Felipe Ferraz Tenório
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177

Felipe Tenório de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 60316

HIGO BEZERRA DA ROCHA - CFT 1018239448

8.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	6,29	384,30	-	384,30	384,30	-	2.417,25	0,00%
8.2.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,50M	Ud	160,72	99,00	99,00	99,00	99,00	15.911,28	15.911,28	100,00%
8.2.6	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	Ud	631,50	15,00	-	15,00	15,00	-	9.472,50	0,00%
8.2.7	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 + LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Ud	537,62	85,00	-	85,00	85,00	-	45.697,70	0,00%
8.2.8	ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA POR RELE FOTOELETRICO NA 220V/60HZ, TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-I/70 OU EQUIV. INCLUSIVE QUADRO.	Ud	247,44	85,00	-	85,00	85,00	-	21.032,40	0,00%
8.2.9	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS DE LED 120W, MONTADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO CIRCULAR, CHUMBADOR DE AÇO E FIAÇÃO - H=9M (MOD. AV. AGAMENOM MAGALHÃES CARUARU)	Ud	209,69	2,00	-	2,00	2,00	-	419,38	0,00%
8.2.10	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS DE LED 120W, MONTADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO CIRCULAR, CHUMBADOR DE AÇO E FIAÇÃO - H=9M (MOD. AV. AGAMENOM MAGALHÃES CARUARU)	Ud	4.682,49	14,00	-	14,00	14,00	-	65.554,86	0,00%
9.0	SERVIÇOS FINAIS									
9.1	BANCOS E PERGOLADOS									
9.1.1	MADEIRA ANGELIN VERMELHO, SERRADA, APARELHADA EM DIMENSÕES E COMPRIMENTOS PRÉ ESTABELECIDOS	m ³	2.694,76	16,12	-	16,12	16,12	-	43.439,53	0,00%
9.2	PAISAGISMO									
9.2.1	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m ²	15,55	1.071,32	-	1.071,32	1.071,32	-	16.659,03	0,00%
9.3	URBANIZAÇÃO									
9.3.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Ud	605,95	1,00	-	1,00	1,00	-	605,95	0,00%
9.3.2	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.	Ud	647,36	22,00	-	22,00	22,00	-	14.241,92	0,00%
9.3.3	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	Ud	2.527,84	1,00	-	1,00	1,00	-	2.527,84	0,00%
9.3.4	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	Ud	3.563,99	1,00	-	1,00	1,00	-	3.563,99	0,00%
9.3.5	ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO C/2,00M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)	Ud	1.509,56	1,00	-	1,00	1,00	-	1.509,56	0,00%
9.4	REVESTIMENTO METALICO									
9.4.1	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	409,82	17,89	-	17,89	17,89	-	7.331,68	0,00%

30 736 637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES FIELLEPP
Rua Cicero Ferreira da Silva, SN
Centro - CEP 55.330-000
RUA CONSELHO - PE

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matricula: 2004177

Felipe Tenório de Lima
Engenheiro Civil
CREA/PE 60316

HIGO BEZERRA DA ROCHA - CFT 1018239448


TOTAL GERAL


30.661,93 119.720,12 1.074.077,29 100,00%


OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

EXECUÇÃO:

FISCAL:


Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matricula: 2004177


30.735.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPE
Rua Cicely Ferreira da Silva, SN
Centro - CEP 55.330-000
RONDONÓPOLIS - PE


Felipe Tenório de Lima
Engenheiro Civil
CREA/PE 60316