



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - BM04

CONTRATAÇÃO DE EMPRESARES ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM04

|  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | DESCONTO OFERTADO (K):        | 26,67%                        |
| PROCESSO LICITATÓRIO FME: Nº 001/2021                          | VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA: | 1.500.000,00                  |
| PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021                                 | VALOR CONTRATUAL              | R\$ 1.100.000,00              |
| PRAZO: 12 MESES  | ESTA MEDIÇÃO:                 | R\$ 57.448,67                 |
| ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021                                   | SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:     | R\$ 881.675,36                |
| EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI                   | Nº DA ART DE EXECUÇÃO:        | PE20210696982                 |
| CNPJ: 30.736.637/0001-01                                       | Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:    | PE20210583722                 |
| Nº DO CONTRATO: 043/2021                                       | RÉGIME DO CONTRATO:           | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 | DATA DE EMISSÃO:              | 25/01/2022                    |
| BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%              | PERÍODO DE EXECUÇÃO:          | 10/12/2021 a 25/01/2022       |

| ITEM  | CODIGO    | FONTE  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO  | UNID. | CUST. UNIT | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) |                         |                               | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) |                         |                         | FÍSICO (%) |
|-------|-----------|--------|--|-------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|       |           |        |  |       |            | PREVISTO                      | 26/01/2022 A 11/04/2022 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO                   | 26/01/2022 A 11/04/2022 | ACUMULADO DESSE PERÍODO |            |
| 1     |           |        | ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO FIRMINO - DISTRITO DE LAGOA DE SÃO JOSÉ   |       |            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 1.1   |           |        | ESQUADRIAS   |       |            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 1.1.1 | 74244/001 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM                    | m³    | 138,36     | 31,45                         | 31,45                   | 31,45                         | 4.351,42                   | 4.351,42                | 4.351,42                | 100,00%    |
| 1.2   |           |        | PINTURA  |       |            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 1.2.1 | 12777     | ORSE   | PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES | 0     | 13,66      | 75,00                         | 75,00                   | 75,00                         | 1.024,50                   | 1.024,50                | 1.024,50                | 100,00%    |
| 2     |           |        | ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO ALFREDO CAVALCANTE DE MIRANDA   |       |            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 2.1   | 12777     | ORSE   | PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES | m²    | 13,66      | 48,00                         | 48,00                   | 48,00                         | 655,68                     | 655,68                  | 655,68                  | 100,00%    |
| 3     |           |        | ESCOLA MUNICIPAL DORALICE RODRIGUES  |       |            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 3.1   | 12777     | ORSE   | PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES | m²    | 13,66      | 39,00                         | 39,00                   | 39,00                         | 532,74                     | 532,74                  | 532,74                  | 100,00%    |
| 4     |           |        | ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DANTAS BARRETO (MURO)  |       |            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 4.1   |           |        | PINTURA  |       |            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 4.1.1 | 88485     | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | UN    | 1,87       | 196,45                        | 196,45                  | 196,45                        | 367,36                     | 367,36                  | 367,36                  | 100,00%    |
| 4.1.2 | 96135     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   | UN    | 17,09      | 196,45                        | 196,45                  | 196,45                        | 3.357,33                   | 3.357,33                | 3.357,33                | 100,00%    |

**Suzana Prazeres Cortez**  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI-EPP  
Rua Cicero Ferreira da Silva, SN  
Centro - CEP 55 330-000  
BOM CONSELHO - PE

**Felipe Ferraz Tenório**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177





| PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021                    |           |        |  |       | VALOR CONTRATUAL           |                               |                         | R\$ 1.100.000,00              |                            |                         |                         |         |
|---|-----------|--------|--|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| PRAZO: 12 MESES                                   |           |        |  |       | ESTA MEDIÇÃO:              |                               |                         | R\$ 57.448,67                 |                            |                         |                         |         |
| ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021                      |           |        |  |       | SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:  |                               |                         | R\$ 881.675,36                |                            |                         |                         |         |
| EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI      |           |        |  |       | N° DA ART DE EXECUÇÃO:     |                               |                         | PE20210696982                 |                            |                         |                         |         |
| CNPJ: 30.736.637/0001-01                          |           |        |  |       | N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: |                               |                         | PE20210583722                 |                            |                         |                         |         |
| N° DO CONTRATO: 043/2021                          |           |        |  |       | REGIME DO CONTRATO:        |                               |                         | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |                            |                         |                         |         |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |           |        |  |       | DATA DE EMISSÃO:           |                               |                         | 25/01/2022                    |                            |                         |                         |         |
| BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41% |           |        |  |       | PERÍODO DE EXECUÇÃO:       |                               |                         | 10/12/2021 a 25/01/2022       |                            |                         |                         |         |
| ITEM  | CODIGO    | FONTE  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO  | UNID. | CUST. UNIT                 | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) |                         |                               | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) |                         |                         | FÍSICO  |
|   |           |        |  |       |                            | PREVISTO                      | 26/01/2022 A 11/04/2022 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO                   | 26/01/2022 A 11/04/2022 | ACUMULADO DESSE PERÍODO | (%)     |
| 4.1.3   | 95626     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS E INTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016   | un    | 10,99                      | 196,45                        | 196,45                  | 196,45                        | 2.158,98                   | 2.158,98                | 2.158,98                | 100,00% |
| 4.1.4   | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS   | UN    | 11,76                      | 44,20                         | 44,20                   | 44,20                         | 519,79                     | 519,79                  | 519,79                  | 100,00% |
| 4.1.5   | 12777     | ORSE   | PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES                               | UN    | 13,66                      | 36,00                         | 36,00                   | 36,00                         | 491,76                     | 491,76                  | 491,76                  | 100,00% |
| 5   |           |        | ESCOLA MUNICIPAL MARÇAL RODRIGUES - SÍTIO LAGOA PRIMEIRA   |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |         |
| 5.1   |           |        | ESQUADRIA  |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |         |
| 5.1.1   | 8553      | ORSE   | GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS - REV. 02  | UN    | 473,78                     | 7,20                          | 7,20                    | 7,20                          | 3.411,21                   | 3.411,21                | 3.411,21                | 100,00% |
| 5.2   |           |        | PISO   |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |         |
| 5.2.1   | 94275     | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P | m²    | 31,92                      | 6,90                          | 6,90                    | 6,90                          | 220,24                     | 220,24                  | 220,24                  | 100,00% |
| 5.2.2   | 92397     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015  | 0     | 39,52                      | 117,39                        | 117,39                  | 117,39                        | 4.639,25                   | 4.639,25                | 4.639,25                | 100,00% |
| 5.2.3   | 98681     | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020   | m²    | 25,51                      | 3,50                          | 3,50                    | 3,50                          | 89,28                      | 89,28                   | 89,28                   | 100,00% |
| 5.3   |           |        | INSTALAÇÃO ELÉTRICA  |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |         |
| 5.3.1   | 97589     | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | m²    | 26,50                      | 3,00                          | 3,00                    | 3,00                          | 79,50                      | 79,50                   | 79,50                   | 100,00% |
| 5.4   |           |        | PINTURA  |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |         |
| 5.4.1   | 96130     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017   | M     | 12,43                      | 80,61                         | 80,61                   | 80,61                         | 1.001,98                   | 1.001,98                | 1.001,98                | 100,00% |
| 5.4.2   | 88489     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m²    | 10,33                      | 65,88                         | 65,88                   | 65,88                         | 680,54                     | 680,54                  | 680,54                  | 100,00% |
| 5.4.3   | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS   | m²    | 11,76                      | 65,92                         | 65,92                   | 65,92                         | 775,21                     | 775,21                  | 775,21                  | 100,00% |

**Suzana Prazeres Cortez**  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI EPP  
Rua Cicero Ferreira da Silva, SN  
Centro - CEP: 55.330-000  
BOM CONSELHO - PE

**Felipe Ferraz Tenorio**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177





| PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021                    |        |        |   |       | VALOR CONTRATURAL          |                               |                         | R\$ 1.100.000,00              |                            |                         |                         |            |
|---|--------|--------|---|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| PRAZO: 12 MESES                                   |        |        |   |       | ESTA MEDIÇÃO:              |                               |                         | R\$ 57.448,67                 |                            |                         |                         |            |
| ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021                      |        |        |   |       | SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:  |                               |                         | R\$ 881.675,36                |                            |                         |                         |            |
| EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI      |        |        |   |       | N° DA ART DE EXECUÇÃO:     |                               |                         | PE20210696982                 |                            |                         |                         |            |
| CNPJ: 30.736.637/0001-01                          |        |        |   |       | N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: |                               |                         | PE20210583722                 |                            |                         |                         |            |
| N° DO CONTRATO: 043/2021                          |        |        |   |       | REGIME DO CONTRATO:        |                               |                         | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |                            |                         |                         |            |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |        |        |   |       | DATA DE EMISSÃO:           |                               |                         | 25/01/2022                    |                            |                         |                         |            |
| BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41% |        |        |   |       | PERÍODO DE EXECUÇÃO:       |                               |                         | 10/12/2021 a 25/01/2022       |                            |                         |                         |            |
| ITEM  | CODIGO | FONTE  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO   | UNID. | CUST. UNIT                 | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) |                         |                               | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) |                         |                         | FÍSICO (%) |
|   |        |        |   |       |                            | PREVISTO                      | 26/01/2022 A 11/04/2022 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO                   | 26/01/2022 A 11/04/2022 | ACUMULADO DESSE PERÍODO |            |
| 5.4.4   | 12777  | ORSE   | PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES                              | 0     | 13,66                      | 33,00                         | 33,00                   | 33,00                         | 450,78                     | 450,78                  | 450,78                  | 100,00%    |
| 5.4.5   | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021   | m²    | 10,25                      | 10,80                         | 10,80                   | 10,80                         | 110,70                     | 110,70                  | 110,70                  | 100,00%    |
| 6   |        |        | ESCOLA MUNICIPAL HOSANA VIEIRA DE BARROS - DISTRITO DE LAGOA DE SÃO JOSÉ  |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 6.1   |        |        | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 6.1.1   | 97633  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m³    | 14,79                      | 8,83                          | 8,83                    | 8,83                          | 130,59                     | 130,59                  | 130,59                  | 100,00%    |
| 6.2   |        |        | REVESTIMENTO  |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 6.2.1   | 87532  | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²    | 27,57                      | 16,48                         | 16,48                   | 16,48                         | 454,35                     | 454,35                  | 454,35                  | 100,00%    |
| 6.2.2   | 87536  | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014   | KG    | 25,16                      | 31,01                         | 31,01                   | 31,01                         | 780,21                     | 780,21                  | 780,21                  | 100,00%    |
| 6.2.3   | 87273  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014   | m³    | 50,42                      | 47,49                         | 47,49                   | 47,49                         | 2.394,44                   | 2.394,44                | 2.394,44                | 100,00%    |
| 7   |        |        | ESCOLA MUNICIPAL LUIZA MARIA RAMOS BARBOSA - CIDADE   |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 7.1   |        |        | PISO  |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |
| 7.1.1   | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020   | m²    | 40,78                      | 79,12                         | 79,12                   | 79,12                         | 3.226,51                   | 3.226,51                | 3.226,51                | 100,00%    |
| 7.1.2   | 92397  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015   | m³    | 39,52                      | 17,11                         | 17,11                   | 17,11                         | 676,18                     | 676,18                  | 676,18                  | 100,00%    |
| 8   |        |        | ESCOLA MUNICIPAL CAMILA MARIA DOS SANTOS - DISTRITO DE IGREJA NOVA  |       |                            |                               |                         |                               |                            |                         |                         |            |

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI-EP  
Rua Cicero Ferreira da Silva, SN  
Centro CEP 55.330-000  
BOM CONSELHO - PE

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177





| PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021  |        |        |  |       |            | VALOR CONTRATURAL             |                         |                               | R\$ 1.100.000,00              |                         |                         |         |  |
|---|--------|--------|--|-------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--|
| PRAZO: 12 MESES   |        |        |  |       |            | ESTA MEDIÇÃO:                 |                         |                               | R\$ 57.448,67                 |                         |                         |         |  |
| ORDEN DE SERVIÇO: 15/09/2021  |        |        |  |       |            | SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:     |                         |                               | R\$ 881.675,36                |                         |                         |         |  |
| EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI  |        |        |  |       |            | N° DA ART DE EXECUÇÃO:        |                         |                               | PE20210696982                 |                         |                         |         |  |
| CNPJ: 30.736.637/0001-01  |        |        |  |       |            | N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:    |                         |                               | PE20210583722                 |                         |                         |         |  |
| N° DO CONTRATO: 043/2021  |        |        |  |       |            | REGIME DO CONTRATO:           |                         |                               | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |                         |                         |         |  |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |        |        |  |       |            | DATA DE EMISSÃO:              |                         |                               | 25/01/2022                    |                         |                         |         |  |
| BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%   |        |        |  |       |            | PERÍODO DE EXECUÇÃO:          |                         |                               | 10/12/2021 a 25/01/2022       |                         |                         |         |  |
| ITEM  | CODIGO | FONTE  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO  | UNID. | CUST. UNIT | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) |                         |                               | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)    |                         |                         | FÍSICO  |  |
|   |        |        |  |       |            | PREVISTO                      | 26/01/2022 A 11/04/2022 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO                      | 26/01/2022 A 11/04/2022 | ACUMULADO DESSE PERÍODO | (%)     |  |
| 8.1   |        |        | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   |       |            |                               |                         |                               |                               |                         |                         |         |  |
| 8.1.1   | 18     | ORSE   | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO   | m²    | 10,78      | 333,91                        | 333,91                  | 333,91                        | 3.599,54                      | 3.599,54                | 3.599,54                | 100,00% |  |
| 8.1.2   | 97640  | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | m²    | 1,28       | 13,33                         | 13,33                   | 13,33                         | 17,06                         | 17,06                   | 17,06                   | 100,00% |  |
| 8.1.3   | 97624  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | 0     | 67,12      | 16,72                         | 16,72                   | 16,72                         | 1.122,24                      | 1.122,24                | 1.122,24                | 100,00% |  |
| 8.1.4   | 97631  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m²    | 2,06       | 73,52                         | 73,52                   | 73,52                         | 151,45                        | 151,45                  | 151,45                  | 100,00% |  |
| 8.2   |        |        | COBERTURA  |       |            |                               |                         |                               |                               |                         |                         |         |  |
| 8.2.1   | 11618  | ORSE   | REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01          | 0     | 45,45      | 229,93                        | 229,93                  | 229,93                        | 10.450,31                     | 10.450,31               | 10.450,31               | 100,00% |  |
| 8.2.2   | 92539  | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m²    | 42,33      | 160,84                        | 160,84                  | 160,84                        | 6.808,35                      | 6.808,35                | 6.808,35                | 100,00% |  |
| 8.2.3   | 94201  | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m²    | 39,42      | 68,98                         | 68,98                   | 68,98                         | 2.719,19                      | 2.719,19                | 2.719,19                | 100,00% |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |        |        |  |       |            |                               |                         |                               | 57.448,67                     | 57.448,67               | 57.448,67               | 100,00% |  |
| (CENTO E DEZOITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)   |        |        |  |       |            |                               |                         |                               |                               |                         |                         |         |  |
| B1+B2+B3+B4= 336.716,18   |        |        |  |       |            |                               |                         |                               |                               |                         |                         |         |  |
| VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO= 1.100.000,00  |        |        |  |       |            |                               |                         |                               |                               |                         |                         |         |  |
| SALDO LICITAÇÃO= 763.283,82   |        |        |  |       |            |                               |                         |                               |                               |                         |                         |         |  |
| OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. |        |        |  |       |            | EXECUÇÃO:                     |                         |                               | FISCAL:                       |                         |                         |         |  |

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matricula: 2004177

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP  
Rua Cicero Ferreira da Silva, SN  
Centro - CEP 55.330-000  
BOM CONSELHO - PE

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3