



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº12 - BM12 (CRECHE ARNALDO AMARAL)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM12 (CRECHE ARNALDO AMARAL)

REALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO LICITATÓRIO FME: Nº 001/2021
REGIÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021

PRazo: 12 MESES
INÍCIO DE SERVIÇO: 15/09/2021

EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI

CNPJ: 30.736.637/0001-01

Nº DO CONTRATO: 043/2021

FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR DA BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%

DESCONTO OFERTADO (K):	26,67%
VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	R\$ 1.500.000,00
VALOR CONTRATUAL	R\$ 1.100.000,00
ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 298.845,58
SAÍDO ATUAL DA LICITAÇÃO:	PE20210696982
Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210583722
Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
REGIME DO CONTRATO:	09/08/2023
DATA DE EMISSÃO:	16/06/2023 A 09/08/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	16/06/2023 A 09/08/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	16/06/2023 A 09/08/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			CENTRO INFANTIL ARNALDO AMARAL - BAIRRO PARMALAT - CIDADE									
1.1			ESQUADRIAS									
1.1.1	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	472,42	7,00	7,00	7,00	3.306,94	3.306,94	3.306,94	100,00%
1.1.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	98,38	14,00	14,00	14,00	1.377,32	1.377,32	1.377,32	100,00%
1.1.3	102154	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	152,96	0,84	0,84	0,84	128,48	128,48	128,48	100,00%
1.1.4	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	6,84	87,70	87,70	87,70	599,86	599,86	599,86	100,00%
1.2			PINTURA									
1.2.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	16,65	194,73	194,73	194,73	3.242,25	3.242,25	3.242,25	100,00%
1.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,47	486,83	486,83	486,83	7.531,26	7.531,26	7.531,26	100,00%

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP
Cicero Ferreira
Centro CEP: 5530-000
Bom Conselho - PE

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.100.000,00		
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		81.870,66		
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:		R\$		298.845,56		
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:				PE20210696982		
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:				PE20210583722		
V° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:				09/08/2023		
3DI BASE: --% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				16/06/2023 A 09/08/2023		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	16/06/2023 A 09/08/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	16/06/2023 A 09/08/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1.2.3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	15,47	331,02	331,02	331,02	5.120,87	5.120,87	5.120,87	100,00%
1.2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM JUNTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,87	1.444,70	1.444,70	1.444,70	20.037,98	20.037,98	20.037,98	100,00%
1.2.5	102204	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	8,68	32,42	32,42	32,42	281,40	281,40	281,40	100,00%
1.2.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,88	88,30	88,30	88,30	1.225,60	1.225,60	1.225,60	100,00%
1.2.7	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	39,70	230,72	230,72	230,72	9.159,58	9.159,58	9.159,58	100,00%
1.2.8	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	m²	20,54	19,12	19,12	19,12	392,72	392,72	392,72	100,00%
1.2.9	102508	SINAPI	PINTURA ÉPOXI (PISO ANFITEATRO - PAREDE VERMELHA - COMPLEMENTO ALVENARIA COBERTA PÁTIO NA COR CONCRETO)	m²	39,84	147,27	147,27	147,27	5.867,23	5.867,23	5.867,23	100,00%
1.3			COBERTA									
1.3.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	m²	50,75	182,66	182,66	182,66	9.269,99	9.269,99	9.269,99	100,00%
1.3.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - FECHAMENTO ENTRE MADEIRAMENTO E TELHAS NA COBERTA	m²	68,14	48,38	48,38	48,38	3.296,61	3.296,61	3.296,61	100,00%
1.3.3	87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	52,35	96,75	96,75	96,75	5.064,86	5.064,86	5.064,86	100,00%

Elizete Farias Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP: 5330-000
Bom Conselho / PE

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.100.000,00		
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		81.870,66		
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:		R\$		298.845,58		
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:				PE20210696982		
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:				PE20210583722		
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:				09/08/2023		
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				16/06/2023 A 09/08/2023		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	16/06/2023 A 09/08/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	16/06/2023 A 09/08/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1.3.4	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (COLOCADO PARA FECHAMENTO NA COBERTA DOS TUBOS COM AS RIPAS)	m³	673,90	1,45	1,45	1,45	977,15	977,15	977,15	100,00%
1.4			REVESTIMENTO									
1.4.1	4783	ORSE	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m²	36,18	3,00	3,00	3,00	108,54	108,54	108,54	100,00%
1.4.2	7593	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	43,94	1,12	1,12	1,12	49,21	49,21	49,21	100,00%
1.5			PAVIMENTAÇÃO									
1.5.1	101865	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	31,04	33,84	33,84	33,84	1.050,39	1.050,39	1.050,39	100,00%
1.5.2	9076	ORSE	CHAPA DE ALUMÍNIO PARA PISO	m²	131,10	0,38	0,38	0,38	49,81	49,81	49,81	100,00%
1.5.3	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	9,25	138,60	138,60	138,60	1.282,05	1.282,05	1.282,05	100,00%
1.6			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
1.6.1	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,48	10,00	10,00	10,00	104,80	104,80	104,80	100,00%
1.6.2	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,96	3,00	3,00	3,00	26,88	26,88	26,88	100,00%
1.6.3	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	83,47	16,00	16,00	16,00	1.335,52	1.335,52	1.335,52	100,00%
1.6.4	3688	ORSE	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR	un	20,78	3,00	3,00	3,00	62,34	62,34	62,34	100,00%
1.6.5	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 "	UN	113,47	8,00	8,00	8,00	907,76	907,76	907,76	100,00%

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP: 5330-000
Bom Conselho / PE

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.100.000,00		
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		81.870,66		
ORDEN DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:		R\$		298.845,56		
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:				PE20210696982		
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:				PE20210583722		
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:				09/08/2023		
BDI BASE: --% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				16/06/2023 A 09/08/2023		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	16/06/2023 A 09/08/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	16/06/2023 A 09/08/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1.6.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,63	2,00	2,00	2,00	13,26	13,26	13,26	100,00%
TOTAL GERAL									81.870,66	81.870,66	81.870,66	100,00%
						(OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)						
						BM01+BM02+BM03+BM04+BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12= 801.154,44						
						VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO= 1.100.000,00						
						SALDO LICITAÇÃO= 298.845,56						

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

EXECUÇÃO:

FISCAL:

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE

Suzana Cortez
Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3

BOM CONSELHO, 09 DE AGOSTO DE 2023

Felipe Forjaz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177