



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03

MANUTENÇÃO, REPAROS E CONCERTOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS - emergencial		5,00%	60.788,70
LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS		VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	R\$ 57.748,95
PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO DIRETO			R\$ 17.488,44
CONCORRÊNCIA:			R\$ -
PRAZO: 2 MESES			
ORDEM DE SERVIÇO: 20/04/2021			PE20210621013
EMPRESA: FENIX CONSTRUTORA EIRELLI			PE20210616642
CNPJ: 30.530.170/0001-49			EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
N° DO CONTRATO: 020/2021			28/04/2021
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO			29/05/2021 À 28/06/2021
BDI BASE: 26,41% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%			

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			ACUMULAD O INCLUINDO O PERÍODO	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)	
						PREVISTO	29/04/2021 a 18/05/2021	19/05/2021 a 28/06/2021		PREVISTO	29/04/2021 a 18/05/2021	19/05/2021 a 28/06/2021		
1.			INFRAESTRUTURA											
1.1	2624	ORSE	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	m	13,39	70,00			-	937,30	-	-	-	0,00%
1.2	2602	ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m²	61,54	938,40	284,18	193,63	938,40	49.232,00	17.488,44	11.915,80	57.748,95	117,30%
1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	46,35	-			-	695,25	-	-	-	0,00%
1.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	40,71	-			-	1.628,40	-	-	-	0,00%
1.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	105,12	-			-	5.256,00	-	-	-	0,00%
TOTAL GERAL										57.748,95	17.488,44	11.915,80	57.748,95	100,00%

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

EXECUÇÃO:

Fenix Construtora Eireli
Emanuel Melo Medeiros
Administrador

FISCAL:

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3

Bom Conselho, 28 de junho de 2021