

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO**

LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO - PE

PROCESSO LICITATÓRIO: N° 012/2022

TOMADA DE PREÇOS: N° 001/2022

PRAZO: 360 DIAS

INICIO: 26/07/2022

EMPRESA COLINAS SERVIÇOS URBANOS EIRELI

CNPJ: 26.561.742/0001-80

N° DO CTEF:

FONTE DE RECURSOS: PROPRIOS

BDI BASE: 24,23% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 24,23%

DESCONTO OFERTADO (K):

VALOR DO CONTRATO:

3.823.679,73

SALDO ANTERIOR:

2.762.304,82

**ESTA MEDIÇÃO:**

296.706,68

SALDO ATUAL:

2.465.598,14

N° DA ART DE EXECUÇÃO:

N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:

RÉGIME DO CONTRATO:

EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO

DATA DE EMISSÃO:

29/07/2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

18/03/2024 A 29/07/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUSTO.UNIT.	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			DESVIO (%)
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	267,89	12,00	-	-	3.214,68	-	-	0,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Ud	128.324,92	1,00	-	0,32	128.324,92	-	41.063,96	32,00%
2.0	CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO									
2.1	AVENIDA PROJETADA 01									
2.1.1	PAVIMENTAÇÃO									
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	0,42	1.355,23	-	1.355,26	569,19	-	569,20	100,00%
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1,25	8.360,39	-	8.360,41	10.450,48	-	10.450,50	100,00%
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,36	3.791,56	-	3.791,58	209.900,76	-	209.901,86	100,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	50,40	3.791,56	-	3.791,56	191.094,62	-	191.094,61	100,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	79,13	7.547,25	-	7.551,26	597.213,89	-	597.531,19	100,00%
2.1.2	ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE									
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	52,93	203,28	-	203,28	10.759,61	-	10.759,59	100,00%
2.2	SINALIZAÇÃO									
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00	-	-	176,80	-	-	0,00%
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	6,00	-	-	1.501,32	-	-	0,00%
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA	Ud	250,76	2,00	-	-	501,52	-	-	0,00%

Felipe Senório de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 60316

Martos Monteiro da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr: 240059

Lidjanne Correia Ferr  
Colinas Serviços Urbanos Eirel  
CNPJ 26 561 742/0001-80



2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	14,00	-	3.503,08	-	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	24,00	-	2.994,72	-	-	0,00%
<b>2.2</b>	<b>RUA PROJETADA 10</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	81,90	-	-	-	-	-
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1,25	573,30	-	34,39	-	-	0,00%
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,36	163,80	-	716,62	-	-	0,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	163,80	-	9.067,96	-	-	0,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	79,13	524,16	-	8.255,52	-	-	0,00%
<b>2.1.2</b>	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>								
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	12,29	-	41.476,78	-	-	0,00%
<b>2.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00	-	650,50	-	-	0,00%
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	2,00	-	176,80	-	-	0,00%
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,76	1,00	-	500,44	-	-	0,00%
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,76	1,00	-	250,76	-	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	250,22	2,00	-	500,44	-	-	0,00%
<b>2.3</b>	<b>RUA PROJETADA 11</b>								
<b>2.3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	240,30	-	-	-	-	-
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1,25	1.714,60	-	100,92	-	-	0,00%
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,36	480,60	-	2.143,25	-	-	0,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	480,60	-	26.606,01	-	-	0,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	79,13	1.570,42	-	24.222,24	-	-	0,00%
<b>2.1.2</b>	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>								
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	36,05	36,05	-	124.267,33	-	-	0,00%

Felipe Tenório de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 60316

Marlos Monteiro da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr: 240059

Lidjanne Correia Ferro  
Colinas Serviços Urbanos Eireli  
CNPJ 26 561 742/0001-80







2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,36	1.229,82	-	68.082,83	-	-	0,00%	
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	1.229,82	-	61.982,92	-	-	0,00%	
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	79,13	3.936,15	-	311.467,54	-	-	0,00%	
<b>2.1.2</b>	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>									
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	92,24	-	4.882,26	-	-	0,00%	
<b>2.1.2</b>	<b>DRENAGEM</b>									
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	320,75	564,91	564,91	564,91	181.194,88	181.194,88	181.194,88	100,00%
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	646,98	65,00	65,00	65,00	42.053,70	42.053,70	42.053,70	100,00%
<b>2.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>									
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00	-	176,80	-	-	0,00%	
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	6,00	-	1.501,32	-	-	0,00%	
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,76	10,00	-	2.507,60	-	-	0,00%	
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	10,00	-	2.502,20	-	-	0,00%	
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	28,00	-	3.493,84	-	-	0,00%	
<b>2.3</b>	<b>RUA VIDAL DE NEGREIROS</b>									
<b>2.3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	865,40	-	363,46	-	-	0,00%	
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1,25	6.086,40	-	7.608,00	-	-	0,00%	
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,36	2.093,84	-	115.914,98	-	-	0,00%	
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	2.093,84	-	105.529,53	-	-	0,00%	
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÉPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	79,13	5.567,16	-	440.529,37	-	-	0,00%	
<b>2.1.2</b>	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>									
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	129,81	-	6.870,84	-	-	0,00%	

Felipe Tenório de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 60316

Marlos Monteiro da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr: 240859

Lidjanne Correia Ferrão  
Colinas Serviços Urbanos Eireli  
CNPJ 26.561.742/0001-80



2.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>											
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00				-	-	-	-	
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	6,00				-	176,80	-	-	0,00%
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	12,00				-	1.501,32	-	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	20,00				-	3.002,64	-	-	0,00%
2.3	<b>RUA PROJETADA 13</b>							-	2.495,60	-	-	0,00%
2.3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							-		-	-	
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	91,00				-	38,22	-	-	0,00%
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1,25	546,00				-	682,50	-	-	0,00%
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	55,36	182,00				-	10.075,52	-	-	0,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	182,00				-	9.172,80	-	-	0,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	79,13	491,40				-	38.884,48	-	-	0,00%
2.1.2	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>							-		-	-	0,00%
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	13,65				-	722,49	-	-	0,00%
2.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>							-		-	-	0,00%
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00				-	176,80	-	-	0,00%
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	2,00				-	500,44	-	-	0,00%
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,76	2,00				-	501,52	-	-	0,00%
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	2,00				-	500,44	-	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	8,00				-	998,24	-	-	0,00%
2.3	<b>RUA PROJETADA 14</b>							-		-	-	0,00%
2.3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							-		-	-	
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	106,83				-	44,86	-	-	0,00%
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1,25	520,98				-	651,22	-	-	0,00%


Felipe Tenório de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 60316

Marios Monteiro da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr: 240059


Lidjanne Correia Ferro  
Colinas Serviços Urbanos Eireli  
CNPJ 26 561 742/0001-80



2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,36	213,66	-	11.828,21	-	-	0,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	213,66	-	10.768,46	-	-	0,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	79,13	456,88	-	36.152,91	-	-	0,00%
<b>2.1.2</b>	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>								
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	16,02	-	847,93	-	-	0,00%
<b>2.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00	-	176,80	-	-	0,00%
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	2,00	-	500,44	-	-	0,00%
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,76	2,00	-	501,52	-	-	0,00%
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	2,00	-	500,44	-	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	8,00	-	998,24	-	-	0,00%
<b>2.3</b>	<b>RUA PROJETADA 15</b>								
<b>2.3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	188,40	-	79,12	-	-	0,00%
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1,25	1.130,40	-	1.413,00	-	-	0,00%
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,36	376,80	-	20.859,64	-	-	0,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	376,80	-	18.990,72	-	-	0,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	79,13	1.017,36	-	80.503,69	-	-	0,00%
<b>2.1.2</b>	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>								
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	28,26	-	1.495,80	-	-	0,00%
<b>2.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00	-	176,80	-	-	0,00%

  
 Felipe Tenório de Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 60316

  
 Marcos Monteiro da Silva  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 e Mobilidade Urbana  
 Matr: 240059

  
 Lidjanne Correia Ferro  
 Colinas Serviços Urbanos Eireli  
 CNPJ 26.561.742/0001-80



2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	2,00	-	500,44	-	-	0,00%
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,76	1,00	-	250,76	-	-	0,00%
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	4,00	-	1.000,88	-	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	9,00	-	1.123,02	-	-	0,00%
<b>2.3</b>	<b>RUA PROJETADA 16</b>								
<b>2.3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	178,10	-	74,80	-	-	0,00%
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	1,25	1.071,09	-	1.338,86	-	-	0,00%
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	55,36	356,20	-	19.719,23	-	-	0,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	356,20	-	17.952,48	-	-	0,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	79,13	964,23	-	76.299,51	-	-	0,00%
<b>2.1.2</b>	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>								
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M <sup>3</sup>	52,93	26,72	-	1.414,28	-	-	0,00%
<b>2.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								
<b>2.2.1</b>	<b>PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM</b>	Ud	88,40	2,00	-	176,80	-	-	0,00%
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	2,00	-	500,44	-	-	0,00%
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,76	2,00	-	501,52	-	-	0,00%
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	4,00	-	1.000,88	-	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	10,00	-	1.247,80	-	-	0,00%
<b>2.3</b>	<b>RUA PROJETADA 01 - RAINHA ISABEL</b>								

Felipe Tenório de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 60316

Marlos Monteiro da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr: 740059

Lidjane Correia Ferro  
Colinas Serviços Urbanos Eireli  
CNPJ 26 561 742/0001-80



<b>2.3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018											
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M	0,42	345,85					-	145,25	-	0,00%
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M²	1,25	1.729,39					-	2.161,73	-	0,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	55,36	691,70					-	38.292,51	-	0,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M	50,40	691,70					-	34.861,68	-	0,00%
2.1.2	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>											
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	51,88					-	2.746,00	-	0,00%
<b>2.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>											
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00					-	-	-	-
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	4,00					-	176,80	-	0,00%
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,76	1,00					-	1.000,88	-	0,00%
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,76	1,00					-	250,76	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	250,22	4,00					-	1.000,88	-	0,00%
2.3	<b>RUA PROJETADA 02 - RAINHA ISABEL</b>											
2.3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018											
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M	0,42	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	59,22	59,22	59,22	100,00%
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M²	1,25	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	881,25	881,25	881,25	100,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	55,36	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	15.611,52	15.611,52	15.611,52	100,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M	50,40	282,00	-	-	-	-	14.212,80	-	-	0,00%
		M²	79,13	620,40	705,00							

Felipe Tenório de Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 60316

Marlos Monteiro da Silva  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 e Mobilidade Urbana  
 Matr: 240059

Lidianne Correia Ferro  
 55.786.614-80  
 Colinas de Fátima Urbanos Eirell  
 55.786.005-80  
 CNPJ 26.561.742/0001-11  
 113,64%



2.1.2	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>										
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	21,15	21,15	21,15	1.119,46	1.119,46	1.119,46	100,00%	
2.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>										
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00							
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	1,00			176,80	-	-	0,00%	
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,76	2,00			501,52	-	-	0,00%	
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	2,00			500,44	-	-	0,00%	
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	7,00			873,46	-	-	0,00%	
2.3	<b>RUA PROJETADA 03 - RAINHA ISABEL</b>										
2.3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	37,60			15,79	-	-	0,00%	
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1,25	188,00			235,00	-	-	0,00%	
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	55,36	75,20			4.163,07	-	-	0,00%	
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	75,20			3.790,08	-	-	0,00%	
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	79,13	165,44			13.091,26	-	-	0,00%	
2.1.2	<b>ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE</b>										
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	5,64			298,52	-	-	0,00%	
2.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>										
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00			176,80	-	-	0,00%	
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	2,00			500,44	-	-	0,00%	
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	4,00			499,12	-	-	0,00%	

Felipe Tenório de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 60316

Marlos Monteiro da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr: 240059

Lidjanne Correia Ferrão  
Colinas Serviços Urbanos Eirel  
CNPJ 26 561 742/0001-88



2.3	RUA PROJETADA 04 - RAINHA ISABEL									
2.3.1	PAVIMENTAÇÃO									
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	48,60						
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	1,25	243,00						
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	55,36	97,20						
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	97,20						
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	79,13	213,84						
2.1.2	ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE									
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M <sup>3</sup>	52,93	7,29						
2.2	SINALIZAÇÃO									
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00						
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	2,00						
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	4,00						
2.3	RUA PROJETADA 05 - RAINHA ISABEL									
2.3.1	PAVIMENTAÇÃO									
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	40,81						
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M <sup>2</sup>	1,25	179,56						
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	55,36	81,62						
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	81,62						
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M <sup>2</sup>	79,13	155,07						
2.1.2	ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE									


Felipe Tenório de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 60316


Marlos Monteiro da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr. 240059

Lidjane Correia Ferro  
Colinas Serviços Urbanos Eireli  
CNPJ 26.561.742/0001-80



2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	6,12	-	323,93	-	-	0,00%
2.2	SINALIZAÇÃO								
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00	-	176,80	-	-	0,00%
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	2,00	-	500,44	-	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	4,00	-	499,12	-	-	0,00%
2.3	RUA PROJETADA 06 - RAINHA ISABEL								
2.3.1	PAVIMENTAÇÃO								
2.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	71,51	-	30,03	-	-	0,00%
2.1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1,25	357,55	-	446,93	-	-	0,00%
2.1.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	55,39	143,02	-	7.921,87	-	-	0,00%
2.1.1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,40	143,02	-	7.208,20	-	-	0,00%
2.1.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	79,13	314,64	-	24.897,46	-	-	0,00%
2.1.2	ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
2.1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	52,93	10,73	-	567,93	-	-	0,00%
2.2	SINALIZAÇÃO								
2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Ud	88,40	2,00	-	176,80	-	-	0,00%
2.2.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,22	1,00	-	250,22	-	-	0,00%
2.2.1.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	Ud	250,76	1,00	-	250,76	-	-	0,00%
2.2.1.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	Ud	250,22	2,00	-	500,44	-	-	0,00%
2.2.1.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Ud	124,78	7,00	-	873,46	-	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.823.679,73</b>	<b>296.706,68</b>	<b>1.956.600,30</b>	<b>27,69%</b>

  
 Felipe Tenório de Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 60316

  
 Marlos Monteiro da Silva  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 e Mobilidade Urbana  
 Matr: 240059

  
 Lidjanne Correia  
 Colinas Serviços Urbanos Eirel  
 CNPJ 26.561.742/0001-80



OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

EXECUÇÃO:

FISCAL:

  
Felipe Tenório de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 60316

  
Marlos Monteiro da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matr: 240059

  
Lidjanne Correia Ferro  
Colinas Serviços Urbanos Eireli  
CNPJ 26 561 742/0001-80