

3.3	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	31,00	81,50	103,38	2.526,50	3.204,78	-
			TOTAL 31,00M							
3.4	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UND	1,00	398,00	504,86	398,00	504,86	-
			TOTAL = 1 UND							
III			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA 03					8.855,94	11.232,18	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					8,88	10,91	
1.4	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	24,80	0,35	0,44	8,68	10,91	
			TOTAL = 7,3 + 17,5 = 24,80M							
2.0			MOVIMENTO DE TERRAS							
2.1	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	99,20	2,17	2,75	215,26	272,80	
			TOTAL = 24,8*4 = 99,20M²							
3.0			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM							
3.1	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	99,20	63,50	80,54	8.632,00	10.948,47	
			TOTAL = 24,8*4 = 99,20M²					6.299,20	7.989,56	
3.2	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	57,60	40,50	51,37	2.332,80	2.958,31	
			PERÍMETRO X 2 = 24,8*2 = 49,60M							
			RECRAVA = 4*4 = 8,00M							
			TOTAL = 49,6 + 8 = 57,60M							
			TOTAL GERAL						180.860,05	61.196,38

ESTA MEDIÇÃO N.01 TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 61.196,38 (Sessenta e um mil, cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos)