

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - 07.02.2024

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA URS - UNIDADE BÁSICA TIPO 1
 LOCAL : BRUM - JAQUEIRA - PERNAMBUCO
 POSTO : 09471 944001222002
 PROGRAMA : REQUALIFICA SUS
 CONTRATADA : AGUIA ENGENHARIA E LOCAÇÃO L1

DATA : 07/02/2024
 PERÍODO : 27/11/2023 A 07/02/2024

VALOR CONTRATADO 837.912,36
 VALOR ADITIVO N.01 83.053,99
 VALOR REPROGRAMADO N.01 853.968,35
 VALOR ADITIVO N.02 16.171,30
 VALOR REPROGRAMADO N.02 885.846,99
 VALOR ACUMULADO 428.285,32
 SALDO DO CONTRATO 457.591,67
 % EXECUTADO 48,35%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM.	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		QUANTIDADE		VALORES TOTAL	
					REPROGRAMAÇÃO N.º 02			REPROGRAMAÇÃO 2 C/BDI (19,85%)		MEDIDO	ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO
1	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	CP - 1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50 X 3,00M TOTAL EXECUTADO = 1,00 UND	UND	1,00		1.645,55	70.392,51	1.645,55	1,00		70.392,51	1.645,55
1.1	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	04176/ORSSE	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M TOTAL EXECUTADO = 287,25M CONFORME FNS	M2	287,25		6,86	1.833,33		287,25		1.833,33	
1.2	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	98458	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal TOTAL EXECUTADO = 66,00M CONFORME FNS	M2	66,00		126,51	8.349,66		66,00		8.349,66	
1.3	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATE 0,15M TOTAL EXECUTADO = 0,15M CONFORME FNS	M2			0,41						
1.4	ORSE 05/2022- NAO DESONERADA	08416/ORSSE	INSTALUÇAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO PICANT OBRA OBRA.M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH/20CV EXCL FORN MEDIDOR TOTAL EXECUTADO = 1,00M CONFORME FNS	UND	1,00		1.664,04	1.664,04		1,00		1.664,04	
1.5	SEINFRA 05/2022- NAO DESONERADA	C2849	LIGAÇÃO DE ESGOTO TOTAL EXECUTADO = 1,00M CONFORME FNS	UND	1,00		196,11	196,11		1,00		196,11	
1.6	SEINFRA 05/2022- NAO DESONERADA	C2851	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA TOTAL EXECUTADO = 1,00M CONFORME FNS	UND	1,00		1.071,57	1.071,57		1,00		1.071,57	
1.7	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	93584	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA TOTAL EXECUTADO = 10,00M CONFORME FNS	M2	10,00		837,11	8.371,10		10,00		8.371,10	
1.8	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	93207	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO, SANITARIAS E ELTRICA TOTAL EXECUTADO = 40,00M CONFORME FNS	M2	40,00		1.086,23	43.449,20		40,00		43.449,20	
1.9	SEINFRA	C3855	SERVICO DE SONDAGEM ROTATIVA PARA RECONHECIMENTO DE SOLO (ADITIVO) VALOR: R\$ 306,67 DEFERACAO=837912,36/997700,66 = 0,8339 BDI = 19,85% VALOR ADOTADO=306,67*0,8339+1,1985 =R\$ 308,66 PROFUNDIDADE TOTAL=3,9+1,86+1,7+1,81+3,051 = 12,35M TOTAL EXECUTADO = 12,35M CONFORME FNS	M	12,35		308,66	3.811,95		12,35		3.811,95	
1.10	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	93358	MOVIMENTO DE TERRAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES TOTAL EXECUTADO = 61,83M CONFORME FNS	M3	61,83		80,92	5.003,28		61,83		5.003,28	
2	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	96995	REATERNO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO TOTAL EXECUTADO = 40,22M CONFORME FNS	M3	40,22		49,06	1.973,19		40,22		1.973,19	
2.1	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	101128	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE TOTAL EXECUTADO = 31,82M CONFORME FNS	M3	31,82		14,96	476,02		31,82		476,02	
2.2	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA												
2.3	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA												

308.667,00
 149,06
 476,02

2.4	ORSE 09/2022- NAO DESONERADA	0537/ORSE	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASI PAYMENTADA	TE 6 M3, RODOVA	M3	31,82	4,71	149,87		31,82	149,87
3											
3.1	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	C4460/SEINFRA	COBERTURA ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PARDE		M2	286,94	98,39	74.209,85		286,94	25.568,99
3.2	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	94441	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO		M2	286,94	37,53	28.229,15	259,88	286,94	25.568,99
3.3	ORSE 09/2022- NAO DESONERADA	08215/ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METALICA		M2	29,83	296,68	8.849,98		29,83	
3.4	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	94222	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)		M	26,83	42,57	1.142,15		26,83	
3.5	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	94228	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DESENV. 050M		M	59,88	96,67	5.788,59		59,88	
3.6	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	100327	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZAD		M	298,10	65,18	19.430,15		298,10	
4											
4.1	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	101173	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA FUNDAÇÃO		M	103,47	60,39	261.783,88	127.822,47	103,47	229.232,20
4.1.1	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA		ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO		M	103,47	60,39	6.246,55		103,47	6.246,55
			TOTAL DE SAPATAS = 42 UNID PROFUNDIDADE MEDIA = (3,9*1,86+1,73*1,81+3,05)/5 = 2,47M (CONFORME LAUDO DE SONDAGEM) TOTAL EXECUTADO=42*2,47 = 103,47M								
4.1.2	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	92792	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO		KG	256,03	13,43	3.438,48		256,03	3.438,48
			TOTAL EXECUTADO=QUANTI. 42*N. FERRAGENS*AL.TURA 2,47* PESO 0,617 = 256,03KG								
4.1.3	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	102719	LASTRO DE BRITA		M3	1,34	117,00	156,78		1,34	156,78
			ROTA EXECUTADO=6270,870,870,050 = 1,34M³								
4.1.4	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	96533	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES		M2	189,42	106,16	17.966,62		189,42	17.966,62
			FORMA DE SAPATAS=(0,6*0,3*4)*42 = 30,24M² FORMA TOCOS DE PILARES=(1,35*2+1,8*1,45)/4*(0,3*0,3*0,3*0,3+0,1*0,1*0,1*0,1)*42 = 53,76M² CINTA DE EMBASAMENTO=(15,85+5,85+1,85+2,6+2,8*1,9*4)+1,5*1,7*1,7)+(14,4+4,4+4+2,65+2,8*2,8*(3,5*3+1,5*1,7)+ 8*1,2*2,45+2,45+2,6*1,6+1,6*1,6*2,8+8*(3,5*9)))+(1,4*1,4*1,4*1,4+1,35*1,35*1,35*1,35*1,35+ +1,35*1,3*1,3*1,3*(3,6*4+1,2*(2,6+2,6*1,5+1,5*3*3+3*1,5*3*6+3*3*3))))*0,2*2 = 189,42M²								
			TOTAL EXECUTADO=6270,870,870,050 = 1,34M³								
4.1.5	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	92792	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO		KG	941,65	13,43	12.646,35		941,65	12.646,35
			FERRAGEM SAPTAS=(0,6*0,1*0,1*0,1+0,1*1*1+8)*42*0,617 = 248,77KG FERRAGEM TOCO DE PILARES=(4*1,35*2+1,8*1,45)/4*0,617 = 165,84KG FERRAGEM CINTAS DE EMBASAMENTO=(15,85+5,85+1,85+2,6+2,8*(3,5*3+1,5*1,7)+ +1,7)*(14,4+4,4+4+2,65+2,8*2,8*(3,5*3+1,5*1,7)+ +1,7)*(14,4+4,4+1,7*2,6*1,6+1,6*1,6*2,8+8*(3,5*9)))+(1,4*1,4*1,4*1,4+1,35*1,35*1,35*1,35*1,35+ +1,35*1,3*1,3*1,3*(3,6*4+1,2*(2,6+2,6*1,5+1,5*3*3+3*1,5*3*6+3*3*3))))*0,2*2 = 941,65KG TOTAL EXECUTADO=248,77+165,84+941,65 = 1.356,26KG								
4.1.6	SEINFRA 09/2022- NAO DESONERADA	92791	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO		KG	233,79	13,17	3.079,01		233,79	3.079,01
			PROF. MEDIA=(1,35*2+1,6*1,45)/4 = 1,60M ESTRIBOS TOCOS DE PILARES=(4*2*1,5)/0,2*(0,27*0,27*0,07*0,27*0,07*0,245 = 55,9KG ESTRIBOS CINTA DE EMBASAMENTO=(15,85+5,85+1,85+1,85+2,8*2,8*2,6 +1,7)*(14,4+4,4+4+2,65+2,8*2,8*(3,5*3+1,5*1,7)+ +1,7)*(14,4+1,4*1,4*1,4*1,4+1,35*1,35*1,35*1,35*1,35+ +1,35*1,3*1,3*1,3*(3,6*4+1,2*(2,6+2,6*1,5+1,5*3*3+3*1,5*3*6+3*3*3))))*0,2*2 = 177,89KG TOTAL EXECUTADO=55,9+177,89 = 233,79KG								

Adelberto Queiroz da Silva
Eng. Civil
CREA 20.788 / SP

7.1	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	95241	PISO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO e AREIA) ESPESSURA 7CM. PREPARO MANUAL)	M2		28,40	50.102,48	6.923,79	6.923,79		
7.1.1	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	87620	SERA REAPROVEITAVEL O CARPAMENTO DA LAJE INFERIOR COMO CONTRAPISO COMO BASE PARA REGULARRAZAO DO PISO REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MECANICO	M2	236,63	29,26	6.923,79	236,63	6.923,79		
7.1.2	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	87905	SANITARIO POD FEEL = 2,65M² SANITARIO POD MASC = 2,95M² RECEPCAO = 23,84M² CIRCULACAO = 46,13M² CONSULTORIO DIFERENCIADO = 9,10M² SALA DE MALACAO COL ETIVA = 6,47M² CONSUL TORIO ODONTOLOGICO = 20,47M² ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS = 14,00M² CONSULTORIO DIFERENCIADO = 9,80M² BANHEIRO POD = 5,95M² SALA DE OBSERVACAO=10,15M² SALA DE ATIVIDADES = 20,30M² SALA DE VAGINAS = 9,10M² SALA DE GINATIVOS = 9,10M² DML = 2,32M² SANITARIO POD = 3,04M² CONSULTORIO SANAVENHO = 9,80M² SALA DE ESTERILIZACAO = 5,04M² EXPURGO = 5,04M² ALMOXARIFADO = 2,90M² BANHEIRO FUNCIONARIO = 3,64M² DEP RESIDUOS COMUMS = 1,04M² DEP RESIDUOS CONTAMINADOS = 1,00M² DEP RESIDUOS RECIPI AVES = 1,80M² COPA = 4,50M² SALA ADMINISTRATIVA = 7,80M²								
7.1.3	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	94273	GUIA DE CONCRETO	M	29,90	50,63	1.513,83	-	-		
7.1.4	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	94281	SARLETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M²	11,96	48,88	584,60	-	-		
7.1.5	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	94281	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M²	234,35	46,41	10.876,18	-	-		
7.1.6	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	87251	RODAPE CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25	14,88	3.039,24	-	-		
7.1.7	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	88650	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45	98,70	2.709,31	-	-		
7.1.8	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	99895	PAREDES	M2	678,77	8,61	124.324,06	44.049,06	45.407,63		
7.1.9	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	87905	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,50CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04	8,61	5.844,20	367,34	3.162,82		
7.1.10	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	87905	EXECUTADO = 50% = 101,82M² CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,50CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04	8,61	7.740,73	899,14	899,04		
7.1.11	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	87531	EXECUTADO = 100% = 899,00M² EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1.2.8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1.577,81	35,83	56.532,93	946,68	946,68		
7.1.12	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	87267	EXECUTADO=1577,81+0,6 = 946,88M² REVESTIMENTO CERAMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18	70,80	15.517,94	946,68	33.919,54		
7.1.13	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	89497	EMASSAMENTO COMASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOES	M2	679,86	13,96	9.480,84	-	-		
7.1.14	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	89497	EMASSAMENTO COMASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOES	M2	679,86	13,96	9.480,84	-	-		
7.1.15	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	89497	EMASSAMENTO COMASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOES	M2	679,86	13,96	9.480,84	-	-		
TOTAL											

Assessoria Técnica de Engenharia Civil
ORCA 29.759 D/PE

7.1.16	SINAPI 09/2022- NAO	88489	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, ,	DEMAOS	M2	679,86	14,60	9.925,95	-	-
7.1.17	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	101965	PETTORIL DE GRANITO (JANELAS)		M	33,75	138,73	4.682,13	-	-
7.1.18	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	88431	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA		M2	690,13	21,14	14.589,34	-	-
7.3	DESONERADA							23.999,87		
7.1.19	SINAPI 09/2022- NAO	87382	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	ESPRESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93	6,20	1.772,76	-	-
7.1.20	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	90409	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA EM TETO, TRACO 1:2,8	(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	M2	285,93	35,65	10.193,40	-	-
7.1.21	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES	INTERNOS	M2	257,40	26,28	6.764,47	-	-
7.1.22	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	88488	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS	DEMAOS	M2	257,40	16,52	4.252,24	-	-
7.1.23	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	88431	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA		M2	35,21	21,14	744,33	-	-
7.1.24	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	96109	FORRO DE GESSO		M2	6,88	40,82	272,67	-	-
7.4	DESONERADA							2.541,87		
7.1.25	SINAPI 09/2022- NAO	87905	MURO DE FECHAMENTO DO RESERV, REAPROVEITAMENTO DE	AGUA	M2	38,76	8,61	333,72	-	-
7.1.26	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	87531	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO	E AREIA), ESPRESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,76	35,83	1.388,77	-	-
7.1.27	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	88431	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA EM PAREDE, TRACO 1:2,8	(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,76	21,14	819,38	-	-
8	DESONERADA							61.190,72		
8.1	SINAPI 09/2022- NAO	90851	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA,	0,80X2,10M, INCLUSO ADEULA 1A, ALZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UND	6,00	952,36	5.714,16	-	-
8.1.2	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	90852	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA,	0,90X2,10M, INCLUSO ADEULA 1A, ALZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UND	12,00	1.001,76	12.021,12	-	-
8.1.3	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	90852	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA,	1,00X2,10M, INCLUSO ADEULA 1A, ALZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UND	1,00	1.001,76	1.001,76	-	-
8.1.4	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	91308	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS	INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	19,00	146,85	2.790,15	-	-
8.1.5	DESONERADA ORSE 09/2022- NAO	03547/ORSE	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA,	0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADEULA 1A, ALZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00	650,04	650,04	-	-
8.1.6	DESONERADA ORSE 09/2022- NAO	08197/ORSE	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA,	0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADEULA 1A, ALZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00	635,21	635,21	-	-
8.1.7	DESONERADA ORSE 09/2022- NAO	08387/ORSE	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA,	1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADEULA 1A, ALZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00	1.021,74	1.021,74	-	-
8.1.8	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	102220	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS,	INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85	14,71	1.807,12	-	-
8.2	DESONERADA							20.567,60		
8.1.9	SINAPI 09/2022- NAO	94570	JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE		M2	28,38	286,89	8.135,20	-	-
8.1.10	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	100674	JANELA VENEZIANA ALUMINIO - FIXO		M2	1,60	587,67	940,49	-	-
8.1.11	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	91338	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1FZF,	COMPLETA - CONF. PROJETO	M2	12,43	810,00	7.582,30	-	-
8.1.12	DESONERADA ORSE 09/2022- NAO	13030/ORSE	BICILETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO		UND	1,00	3.708,61	3.708,61	-	-
8.3	DESONERADA							16.181,82		

Assinado digitalmente por
 Adilson Queiroz da Silva
 Eng. CIVIL
 CREA 20.780.001

8.1.13	SINAPI 05/2022- NAO	102181	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 F	CV1/CV2	M2	17,43	500,51	8.723,88	-	-
8.1.14	DESONERADA SINAPI 05/2022- NAO	102151	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 3MM		M2	29,24	153,71	4.494,48	-	-
8.1.15	DESONERADA ORSE 05/2022- NAO	01889/ORSE	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTOES		M2	2,94	691,36	1.963,46	-	-
9										
INSTALACOES ELÉTRICAS										
9.1	SEINFRA 05/2022- NAO	C378/SEINFRA	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO					54.588,27		
9.1.1	SEINFRA 05/2022- NAO	C378/SEINFRA	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO C/6 PROJETO		CJ	1,00	2.485,64	2.485,64		
9.2										
PONTOS ELÉTRICOS										
9.1.2	SINAPI 05/2022- NAO		LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOULETE TIPO PUSH-IN G-5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LAMPADAS - COMPLETA		UND	37,00	111,54	4.126,98	-	-
9.1.3	SINAPI 05/2022- NAO	97585	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/28W OU FC ELÉTRONICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA COM LAMPADAS - COMPLETA		UND	8,00	82,06	656,48	-	-
9.1.4	SINAPI 05/2022- NAO	97607	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENÇA E INDICAÇÃO DE SAÍDA		UND	3,00	29,44	88,32	-	-
9.1.5	DESONERADA ORSE 05/2022- NAO	04529/ORSE	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO		UND	2,00	1.370,38	2.740,76	-	-
9.1.7	DESONERADA NAO	101632	RELE FOTOELÉTRICO		UND	2,00	25,80	51,60	-	-
9.1.8	DESONERADA NAO	93137	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO		PT	68,00	170,41	11.587,88	-	-
9.1.9	DESONERADA NAO	91993	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR		UND	2,00	40,91	81,82	-	-
9.1.10	DESONERADA SINAPI 05/2022- NAO	91997	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"		UND	57,00	32,28	1.839,96	-	-
9.1.11	DESONERADA NAO	91993	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA		UND	2,00	40,91	81,82	-	-
9.1.12	DESONERADA NAO	93141	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA		PT	61,00	176,67	10.776,87	-	-
9.1.13	DESONERADA NAO	92023	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"		UND	15,00	44,66	669,90	-	-
9.1.14	DESONERADA NAO	92027	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"		UND	9,00	59,37	534,33	-	-
9.1.15	DESONERADA NAO	91969	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"		UND	2,00	72,43	144,86	-	-
9.1.16	DESONERADA NAO	91975	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"		UND	1,00	74,27	74,27	-	-
9.1.17	DESONERADA NAO	91954	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"		UND	2,00	23,40	46,80	-	-
9.1.18	DESONERADA NAO	92004	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"		UND	9,00	49,46	446,14	-	-
9.1.19	DESONERADA NAO	93128	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR		PT	29,00	143,89	4.172,81	-	-
9.3	DESONERADA		OPDG					1.704,34		

Assessoria Queiroz da Silva Neto
Eng. Civil

CRDA 20.759 DPEF


9.1.20	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	101878	PAINEL DE DISTRIBUÇÃO EM CHAPA DE AÇO 18U ARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI, COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROTEIDA DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	UND	1,00	643,89	643,89	-	-
9.1.21	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UND	1,00	467,91	467,91	-	-
9.1.22	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	101894	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UND	2,00	169,18	338,36	-	-
9.1.23	SEMIFRA 05/2022- NAO DESONERADA	C2059	PARA RAO TIPO VCL. 175V 45KA	UND	1,00	254,18	254,18	-	-
9.1.24	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	101878	PAINEL DE DISTRIBUÇÃO EM CHAPA DE AÇO 18USG. PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES. PINTURA EM EPOXI, COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROTEIDA DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UND	2,00	643,89	1.287,78	3.261,53	-
9.1.25	ORSE 05/2022- NAO DESONERADA	07871/ORSE	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)	UND	2,00	76,10	152,20	-	-
9.1.26	SEMIFRA 05/2022- NAO DESONERADA	C2059	PARA RAO TIPO VCL 40KA	UND	3,00	254,18	762,54	-	-
9.1.27	SEMIFRA 05/2022- NAO DESONERADA	101894	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UND	2,00	169,18	338,36	-	-
9.1.28	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	93655	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UND	10,00	14,51	145,10	-	-
9.1.29	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	93658	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UND	10,00	22,98	229,80	-	-
9.1.30	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	93662	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UND	5,00	67,17	335,85	-	-
9.5	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	98307	EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA PLACA 4X4 COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UND	11,00	46,48	511,28	7.617,64	-
9.1.32	ORSE 05/2022- NAO DESONERADA	006930/ORSE	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LOGICA	PT	11,00	149,58	1.645,38	-	-
9.1.33	ORSE 05/2022- NAO DESONERADA	COTAÇÃO	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA B	PT	41,00	38,07	418,77	-	-
9.1.34	ORSE 05/2022- NAO DESONERADA	00677/ORSE	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	PT	7,00	179,00	1.253,00	-	-
9.1.35	ORSE 05/2022- NAO DESONERADA	08682/ORSE	RACK 10US TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UND	1,00	591,80	591,80	-	-
9.1.36	ORSE 05/2022- NAO DESONERADA	07967/ORSE	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UND	1,00	495,04	495,04	-	-
9.1.37	ORSE 05/2022- NAO DESONERADA	10727/ORSE	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UND	1,00	313,23	313,23	-	-
9.1.38	ORSE 05/2022- NAO DESONERADA	12857/ORSE	PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UND	2,00	170,40	340,80	-	-
9.1.39	MERCADO SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	COTAÇÃO	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	PT	2,00	114,24	228,48	-	-
9.1.40	MERCADO SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	100591	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UND	1,00	220,71	220,71	-	-
9.1.41	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	101795	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO RT C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TPIF - COMPLETA	UND	3,00	533,05	1.599,15	-	-
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						92.180,71		5.781,99
10.1	LOUÇAS E AVARELHOS SANITARIOS						44.765,22		
10.1.1	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	95470	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	UND	1,00	274,28	274,28	-	-
10.1.2	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	100849	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UND	1,00	33,29	33,29	-	-
10.1.3	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	95471	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL. ASSENTO	UND	4,00	661,59	2.646,36	-	-

10.1.4	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	95544	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAÇO EM PLASTICO AL	UND	5,00	61,62	308,10	-	-	-
10.1.5	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	96942	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM. PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1". VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UND	13,00	238,63	3.102,19	-	-	-
10.1.6	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	95547	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL. VALVULAS E SIFÕES, CONE PROLETO	UND	1,00	682,59	682,59	-	-	-
10.1.7	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	95547	PORTA SABONETE LIQUIDO	UND	14,00	64,64	904,96	-	-	-
10.1.8	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	95542	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UND	14,00	49,42	691,88	-	-	-
10.1.9	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	88972	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 58X48CM INCL. ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1198 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1695 E SIFAO 1690 DE 1,1/4"X1,1/2"	UND	1,00	643,00	643,00	-	-	-
10.1.10	MERCADO DESONERADA	COTAÇÃO	BEBEDOURO DE PRESSAO EM INOX	UND	1,00	1.504,17	1.504,17	-	-	-
10.1.11	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	00011867	BANCADEA EM INOX COM 1 CUBA (CV/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROLETO	M	13,20	945,37	12.478,88	-	-	-
10.1.12	SINAPI - INSUMOS 06/2022- NAO DESONERADA	00011867	BANCADEA EM INOX	M	2,70	945,37	2.562,49	-	-	-
10.1.13	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	100864	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	18,20	669,48	12.184,53	-	-	-
10.1.14	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	13282/ORSSE	EXPURGO EM INOX	UND	1,00	2.023,89	2.023,89	-	-	-
10.1.15	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	C2502	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METALICO 1/2"X30CM	UND	13,00	167,01	2.171,13	-	-	-
10.1.16	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	86908	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UND	4,00	66,75	267,00	-	-	-
10.1.17	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	C2502	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADEA 1/2" OU 3/4" PARA P/AS	UND	10,00	167,01	1.670,10	-	-	-
10.1.18	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	100860	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UND	2,00	93,99	187,98	-	-	-
10.1.19	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	COTAÇÃO	CADEIRA ESCAMOTAVEL PARA BANHO - PADRAO PNE	UND	1,00	428,40	428,40	-	-	-
10.1.20	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	102615	REAPROVEITAMENTO DE AGUAS FLUVIAS	UND	1,00	1.226,14	2.934,94	-	-	-
10.1.21	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	99630	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")	UND	1,00	124,40	124,40	-	-	-
10.1.22	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	94796	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4	UND	1,00	34,06	34,06	-	-	-
10.1.23	SINAPI INSUMOS - 05/2022- NAO DESONERADA	00003909	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UND	1,00	9,16	9,16	-	-	-
10.1.24	MERCADO DESONERADA	COTAÇÃO	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1	UND	1,00	75,20	75,20	-	-	-
10.1.25	MERCADO DESONERADA	COTAÇÃO	FREIO D'AGUA Ø100	UND	1,00	114,24	114,24	-	-	-
10.1.26	SINAPI 09/2022- NAO DESONERADA	86982	SIFAO LADRAO Ø100	UND	1,00	20,45	20,45	-	-	-
10.1.27	MERCADO DESONERADA	COTAÇÃO	SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BOIA AUTOMÁTICA DE NIVEL E VALVULA SOLENÓIDE	UND	1,00	209,43	209,43	-	-	-
10.1.28	MERCADO DESONERADA	COTAÇÃO	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1"	UND	1,00	295,11	295,11	-	-	-
10.1.29	MERCADO DESONERADA	COTAÇÃO	BOIA AUTOMATICA DE MINIMO	UND	1,00	44,54	44,54	-	-	-
10.1.30	MERCADO DESONERADA	COTAÇÃO	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMATICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 18mca 2,000 l/h	UND	1,00	598,81	598,81	-	-	-
10.1.31	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	94496	REGISTRO GAVETA 1,1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAÇÃO	UND	1,00	83,08	83,08	-	-	-
10.1.32	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	89353	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAÇÃO	UND	1,00	39,37	39,37	-	-	-
10.1.33	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	94495	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAÇÃO	UND	1,00	60,95	60,95	-	-	-
10.1.34	SINAPI 05/2022- NAO DESONERADA	89985	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UND	2,00	69,00	178,00	-	-	-
METALS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS										
					11.236,24	69,00	178,00	-	-	-

Eng. Civil

20.759 DPE

10.1.35	SINAPI 05/2022- NAO	99635	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, AÇAE	170 EM METAL CROMADO	UND	6,00	397,93	2.387,58	-	-	-
10.1.36	DESONERADA SINAPI 05/2022- NAO	89987	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES		UND	18,00	93,75	1.500,00	-	-	-
10.1.37	DESONERADA SINAPI 05/2022- NAO	102617	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILINDRICO, CAPACIDADE 5.000L		UND	2,00	3.193,24	6.386,48	-	-	-
10.1.38	DESONERADA SINAPI 05/2022- NAO	94796	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"		UND	1,00	34,06	34,06	-	-	-
10.1.39	DESONERADA SINAPI - INSUMOS 09/2022- NAO	00003909	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"		UND	1,00	9,16	9,16	-	-	-
10.1.40	DESONERADA SINAPI 05/2022- NAO	89353	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO		UND	2,00	39,37	78,74	-	-	-
10.1.41	DESONERADA SINAPI 05/2022- NAO	89491	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA		UND	9,00	73,58	662,22	-	-	-
10.1.42	DESONERADA SINAPI 05/2022- NAO	89957	PONTOS DE AGUA FRIA 3/4"		PT	34,00	136,37	4.704,58	-	-	-
10.1.43	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	89957	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"		UND	6,00	138,37	830,22	-	-	-
10.1.44	DESONERADA ORSE 05/2022- NAO	01678/ORSE	PONTO DE ESGOTO DN 50		UND	34,00	114,57	3.895,38	-	-	-
10.1.45	DESONERADA ORSE 05/2022- NAO	016883/ORSE	PONTO DE ESGOTO DN 100		PT	6,00	117,82	708,92	-	-	708,92
10.5	DESONERADA		REDE EXTERNA		UND	18,00	608,08	10.945,44	-	-	5.075,07
10.1.46	ORSE 05/2022- NAO	048893/ORSE	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNO COM BARBA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1-4) E=2 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 18MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO		UND	18,00	608,08	10.945,44	-	-	5.075,07
10.1.47	SINAPI 09/2022- NAO	89511	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M	30,40	44,32	1.347,32	-	-	-
10.1.48	DESONERADA SINAPI 09/2022- NAO	89512	TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M	152,50	70,98	10.824,45	-	-	71,50
11	DESONERADA		REDE AR COMPRIMIDO		M	30,00	483,79	14.513,70	-	-	-
11.1	ORSE 09/2022- NAO	12211/ORSE	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES		M	30,00	483,79	14.513,70	-	-	-
11.2	DESONERADA SINAPI - INSUMOS 09/2022- NAO	00011748	VALVULA ESFERA LATAO CROMADO 1/2"		UND	1,00	48,74	48,74	-	-	-
11.3	DESONERADA MERCADO		POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPL A RETENÇÃO		UND	10,00	199,92	1.999,20	-	-	-
11.4	DESONERADA MERCADO		FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"x1/2" BELL-AIR		UND	2,00	190,40	380,80	-	-	-
12.1	SEINFRA 05/2022- NAO	C4629	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL, ENGASTADO NO SOLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMERICO, DIMENSÃO 150X277CM		M2	1,16	486,86	564,75	-	-	-
12.2	SINAPI - INSUMOS 05/2022, NAO COMPOSIÇÃO*	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORRIDO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 80X41CM		UND	2,00	319,49	638,98	-	-	-
12.3	SINAPI - INSUMOS 05/2022, NAO COMPOSIÇÃO*	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORRIDO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM, DIM 40X50CM		UND	3,00	199,68	599,04	-	-	-
12.4	SEINFRA 09/2022- NAO	C4629	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMERICO, DIM 150X290CM		M2	0,90	486,86	438,17	-	-	-
12.5	DESONERADA SINAPI - INSUMOS 09/2022, NAO COMPOSIÇÃO*	00037558	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "8" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORRIDO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X10CM		UND	20,00	19,96	399,20	-	-	-

Assinado eletronicamente pelo(a) 
 519. Civil
 29/09/2022 15:59:09

12.6	SINAPI - INSUMOS 09/2022- NÃO DESONERADA - COMPOSIÇÃO M	00037588	PLACA DE INDICAÇÃO 7" EM PVC ADESIVADO COM RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 20X5CM - compressor e resíduos	SIVO POLIMÉRICO	UND	4,00	9,97	39,88						
13			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA		UND	1,00	190,40	2.181,33						
13.1	ORSE 05/2022- NÃO	02410/ORSE	BANCO DE CONCRETO CURVO		UND	1,00	606,06	190,40						
13.2	DESONERADA ORSE 05/2022- NÃO	08464/ORSE	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO		M2	309,26	2,36	729,83						
13.3	DESONERADA ORSE 09/2022- NÃO	02450/ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M3	39,58	16,55	655,04						
13.4	SINAPI 09/2022- NÃO DESONERADA	101151	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM					885.846,99					85.924,91	428.265,32

ESTA MEDIÇÃO N.06, TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 85.924,91 (OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

MEDIÇÃO 1 61.815,51
MEDIÇÃO 2 70.186,98
MEDIÇÃO 3 33.313,60
MEDIÇÃO 4 76.790,53
MEDIÇÃO 5 100.233,79
MEDIÇÃO 6 85.924,91
TOTAL 428.265,32


Assessorio Queiroz de Silva Neto
Eng. CIVIL
CRA 20.759 DPE