



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de uma praça localizada na Rua Euclides da Cunha, no município de Garanhuns/PE

Município: Garanhuns/PE

Início: 08/04/2024

Prazo: 120 dias + 120 dias após o 1º Termo Aditivo

Valor do contrato (após o 2º Termo Aditivo): R\$ 212.534,84

Empresa Executora: LM Construções, Locações e Serviços LTDA.

Nº do Contrato Licitado: 042/2024

Período: 16/09/2024 a 01/10/2024

Execução da obra: 100,00%

Medição Nº: 03

Saldo acumulado: R\$ 212.534,84

Esta medição: R\$ 42.024,82

Saldo atual: R\$ 0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	Preço Unitário c/ BDI	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)			
						Quant. Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Medido no período	Acumulado incluindo período		
1			Serviços Preliminares												
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	290,80	6,00	6,00	6,00	53.927,91	1.744,80	1.744,80	0,00%	53.927,91	100,00%	
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	955,85	12,00	12,00	12,00	11.470,22	30.857,41	30.857,41	0,00%	11.470,22	100,00%	
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	126,46	244,00	244,00	244,00	9.855,48	6.202,07	6.202,07	0,00%	6.202,07	100,00%	
1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	61,60	160,00	160,00	160,00	1.197,41	1.905,49	1.905,49	0,00%	1.197,41	100,00%	
2			Demolição e Remoção												
2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	133,64	8,96	8,96	8,96	1.905,49	93,12	93,12	0,00%	1.905,49	100,00%	
2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	12,14	156,96	156,96	156,96	108,33	2.706,32	2.706,32	0,00%	108,33	100,00%	
2.3	7228	ORSE	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	un	23,28	4,00	4,00	4,00	191,40	3.317,08	3.317,08	0,00%	191,40	100,00%	
2.4	9182	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	m²	69,44	1,56	1,56	1,56	2.302,00	1.015,08	1.015,08	0,00%	2.302,00	100,00%	
2.5	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,65	109,79	109,79	109,79	759,69	42.411,70	42.411,70	0,00%	759,69	100,00%	
2.6	3242	ORSE	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - REV. 01	un	191,40	1,00	1,00	1,00	645,73	645,73	645,73	0,00%	645,73	100,00%	
3			Movimentação de terra												
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	96,54	23,85	23,85	23,85	599,97	599,97	599,97	0,00%	599,97	100,00%	
3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	58,54	17,34	17,34	17,34	10,11	10,11	10,11	0,00%	10,11	100,00%	
4			Pisos												
4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	70,69	599,97	599,97	599,97	645,73	645,73	645,73	0,00%	645,73	100,00%	
4.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	63,87	10,11	10,11	10,11	-	-	-	0,00%	-	100,00%	

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARÃES 0965425479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARÃES 0965425479, o=BR, ou=CP, email=atyla@pe.gov.br
Reason: I am the author of this document
Location: Caruaru-PE

Araldo José de Siqueira Neto
Port. 692 / 2024 - 698 / 2024 - GP
Sec. de Infraestrutura, Obras e
Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de uma praça localizada na Rua Euclides da Cunha, no município de Garanhuns/PE

Município: Garanhuns/PE
 Empresa Executora: LM Construções, Locações e Serviços LTDA. Medição Nº : 03
 Nº do Contrato Licitado: 042/2024 Saldo acumulado: R\$ 212.534,84
 Início: 08/04/2024 Período: 16/09/2024 a 01/10/2024 Esta medição: R\$ 42.024,82
 Prazo: 120 dias + 120 dias após o 1º Termo Aditivo Valor do contrato (após o 2º Termo Aditivo): R\$ 212.534,84 Execução da obra: 100,00% Saldo atual: R\$ 0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	Preço Unitário c/ BDI	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						Quant. Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Medido no período	Acumulado incluindo período
4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	58,95	139,86	139,86	139,86	8.244,75	-	8.244,75	0,00%	100,00%
4.4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_06/2022	m²	18,79	19,01	19,01	19,01	357,20	357,20	357,20	100,00%	100,00%
4.5	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	188,08	2,14	2,14	2,14	402,49	402,49	402,49	100,00%	100,00%
5			Alvenaria e Estruturas de Concreto						49.273,62	904,65	49.273,62	1,84%	100,00%
5.1			Alvenaria						849,83	-	849,83	0,00%	100,00%
5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	96,54	0,61	0,61	0,61	59,28	-	59,28	0,00%	100,00%
5.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	37,43	1,65	1,65	1,65	61,76	-	61,76	0,00%	100,00%
5.1.3	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	90,56	4,42	4,42	4,42	400,64	-	400,64	0,00%	100,00%
5.1.4	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	8,29	4,10	4,10	4,10	33,99	-	33,99	0,00%	100,00%
5.1.5	87794	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS, LAJES DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	50,32	4,10	4,10	4,10	206,31	-	206,31	0,00%	100,00%
5.1.6	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	3,47	2,66	2,66	2,66	9,23	-	9,23	0,00%	100,00%
5.1.7	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	20,26	2,66	2,66	2,66	53,89	-	53,89	0,00%	100,00%
5.1.8	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,30	2,66	2,66	2,66	24,74	-	24,74	0,00%	100,00%
5.2			Bancos de Concreto e Madeira						44.568,18	1.093,80	44.568,18	2,03%	100,00%
5.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	96,54	11,33	11,33	11,33	1.093,80	-	1.093,80	0,00%	100,00%

Arnaldo José de Sousa Neto
 Port. 052/2024 - 699 / 2024 - GP
 Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1




PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de uma praça localizada na Rua Euclides da Cunha, no município de Garanhuns/PE

Município: Garanhuns/PE
 Empresa Executora: LM Construções, Locações e Serviços LTDA. Medição Nº : 03
 Nº do Contrato Licitado: 04/22/2024 Saído acumulado: R\$ 212.534,84
 Período: 16/09/2024 a 01/10/2024 Esta medição: R\$ 42.024,82
 Valor do contrato (após o 1º Termo Aditivo) R\$ 212.534,84 Execução da obra: 100,00% Saído atual: R\$ 0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	Preço Unitário c/ BDI	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						Quant. Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Medido no período	Acumulado incluindo período
5.22	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	37,43	32,34	32,34	32,34	1.210,49	-	1.210,49	0,00%	100,00%
5.23	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	213,01	135,34	135,34	135,34	28.828,13	-	28.828,13	0,00%	100,00%
5.24	96257	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	217,92	1,18	1,18	1,18	257,15	-	257,15	0,00%	100,00%
5.25	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	537,07	20,72	20,72	20,72	11.127,02	-	11.127,02	0,00%	100,00%
5.26	100066	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019	KG	9,63	119,10	119,10	119,10	1.146,95	-	1.146,95	0,00%	100,00%
5.27	CP 0017	Próprio	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO APARELHADO, C/ PEÇA EM MADEIRA SERRADA 14CM X 25CM	m²	120,62	7,50	7,50	7,50	904,65	904,65	904,65	100,00%	100,00%
5.3			Drenagem						3.855,60		3.855,60	0,00%	100,00%
5.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	96,54	1,05	1,05	1,05	101,37	-	101,37	0,00%	100,00%
5.3.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	37,43	4,20	4,20	4,20	157,21	-	157,21	0,00%	100,00%
5.3.3	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	90,56	4,33	4,33	4,33	392,40	-	392,40	0,00%	100,00%
5.3.4	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	8,29	4,20	4,20	4,20	34,82	-	34,82	0,00%	100,00%
5.3.5	87794	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	50,32	4,20	4,20	4,20	211,34	-	211,34	0,00%	100,00%
5.3.6	103001	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	246,54	12,00	12,00	12,00	2.958,47	-	2.958,47	0,00%	100,00%
6			Instalações Elétricas						29.722,47	27.386,23	29.722,47	92,14%	100,00%


Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1


Arraio José de Siqueira Neto
 Port. nº 2024-630/2024 - GP
 Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Digitally signed by ATYLA SOSTENES
 GUMARAES:0665425479
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUMARAES:0665425479
 PKCS7 object: Rfc822/PF, AI
 Reason: I am the author of this document
 Location: Curitiba, PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de uma praça localizada na Rua Euclides da Cunha, no município de Garanhuns/PE

Município: Garanhuns/PE
 Início: 08/04/2024
 Prazo: 120 dias + 120 dias após o 1º Termo Aditivo
 Valor do contrato (após o 2º Termo Aditivo): R\$ 212.534,84

Empresa Executora: LM Construções, Locações e Serviços LTDA. Medição Nº: 03
 Nº do Contrato Licitado: 042/2024 Saldo acumulado: R\$ 212.534,84
 Período: 16/09/2024 a 01/10/2024 Esta medição: R\$ 42.024,82
 Execução da obra: 100,00% Saldo atual: R\$ 0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	Preço Unitário c/ BDI	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						Quant. Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Medido no período	Acumulado incluindo período
6.1	12222	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	141,87	1,00	1,00	141,87	141,87	-	141,87	0,00%	100,00%
6.2	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	183,17	1,00	1,00	183,17	183,17	-	183,17	0,00%	100,00%
6.3	362	ORSE	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	m	8,26	8,00	8,00	66,08	66,08	-	66,08	0,00%	100,00%
6.4	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	m	14,82	46,33	46,33	686,61	686,61	-	686,61	0,00%	100,00%
6.5	371	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	un	2,89	16,00	16,00	46,24	46,24	-	46,24	0,00%	100,00%
6.6	12903	ORSE	POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	un	2.466,23	4,00	4,00	9.864,92	9.864,92	9.864,92	9.864,92	100,00%	100,00%
6.7	336	ORSE	POSTE EM AÇO CARBONO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=8,00M, D=148MM (BASE) E D=60MM (TOPO) REF. 1008/B, INCL. BASE CONCRETO	un	1.808,43	2,00	2,00	3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	100,00%	100,00%
6.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	156,70	8,00	8,00	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	100,00%	100,00%
6.9	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	894,61	8,00	8,00	7.156,88	7.156,88	7.156,88	7.156,88	100,00%	100,00%
6.10	2975	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELETRICO EM POSTE	un	54,81	4,00	4,00	219,24	219,24	219,24	219,24	100,00%	100,00%
6.11	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	173,18	7,00	7,00	1.212,26	1.212,26	-	1.212,26	0,00%	100,00%
6.12	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	un	41,29	7,00	7,00	289,03	289,03	289,03	289,03	100,00%	100,00%
6.13	681	ORSE	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)	un	5,86	7,00	7,00	41,02	41,02	41,02	41,02	100,00%	100,00%
6.14	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3,91	133,44	133,44	521,75	521,75	521,75	521,75	100,00%	100,00%
6.15	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6,32	46,33	46,33	292,81	292,81	292,81	292,81	100,00%	100,00%

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUMARAES 086426479
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUMARAES 086426479 c=BR
 Reason: I am the author of this document
 Location: Caruaru-PE


Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro-Civil
 CREA/PE 182220995-1


Arnaldo José de Siqueira Neto
 Port. 692 / 2023 - 699 / 2024 - GP
 Sec. de Infraestrutura, Obras e
 Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de uma praça localizada na Rua Euclides da Cunha, no município de Garanhuns/PE

Município: Garanhuns/PE

Início: 08/04/2024

Prazo: 120 dias + 120 dias após o 1º Termo Aditivo

Valor do contrato (após o 2º Termo Aditivo): R\$ 212.534,84

Empresa Executora: LM Construções, Locações e Serviços LTDA.

Medição Nº: 03

Saldo acumulado: R\$ 212.534,84

Esta medição: R\$ 42.024,82

Saldo atual: R\$ 0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	Preço Unitário c/ BDI	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						Quant. Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Medido no período	Acumulado incluindo período
6.15	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	8,87	5,10	5,10	5,10	45,24	45,24	45,24	100,00%	100,00%
6.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	12,47	3,00	3,00	3,00	37,41	37,41	37,41	100,00%	100,00%
6.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	13,14	1,00	1,00	1,00	13,14	13,14	13,14	100,00%	100,00%
6.19	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	16,21	1,00	1,00	1,00	16,21	16,21	16,21	100,00%	100,00%
6.20	CP01 - DR 10A	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 10 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30MA	un	557,62	3,00	3,00	3,00	1.672,86	1.672,86	1.672,86	100,00%	100,00%
6.21	7744	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30MA	un	406,29	1,00	1,00	1,00	406,29	406,29	406,29	100,00%	100,00%
6.22	8312	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	un	238,03	1,00	1,00	1,00	238,03	238,03	238,03	100,00%	100,00%
6.23	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	451,71	1,00	1,00	1,00	451,71	451,71	451,71	100,00%	100,00%
6.24	332	ORSE	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	994,17	1,00	1,00	1,00	994,17	994,17	994,17	100,00%	100,00%
6.25	98861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	671,24	0,38	0,38	0,38	255,07	255,07	255,07	100,00%	100,00%
7			Instalações Hidráulicas						2.446,02	356,48	2.446,02	14,57%	100,00%
7.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,93	52,33	52,33	52,33	676,63	-	676,63	0,00%	100,00%
7.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	9,81	22,00	22,00	22,00	215,82	-	215,82	0,00%	100,00%
7.3	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	12,05	2,00	2,00	2,00	24,10	-	24,10	0,00%	100,00%
7.4	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	13,48	7,00	7,00	7,00	94,36	-	94,36	0,00%	100,00%
7.5	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	22,04	1,00	1,00	1,00	22,04	-	22,04	0,00%	100,00%


Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1


Arnaldo José de Siqueira Neto
 Port. 692 / 2024 - 699 / 2024 - 03
 Sec. de Infraestrutura, Obras e
 Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES.0865452479
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES.0865452479 o=BR
 Reason: I am the author of this document
 Location: Caruaru/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de uma praça localizada na Rua Euclides da Cunha, no município de Garanhuns/PE


Município: Garanhuns/PE	Empresa Executora: LM Construções, Locações e Serviços LTDA	Medição Nº: 03
Início: 08/04/2024	Nº do Contrato Licitado: 042/2024	Saldo acumulado: R\$ 2.12.534,84
Prazo: 120 dias + 120 dias após o 1º Termo Aditivo	Período: 16/09/2024 a 01/10/2024	Esta medição: R\$ 42.024,82
Valor do contrato (após o 2º Termo Aditivo): R\$ 212.534,84	Execução da obra: 100,00%	Saldo atual: R\$ 0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)		
					Preço Unitário c/ BDI	Quant. Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Medido no período	Acumulado incluindo período
7.6	8975	ORSE	ASPESSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	un	96,66	10,00	10,00	966,60	966,60	-	966,60	0,00%	100,00%
7.7	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	11,27	0,81	0,81	9,13	9,13	-	9,13	0,00%	100,00%
7.8	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,16	1,00	1,00	7,16	7,16	-	7,16	0,00%	100,00%
7.9	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,37	10,00	10,00	73,70	73,70	-	73,70	0,00%	100,00%
7.10	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	138,52	1,00	1,00	138,52	138,52	138,52	138,52	100,00%	100,00%
7.11	8473	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL D = 200MM	m	88,80	0,36	0,36	31,97	31,97	31,97	31,97	100,00%	100,00%
7.12	CP 0020 - Cap 200mm	Próprio	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 200 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	185,99	1,00	1,00	185,99	185,99	185,99	185,99	100,00%	100,00%
8			Accessórios e Brinquedos da Praça					7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	100,00%	100,00%
8.1	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	un	1.226,50	6,00	6,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	7.359,00	100,00%	100,00%
9			Pintura dos Bancos					2.966,04	2.966,04	2.966,04	2.966,04	100,00%	100,00%
9.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	3,24	96,51	96,51	312,78	312,78	312,78	312,78	100,00%	100,00%
9.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017	m²	23,97	26,70	26,70	639,90	639,90	639,90	639,90	100,00%	100,00%
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	12,35	96,51	96,51	1.192,27	1.192,27	1.192,27	1.192,27	100,00%	100,00%
9.4	95628	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_11/2016	m²	16,02	26,70	26,70	427,77	427,77	427,77	427,77	100,00%	100,00%
9.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	14,73	26,70	26,70	393,32	393,32	393,32	393,32	100,00%	100,00%

Digitally signed by ATYLA SOSTENES
GUMARAES:08654525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUMARAES:08654525479
c=BR o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A1
Reason: I am the author of this document
Location: Caruaru-PE


Pabito Luiz Rodrigues
 Engenheiro-Civil
 CREA-PE 182220995-1


 Arnaldo José de Siqueira Neto
 Ped. 692 / 2024 - 699 / 2024 - GP
 Sec. de Infraestrutura, Obras e
 Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma de uma praça localizada na Rua Euclides da Cunha, no município de Garanhuns/PE

Município: Garanhuns/PE

Início: 08/04/2024

Prazo: 120 dias + 120 dias após o 1º Termo Aditivo

Valor do contrato (após o 2º Termo Aditivo): R\$ 212.534,84

Empresa Executora: LM Construções, Locações e Serviços LTDA.

Medição Nº: 03

Saldo acumulado: R\$ 212.534,84

Esta medição: R\$ 42.024,82

Saldo atual: R\$ 0,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Discriminação dos Serviços	Unid.	Preço Unitário c/ BDI	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)		
						Quant. Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo período	Medido no período	Acumulado incluindo período	
10			Tratamento da Madeira											
10.1	7638	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MADEIRA BRUTA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE PICHÉ EXTRA (VEDACIT OU SIMILAR) E REFORÇO DO IMUNIZANTE CARBOLINEUM EXTRA (VEDACIT OU SIMILAR)	m²	38,00	41,60	41,60	41,60	1.580,80	1.580,80	1.580,80	100,00%	100,00%	
10.2	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOIS, AF_01/2021	m²	21,65	41,60	41,60	41,60	900,64	900,64	900,64	100,00%	100,00%	
11			Serviços Finais											
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	4,46	622,72	622,72	622,72	2.777,33	2.777,33	2.777,33	100,00%	100,00%	
Total									212.534,84	42.024,82	212.534,84	19,77%	100,00%	

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Atestado José de Siqueira Neto
Port. 692 / 2024 - 039 / 2024 - 000
Sec. de Infraestrutura, Obras e
Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479, o=ICP-Brasil
Reason: I am the author of this document
Location: Garanhuns-PE