

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA SITUADA ENTRE A RUA DAS ORQUÍDEAS E A RUA FRANCISCO DA SILVA, NO BAIRRO DE MANOEL CHÉU

Município: Garanhuns/PE

Início: 28/11/2024

Prazo após o 1º TA: 360 dias

Valor do contrato após 1º TA: R\$ 187.639,70

Empresa Executora: Unione Construções LTDA

Nº do Contrato Licitado: 176/2024

Período: 07/06/2025 a 13/08/2025

Execução da obra: 97,94%

Medição Nº : 04

Saldo acumulado:

Esta medição:

Saldo atual:

R\$ 183.779,06

R\$ 64.721,90

R\$ 3.860,64

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - CONTRATO Nº 176

ITEM	CODIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)				EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	282,44	6,00		6,00	R\$ 1.694,64	R\$ -	R\$ 1.694,64	0,00%	100,00%	
1.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	79,70	379,45		379,45	R\$ 30.242,17	R\$ -	R\$ 30.242,17	0,00%	100,00%	
1.3	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	3,90	573,03		573,03	R\$ 2.234,82	R\$ -	R\$ 2.234,82	0,00%	100,00%	
1.4	Próprio	CP-01	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	M	10,33	169,73		169,73	R\$ 1.753,27	R\$ -	R\$ 1.753,27	0,00%	100,00%	
1.5	Próprio	CP-02	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	0,60	573,03		573,03	R\$ 343,82	R\$ -	R\$ 343,82	0,00%	100,00%	
1.6	Próprio	CP-09	REMOÇÃO DE POSTE GALVANIZADO SIMPLES SEM REAPROVEITAMENTO (REF. ORSE 7768)	UN	55,82	5,00		5,00	R\$ 279,12	R\$ -	R\$ 279,12	0,00%	100,00%	
1.7	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	276,10	2,00		2,00	R\$ 552,20	R\$ -	R\$ 552,20	0,00%	100,00%	
1.8	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	262,62	2,00		2,00	R\$ 525,24	R\$ -	R\$ 525,24	0,00%	100,00%	
2 CAIXA DE PASSAGEM E BANCOS														
2.1 BANCOS														
2.1.1	Próprio	CP-03	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,70 M PARA PASSAGEM ELÉTRICA	UD	535,02	27,00		27,00	R\$ 14.445,54	R\$ -	R\$ 14.445,54	0,00%	77,78%	
2.2 BANCOS														
2.2.1	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	117,06	87,74		87,74	R\$ 10.270,26	R\$ -	R\$ 10.270,26	0,00%	100,00%	
2.2.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,17	85,71		85,71	R\$ 357,39	R\$ -	R\$ 357,39	0,00%	100,00%	
2.2.3	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,85	68,63		68,63	R\$ 1.636,71	R\$ -	R\$ 1.636,71	0,00%	100,00%	

11/06/2025
Rodrigo J. B. Xavier
CREA - 27.926 D/PE

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1


ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)				EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
2.2.4	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	23,85	47,25		47,25	R\$ 1.126,91	R\$ -	R\$ 1.126,91			0,00%	100,00%
2.2.5	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	M2	38,88	19,85		19,85	R\$ 771,57	R\$ -	R\$ 771,57			0,00%	100,00%
3.0			PISO												
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	72,72	46,53		46,53	R\$ 3.383,71	R\$ -	R\$ 3.383,71			0,00%	100,00%
3.2	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	M2	68,08	215,36	118,45	215,36	R\$ 14.661,51	R\$ 8.063,88	R\$ 14.661,51			55,00%	100,00%
3.3	SINAPI(A)	96995	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	44,08	102,58		102,58	R\$ 4.521,70	R\$ -	R\$ 4.521,70			0,00%	100,00%
3.4	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	M2	75,12	246,32	147,79	246,32	R\$ 18.503,56	R\$ 11.101,98	R\$ 18.503,56			60,00%	100,00%
3.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	45,72	169,73		169,73	R\$ 7.759,87	R\$ -	R\$ 7.759,87			0,00%	100,00%
3.6	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS, AF_01/2024	M	44,46	91,89		91,89	R\$ 4.085,43	R\$ -	R\$ 4.085,43			0,00%	100,00%
3.7	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	M2	24,05	92,95	92,95	92,95	R\$ 2.235,45	R\$ 2.235,45	R\$ 2.235,45			100,00%	100,00%
3.8	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018	M2	4,08	92,95	92,95	92,95	R\$ 379,24	R\$ 379,24	R\$ 379,24			100,00%	100,00%
3.9	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	M3	414,22	0,52		0,52	R\$ 214,57	R\$ -	R\$ 214,57			0,00%	100,00%
3.10	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	449,06	3,19		3,19	R\$ 1.432,05	R\$ -	R\$ 1.432,05			0,00%	100,00%
3.11	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	250,97	3,71		3,71	R\$ 931,35	R\$ -	R\$ 931,35			0,00%	100,00%
3.12	SINAPI	97094	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2021	M2	0,58	384,32		384,32	R\$ 222,91	R\$ -	R\$ 222,91			0,00%	100,00%
3.13	SINAPI	104658	PISO PODOATIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	M3	122,82	2,70	2,70	2,70	R\$ 331,62	R\$ 331,62	R\$ 331,62			100,00%	100,00%
3.14	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	45,18	60,17		60,17	R\$ 2.718,31	R\$ -	R\$ 2.718,31			0,00%	100,00%
3.15	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	KMM3	2,17	1.203,36		1.203,36	R\$ 2.615,24	R\$ -	R\$ 2.615,24			0,00%	100,00%
4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
4.1	Próprio	CP-04	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 6 MM² E DISJUNTOR DR 32A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E MURETA)	UD	2.541,50	1,00		1,00	R\$ 2.541,50	R\$ -	R\$ 2.541,50			0,00%	100,00%
4.2	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	131,55	13,00	13,00	13,00	R\$ 1.710,15	R\$ 1.710,15	R\$ 1.710,15			100,00%	100,00%
4.3	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	16,20	81,28		81,28	R\$ 1.316,74	R\$ -	R\$ 1.316,74			0,00%	100,00%

UNIMAC CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 04.719.929/0001-26
 Rodrigo J. B. Xavier
 CREIA - 27.926 D/PE

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
4.4	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,54	66,82		66,82	R\$ 837,92	R\$ -	R\$ 837,92	0,00%	100,00%
4.5	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,48	343,86	343,86	343,86	R\$ 1.196,63	R\$ 1.196,63	R\$ 1.196,63	100,00%	100,00%
4.6	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,40	269,73	269,73	269,73	R\$ 1.456,54	R\$ 1.456,54	R\$ 1.456,54	100,00%	100,00%
4.7	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,11	5,10	5,10	5,10	R\$ 41,36	R\$ 41,36	R\$ 41,36	100,00%	100,00%
4.8	SINAPI	101632	REIÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	34,51	10,00	10,00	10,00	R\$ 345,10	R\$ 345,10	R\$ 345,10	100,00%	100,00%
4.9	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,54	1,00		1,00	R\$ 19,54	R\$ -	R\$ 19,54	0,00%	100,00%
4.10	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,26	13,00		13,00	R\$ 211,38	R\$ -	R\$ 211,38	0,00%	100,00%
4.11	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,49	2,00	2,00	2,00	R\$ 24,98	R\$ 24,98	R\$ 24,98	100,00%	100,00%
4.12	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,03	1,00	1,00	1,00	R\$ 13,03	R\$ 13,03	R\$ 13,03	100,00%	100,00%
4.13	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,59	1,00	1,00	1,00	R\$ 15,59	R\$ 15,59	R\$ 15,59	100,00%	100,00%
4.14	Próprio	CP-05	DPS 20KA - (175 - 275 V)	UN	88,87	2,00	2,00	2,00	R\$ 177,74	R\$ 177,74	R\$ 177,74	100,00%	100,00%
4.15	Próprio	CP-06	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS DE LED 200W, MONTADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO CIRCULAR, CHUIMBAADOR DE AÇO E FLAÇÃO - H=9M	UN	4.331,97	3,00	3,00	3,00	R\$ 12.995,91	R\$ 12.995,91	R\$ 12.995,91	100,00%	100,00%
4.16	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,57	28,00		28,00	R\$ 323,96	R\$ -	R\$ 323,96	0,00%	100,00%
4.17	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,02	23,00		23,00	R\$ 230,46	R\$ -	R\$ 230,46	0,00%	100,00%
4.18	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	108,22	1,00		1,00	R\$ 108,22	R\$ -	R\$ 108,22	0,00%	100,00%
4.19	Próprio	COM-REPR 4	POSTE DECORATIVO EM AÇO GALVANIZADO, COM 3M/4M	UN	504,55	10,00	10,00	10,00	R\$ 5.045,50	R\$ 5.045,50	R\$ 5.045,50	100,00%	100,00%
4.20	Próprio	COM-REPR 1	Luminária decorativa simples externa, ref. CM-200/3, c/ chapéu refletor em alumínio, pintado em epóxi, c/ difusor acrílico leitoso, inclusive lâmpada em led (Luminária/ Tecnolux ou similar)	UN	804,60	10,00	10,00	10,00	R\$ 8.046,00	R\$ 8.046,00	R\$ 8.046,00	100,00%	100,00%
4.21	Próprio	COM-REPR 2	CHUIMBAADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO, 4x6 CM COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM BASE SINAPI 73855/001)	UN	174,98	10,00		10,00	R\$ 1.749,80	R\$ -	R\$ 1.749,80	0,00%	100,00%


 H&C Construções
 CNPJ: 04.719.929/0001-26
 Rodrigo J. B. Xavier
 CREA - 27.926 D/PE


 Pablo Luiz Rodrigues
 Engenharia Civil
 CREA/PE 182220995-1

ITEM	CODIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
4.22	Próprio	COM-CHATA 3/16" (COM BASE SINAPI 73932/001)	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" GRADE DE FERRO EM BARRA	M2	518,12	0,18	0,18	0,18	R\$ 90,67	R\$ 90,67	R\$ 90,67	100,00%	100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
5.1	SINAPI	89356	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,79	88,83		88,83	R\$ 1.757,95	R\$ -	R\$ 1.757,95	0,00%	100,00%
5.2	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,39	2,00		2,00	R\$ 18,78	R\$ -	R\$ 18,78	0,00%	100,00%
5.3	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,87	9,00		9,00	R\$ 88,83	R\$ -	R\$ 88,83	0,00%	100,00%
5.4	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,03	2,00		2,00	R\$ 10,06	R\$ -	R\$ 10,06	0,00%	100,00%
5.5	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM. X 3/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,04	7,00		7,00	R\$ 35,28	R\$ -	R\$ 35,28	0,00%	100,00%
5.6	SINAPI	89385	LULA SOLDÁVEL E COM ROSCA. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,04	7,00		7,00	R\$ 42,28	R\$ -	R\$ 42,28	0,00%	100,00%
5.7	SINAPI	89395	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,76	6,00		6,00	R\$ 64,56	R\$ -	R\$ 64,56	0,00%	100,00%
5.8	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA. PVC. ROSCÁVEL. COM BORBOLETA. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	22,61	1,00		1,00	R\$ 22,61	R\$ -	R\$ 22,61	0,00%	100,00%
5.9	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,26	7,00		7,00	R\$ 148,82	R\$ -	R\$ 148,82	0,00%	100,00%
5.10	SINAPI	96102	CAIXA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	130,40	1,00		1,00	R\$ 130,40	R\$ -	R\$ 130,40	0,00%	100,00%
6.0	EQUIPAMENTOS												
6.1	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1212,29	5,00		5,00	R\$ 6.061,45	R\$ 6.061,45	R\$ 6.061,45	100,00%	100,00%
6.2	Próprio	CP-08	JARDINEIRO DE CONCRETO	UN	177,24	15,00		15,00	R\$ 2.658,60	R\$ 886,20	R\$ 2.658,60	33,33%	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
7.1	SINAPI(A)	9537	LMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3,65	573,03		573,03	R\$ 2.091,56	R\$ 2.091,56	R\$ 2.091,56	100,00%	100,00%
7.2	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA. *40" CM X *60" CM	UN	650,51	1,00		-	R\$ 650,51	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.3	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2". GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4"., FIXADO COM CHIMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019. PS	M	452,97	6,00		6,00	R\$ 2.717,81	R\$ -	R\$ 2.717,81	0,00%	100,00%
7.4	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	19,61	5,10		5,10	R\$ 100,01	R\$ 100,01	R\$ 100,01	100,00%	100,00%
7.5	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	14,76	60,445		60,445	R\$ 892,17	R\$ 892,17	R\$ 892,17	100,00%	100,00%
7.6	SINAPI	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,03	63,445		63,445	R\$ 763,24	R\$ 763,24	R\$ 763,24	100,00%	100,00%


CNPJ: 04.719.929/0001-26


Rodrigo J. B. Xavier
CREA - 27.926 D/PE

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
~~CREAPE 182220995-1~~

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04 - CONTRATO N° 176

ITEM	CODIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE				FINANCEIRO (R\$)				EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
7.7	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_09/2021	M	1,40	261,62	261,62	261,62	R\$ 366,27	R\$ 366,27	R\$ 366,27	100,00%	100,00%		
7.8	SINAPI	100579	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	45,61	6,35	6,35	6,35	R\$ 289,62	R\$ 289,62	R\$ 289,62	100,00%	100,00%		
Total									R\$ 187.639,70	R\$ 64.721,90	R\$ 183.779,06	34,49%	97,94%		


 Rodolfo J. B. Xavier
 CREA - 27.926 D/PE


 Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1