

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 01/17/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85
CONTRATO: Nº 099/2024	VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79
PRazo: 10 (dez) meses	ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03
INICIO: 03/05/2024	SALDO: R\$ 989.003,82
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP	DATA: 05/09/2025
CNPJ: 12.087.161/0001-43	PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

ITEM		TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL				PERCENTAGEM		
						CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT - C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	PERCENTAGEM
1.0				LOTE 1 - DISTRITO DE SÃO PEDRO							R\$ 2.608.297,61	R\$ 1.524.958,74	R\$ 701.293,79	R\$ 2.276.252,53	85,35%
1.1				SERVIÇO PRELIMINARES							R\$ 19.613,47	R\$ 1.110,33	R\$ -	R\$ 1.110,33	5,66%
1.1.1		103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	-	-	-	R\$ 280,65	R\$ 1.683,90	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
1.1.2		99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.775,87	2.775,87	-	-	R\$ 0,40	R\$ 1.110,34	R\$ 1.110,33	R\$ -	R\$ 1.110,33	100,00%
1.1.3		99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	1.384,09	-	-	-	R\$ 4,82	R\$ 6.671,31	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
1.1.4		93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	-	-	-	R\$ 845,66	R\$ 10.147,92	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
1.2				DEMOLIÇÃO							R\$ 31.901,28	R\$ 277,89	R\$ 31.623,39	R\$ 31.901,28	100,00%
1.2.1		16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	11,26	11,26	-	-	R\$ 24,68	R\$ 277,89	R\$ 277,89	R\$ -	R\$ 277,89	100,00%
1.2.2		101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	520,95	-	520,95	-	R\$ 60,55	R\$ 31.543,52	R\$ -	R\$ 31.543,52	R\$ 31.543,52	100,00%
1.2.3		100983	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,68	-	1,68	-	R\$ 8,25	R\$ 13,86	R\$ -	R\$ 13,86	R\$ 13,86	100,00%
1.2.4		95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35,30	-	35,30	-	R\$ 1,87	R\$ 66,01	R\$ -	R\$ 66,01	R\$ 66,01	100,00%
1.3				DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 994.782,26	R\$ -	R\$ 663.769,12	R\$ 663.769,12	66,73%
1.3.1				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 217.730,94	R\$ -	R\$ 217.730,94	R\$ 217.730,94	100,00%
1.3.1.1		100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.125,88	-	13.125,88	-	R\$ 2,34	R\$ 30.714,55	R\$ -	R\$ 30.714,55	R\$ 30.714,55	100,00%
1.3.1.2		90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	570,51	-	570,51	-	R\$ 10,38	R\$ 5.921,89	R\$ -	R\$ 5.921,89	R\$ 5.921,89	100,00%
1.3.1.3		102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.182,15	-	2.182,15	-	R\$ 9,32	R\$ 20.337,63	R\$ -	R\$ 20.337,63	R\$ 20.337,63	100,00%
1.3.1.4		101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	236,71	-	236,71	-	R\$ 5,52	R\$ 1.306,63	R\$ -	R\$ 1.306,63	R\$ 1.306,63	100,00%
1.3.1.5		101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	775,45	-	775,45	-	R\$ 2,67	R\$ 2.070,45	R\$ -	R\$ 2.070,45	R\$ 2.070,45	100,00%
1.3.1.6		101572	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	442,45	-	442,45	-	R\$ 16,83	R\$ 7.446,43	R\$ -	R\$ 7.446,43	R\$ 7.446,43	100,00%
1.3.1.7		101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	2.442,38	-	2.442,38	-	R\$ 24,33	R\$ 59.423,10	R\$ -	R\$ 59.423,10	R\$ 59.423,10	100,00%

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:0984385240
0

Assinado de
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570321
3213487
3487

forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570321
3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE	VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85
CONCORRÊNCIA: 011/2023	VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79
CONTRATO: Nº 089/2024	ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03
PRazo: 10 (dez) meses	SALDO: R\$ 989.003,82
INÍCIO: 03/05/2024	DATA
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP	
CNPJ: 12.087.161/0001-43	PERÍODO: 12/02/2025 À 05/09/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
1.3.1.8	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	45,39	-	45,39	R\$ 21,36	R\$ 969,53	R\$ -	R\$ 969,53	100,00%
1.3.1.9	C01	Composição	COLCHÃO DE AREIA	M3	136,80	-	136,80	R\$ 149,86	R\$ 20.500,84	R\$ -	R\$ 20.500,84	100,00%
1.3.1.10	93382	SINAPI	REATERIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.792,61	-	1.792,61	R\$ 23,83	R\$ 42.717,89	R\$ -	R\$ 42.717,89	100,00%
1.3.1.11	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	348,20	-	348,20	R\$ 8,08	R\$ 2.813,45	R\$ -	R\$ 2.813,45	100,00%
1.3.1.12	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.494,89	-	10.494,89	R\$ 2,24	R\$ 23.508,55	R\$ -	R\$ 23.508,55	100,00%
1.3.2			DRENAGEM						R\$ 777.031,32	R\$ -	R\$ 446.038,18	57,40%
1.3.2.1	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	9,39	-	9,39	R\$ 143,27	R\$ 1.345,30	R\$ -	R\$ 1.345,30	100,00%
1.3.2.2	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,26	-	30,26	R\$ 384,73	R\$ 11.641,92	R\$ -	R\$ 11.641,92	100,00%
1.3.2.3	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	131,06	-	131,06	R\$ 465,34	R\$ 60.987,46	R\$ -	R\$ 60.987,46	100,00%
1.3.2.4	92829	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	184,61	-	-	R\$ 657,18	R\$ 121.321,99	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.3.2.5	92831	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	137,00	-	-	R\$ 929,92	R\$ 127.399,04	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.3.2.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	308,82	-	308,82	R\$ 28,31	R\$ 8.742,69	R\$ -	R\$ 8.742,69	100,00%
1.3.2.7	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPa, UTILIZANDO COIHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	205,85	-	205,85	R\$ 124,76	R\$ 25.681,84	R\$ -	R\$ 25.681,84	100,00%
1.3.2.8	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	122,40	-	122,40	R\$ 34,68	R\$ 4.244,83	R\$ -	R\$ 4.244,83	100,00%
1.3.2.9	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COIHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	411,79	-	411,79	R\$ 3,85	R\$ 1.585,39	R\$ -	R\$ 1.585,39	100,00%
1.3.2.10	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	193,32	-	193,32	R\$ 23,51	R\$ 4.544,95	R\$ -	R\$ 4.544,95	100,00%

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:098438524
00

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570321
3213487
3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INICIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TERMINO: 06/11/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA: 05/09/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025


DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385
2400



Assinado de forma
digital por GILSON
AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de
GILDO VIEIRA
forma digital por
DA COSTA
GILDO VIEIRA DA
JUNIOR:4570
3213487
COSTA
JUNIOR:4570321
3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 01/11/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 06/11/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA: 05/09/2025

QUANT.

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

P. UNIT. C/BDI CONTRATO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO



GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO AURELIO BARRETO DUARTE:098438524 52400 00

Assinado de GILDO VIEIRA forma digital por DA COSTA GILDO VIEIRA DA JUNIOR:4570 COSTA 3213487 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 06/11/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA

05/09/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	PERCENTAGEM
1.4.2.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M		26,14	26,14			R\$ 57,19	R\$ 1.494,94	R\$ 1.494,94		R\$ 1.494,94	100,00%
1.4.2.1.3	10233	ORSE	SABRIETA DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2		234,51	234,51			R\$ 111,88	R\$ 26.236,97	R\$ 26.236,97		R\$ 26.236,97	100,00%
1.4.2.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2		1.875,32	1.875,32			R\$ 94,34	R\$ 176.917,68	R\$ 176.917,68		R\$ 176.917,68	100,00%
1.4.2.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM		8.228,59	8.228,59			R\$ 1,66	R\$ 13.659,45	R\$ 13.659,45		R\$ 13.659,45	100,00%
1.4.2.1.6	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM		1.371,28	1.371,28			R\$ 0,68	R\$ 932,46	R\$ 932,46		R\$ 932,46	100,00%
1.4.2.1.7	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M		96,84	96,84			R\$ 52,76	R\$ 5.109,27	R\$ 5.109,27		R\$ 5.109,27	100,00%
1.4.2.1.8	C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M		782,04	782,04			R\$ 4,39	R\$ 3.433,15	R\$ 3.433,15		R\$ 3.433,15	100,00%
1.4.2.2			SINALIZAÇÃO			-	-				R\$ 1.312,84	R\$ -		R\$ -	0,00%
1.4.2.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN		2,00	2,00			R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -		R\$ -	0,00%
1.4.2.2.2	5213855	SICRO3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN		2,00	2,00			R\$ 357,18	R\$ 714,36	R\$ -		R\$ -	0,00%
1.4.2.2.3	5213444	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PEQUENA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN		2,00	2,00			R\$ 216,35	R\$ 432,70	R\$ -		R\$ -	0,00%
1.4.3			RUA REINALDO RODRIGUES CARDOSO			-	-				R\$ 193.819,19	R\$ 192.506,35		R\$ 192.506,35	99,32%
1.4.3.1			PAVIMENTAÇÃO			-	-				R\$ 192.506,35	R\$ 192.506,35		R\$ 192.506,35	100,00%
1.4.3.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M		483,97	483,97			R\$ 61,46	R\$ 29.744,79	R\$ 29.744,79		R\$ 29.744,79	100,00%
1.4.3.1.2						-	-				R\$ -	R\$ -		R\$ -	0,00%
1.4.3.1.3	10233	ORSE	SABRIETA DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2		150,74	150,74			R\$ 111,88	R\$ 16.864,79	R\$ 16.864,79		R\$ 16.864,79	100,00%
1.4.3.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2		1.356,49	1.356,49			R\$ 94,34	R\$ 127.971,26	R\$ 127.971,26		R\$ 127.971,26	100,00%
1.4.3.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM		5.878,53	5.878,53			R\$ 1,66	R\$ 9.758,35	R\$ 9.758,35		R\$ 9.758,35	100,00%
1.4.3.1.6	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM		979,65	979,65			R\$ 0,68	R\$ 666,16	R\$ 666,16		R\$ 666,16	100,00%
1.4.3.1.7	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M		80,17	80,17			R\$ 52,76	R\$ 4.229,76	R\$ 4.229,76		R\$ 4.229,76	100,00%

GILSON AURELIO BARRETO
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

GILDO VIEIRA
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213
3213487 487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 01/11/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

TERMINO: 06/11/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIÇÃO:

R\$ 701.293,79

ACUMULADO:

R\$ 3.237.683,03

SALDO:

R\$ 989.003,82

DATA:

05/09/2025

PERÍODO:

12/02/2025 À 05/09/2025

PREÇO TOTAL

ACUMULADO ANTERIOR

CONTRATO

ACUMULADO MEDIDO

P. UNIT. C/BDI CONTRATO

QUANT.

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO MEDIDO

UNID.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM

TABELA

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

1.4.3.1.8

C03

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

502,59

4,39

R\$ 2.206,37

R\$ 2.206,37

R\$ 2.206,37

100,00%

1.4.3.2

C04

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

UN

2,00

82,89

R\$ 165,78

R\$ 165,78

R\$ 165,78

100,00%

1.4.3.2.1

C03

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN

2,00

357,18

R\$ 714,36

R\$ 714,36

R\$ 714,36

100,00%

1.4.3.2.2

C03

PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN

2,00

216,35

R\$ 432,70

R\$ 432,70

R\$ 432,70

100,00%

1.4.3.2.3

C03

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016

M

307,50

61,46

R\$ 18.898,95

R\$ 18.898,95

R\$ 18.898,95

100,00%

1.4.4.1

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016

M

12,05

57,19

R\$ 689,13

R\$ 689,13

R\$ 689,13

100,00%

1.4.4.1.1

94274

SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020

M2

95,81

111,88

R\$ 10.719,22

R\$ 10.719,22

R\$ 10.719,22

100,00%

1.4.4.1.2

101169

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020

M3XKM

3.115,33

1,66

R\$ 5.171,44

R\$ 5.171,44

R\$ 5.171,44

100,00%

1.4.4.1.3

95877

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020

M3XKM

519,17

0,68

R\$ 353,03

R\$ 353,03

R\$ 353,03

100,00%

1.4.4.1.4

4960

ORSE

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

46,63

52,76

R\$ 2.460,19

R\$ 2.460,19

R\$ 2.460,19

100,00%

1.4.4.1.5

C03

COMPOSIÇÃO

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M

M

319,55

4,39

R\$ 1.402,82

R\$ 1.402,82

R\$ 1.402,82

100,00%

1.4.4.2

C04

COMPOSIÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

UN

2,00

82,89

R\$ 165,78

R\$ 165,78

R\$ 165,78

100,00%

1.4.4.2.1

5213855

SICR03

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN

5,00

357,18

R\$ 1.785,90

R\$ 1.785,90

R\$ 1.785,90

100,00%

1.4.4.2.2

5213444

SICR03

PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN

5,00

216,35

R\$ 1.081,75

R\$ 1.081,75

R\$ 1.081,75

100,00%

1.4.5

1.4.5.1

PAVIMENTAÇÃO

RUA MARIA DE LOURDES JULIAO

UN

109,368,55

R\$ 106.335,12

R\$ 106.335,12

R\$ 106.335,12

100,00%

GILSON AURELIO BARRETO
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:0984385 DUARTE:09843852
2400 400

Assinado de
GILDO VIEIRA forma digital por
DA COSTA GILDO VIEIRA
JUNIOR:4570 DA COSTA
3213487 JUNIOR:4570321
3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

GNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 06/11/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

DATA

05/09/2025

R\$ 4.226.686,85

R\$ 701.293,79

R\$ 3.237.683,03

R\$ 989.003,82

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
1.4.5.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	317,27	317,27	317,27	R\$ 61,46	R\$ 19.499,41	R\$ 19.499,41	R\$ -	100,00%
1.4.5.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	10,05	10,05	10,05	R\$ 57,19	R\$ 574,75	R\$ 574,75	R\$ -	100,00%
1.4.5.1.3	10233	ORSE	SARIETA DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	98,16	98,16	98,16	R\$ 111,88	R\$ 10.982,14	R\$ 10.982,14	R\$ -	100,00%
1.4.5.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	698,20	698,20	698,20	R\$ 94,34	R\$ 65.868,18	R\$ 65.868,18	R\$ -	100,00%
1.4.5.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.105,87	3.105,87	3.105,87	R\$ 1,66	R\$ 5.155,74	R\$ 5.155,74	R\$ -	100,00%
1.4.5.1.6	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	517,61	517,61	517,61	R\$ 0,68	R\$ 351,97	R\$ 351,97	R\$ -	100,00%
1.4.5.1.7	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	46,74	46,74	46,74	R\$ 52,76	R\$ 2.466,00	R\$ 2.466,00	R\$ -	100,00%
1.4.5.1.8	C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	327,32	327,32	327,32	R\$ 4,39	R\$ 1.436,93	R\$ 1.436,93	R\$ -	100,00%
1.4.5.2			SINALIZAÇÃO						R\$ 3.031,43	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.5.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.5.2.2	5213855	SICR03	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	5,00	5,00	R\$ 357,18	R\$ 1.785,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.5.2.3	5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	5,00	5,00	R\$ 216,35	R\$ 1.081,75	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.6			RUA EMÍLIA ALANA PEREIRA DA SILVA CÂNDIDO						R\$ 161.253,56	R\$ 161.087,75	R\$ -	99,90%
1.4.6.1			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 161.087,78	R\$ 161.087,75	R\$ -	100,00%
1.4.6.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	479,53	479,53	479,53	R\$ 61,46	R\$ 29.471,91	R\$ 29.471,91	R\$ -	100,00%
1.4.6.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	6,26	6,26	6,26	R\$ 57,19	R\$ 358,00	R\$ 358,00	R\$ -	100,00%
1.4.6.1.3	10233	ORSE	SARIETA DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	145,71	145,71	145,71	R\$ 111,88	R\$ 16.302,03	R\$ 16.302,03	R\$ -	100,00%
1.4.6.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.082,08	1.082,08	1.082,08	R\$ 94,34	R\$ 102.083,42	R\$ 102.083,42	R\$ -	100,00%
1.4.6.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	4.788,58	4.788,58	4.788,58	R\$ 1,66	R\$ 7.949,04	R\$ 7.949,03	R\$ -	100,00%

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:098438524
00

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 08/11/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.228.686,85

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA

05/09/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
1.4.6.1.6	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	798,05	798,05	798,05	R\$ 0,68	R\$ 542,67	R\$ 542,66	R\$ -	R\$ 542,66	100,00%
1.4.6.1.7	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M	42,61	42,61	42,61	R\$ 52,76	R\$ 2.248,10	R\$ 2.248,10	R\$ -	R\$ 2.248,10	100,00%
1.4.6.1.8	C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	485,79	485,79	485,79	R\$ 4,39	R\$ 2.132,61	R\$ 2.132,60	R\$ -	R\$ 2.132,60	100,00%
1.4.6.2			SINALIZAÇÃO						R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.6.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.7			RUA JOSÉ LUIS DE LIMA						R\$ 492.528,02	R\$ 478.363,97	R\$ -	R\$ 478.363,97	96,15%
1.4.7.1			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 492.072,79	R\$ 478.363,97	R\$ -	R\$ 478.363,97	97,22%
1.4.7.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	972,15	972,15	972,15	R\$ 61,46	R\$ 59.748,33	R\$ 59.748,32	R\$ -	R\$ 59.748,32	100,00%
1.4.7.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	101,22	101,22	101,22	R\$ 57,19	R\$ 5.788,77	R\$ 5.788,76	R\$ -	R\$ 5.788,76	100,00%
1.4.7.1.3	10233	ORSE	SABETA DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	321,91	321,91	321,91	R\$ 111,88	R\$ 36.015,29	R\$ 36.015,28	R\$ -	R\$ 36.015,28	100,00%
1.4.7.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.546,77	3.546,77	3.546,77	R\$ 94,34	R\$ 334.602,28	R\$ 334.602,26	R\$ -	R\$ 334.602,26	100,00%
1.4.7.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.087,93	15.087,93	15.087,93	R\$ 1,66	R\$ 25.045,96	R\$ 25.045,95	R\$ -	R\$ 25.045,95	100,00%
1.4.7.1.6	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.514,63	2.514,63	2.514,63	R\$ 0,68	R\$ 1.709,94	R\$ 1.709,93	R\$ -	R\$ 1.709,93	100,00%
1.4.7.1.7	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M	203,59	203,59	203,59	R\$ 52,76	R\$ 10.741,40	R\$ 10.741,39	R\$ -	R\$ 10.741,39	100,00%
1.4.7.1.8	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	157,25	-	-	R\$ 16,96	R\$ 2.666,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.7.1.9	94992	SINAPI	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	157,25	-	-	R\$ 69,90	R\$ 10.991,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.7.1.10	C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	1.073,37	1.073,37	1.073,37	R\$ 4,39	R\$ 4.712,09	R\$ 4.712,08	R\$ -	R\$ 4.712,08	100,00%
1.4.7.2			SINALIZAÇÃO						R\$ 5.505,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.7.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.7.2.2	5213855	SICRO3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	R\$ 357,18	R\$ 1.071,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
1.4.7.2.3	5213444	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	R\$ 216,35	R\$ 649,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-0984385
2400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 01/1/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TERMINO: 06/11/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

ITEM		TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM
							CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.4.7.2.4		C05	Composição	SUPORE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		UN	7,00	-	-	R\$ 2.839,90	-	R\$ -	0,00%
1.4.7.2.5		C06	Composição	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,40 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		UN	7,00	-	-	R\$ 778,96	-	R\$ -	0,00%
1.5				ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.5.1		C07	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UN	1,00	0,4459	0,268870	R\$ 21.948,44	-	R\$ 12.833,65	85,36%
2.0				LOTE 2 - DISTRITO DE MIRACICA E IRATAMA									
2.1				DISTRITO DE MIRACICA									
2.1.1				SERVIÇO PRELIMINARES									
2.1.1.1		103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5		M2	6,00	-	-	R\$ 1.618.398,24	-	R\$ 1.011.430,50	62,59%
2.1.1.2		99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018		M	1.123,64	1.123,64	-	R\$ 853.054,91	-	R\$ 798.885,07	93,65%
2.1.1.3		99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018		M	8,04	-	-	R\$ 17.731,22	-	R\$ 449,45	2,53%
2.1.1.4		104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOIRÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_09/2023		M	41,38	-	-	R\$ 38,75	-	R\$ -	0,00%
2.1.1.5		93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016		M2	18,00	-	-	R\$ 337,24	-	R\$ -	0,00%
2.1.2				DRENAGEM PLUVIAL									
2.1.2.1				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1.2.1.1		100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO		M2	7.195,20	6.037,40	-	R\$ 39.515,68	-	R\$ 14.177,51	35,73%
2.1.2.1.2		93358	SINAPI	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019		M3	24,22	-	-	R\$ 20.471,09	-	R\$ 14.177,51	69,01%
2.1.2.1.3		101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020		M2	36,58	-	-	R\$ 16.836,76	-	R\$ 14.177,51	83,91%
2.1.2.1.4		93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016		M3	2,74	-	-	R\$ 1.826,67	-	R\$ -	0,00%
2.1.2.1.5		100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	21,48	-	-	R\$ 97,66	-	R\$ -	0,00%
2.1.2.1.6		95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	644,82	-	-	R\$ 65,29	-	R\$ -	0,00%
2.1.2.1.7		93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	30,08	-	-	R\$ 173,55	-	R\$ -	0,00%
2.1.2.2				DRENAGEM									
2.1.2.2.1		95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016		M2	36,58	-	-	R\$ 39.044,50	-	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.2		97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021		M2	36,57	-	-	R\$ 1.035,57	-	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.3		92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		M2	4,55	-	-	R\$ 4.302,09	-	R\$ -	0,00%

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

GILDO VIEIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por GILDO JUNIOR:45703213 VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRAGICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRAGICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

TÉRMINO: 06/11/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

GNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

DATA: 05/09/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
2.1.2.2.4	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,28	-	-	R\$ 64,46	R\$ 533,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.5	92445	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,00	-	-	R\$ 55,35	R\$ 221,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,93	-	-	R\$ 14,05	R\$ 83,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.7	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,10	-	-	R\$ 13,55	R\$ 55,55	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,81	-	-	R\$ 12,95	R\$ 502,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.9	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	261,86	-	-	R\$ 13,11	R\$ 3.432,98	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.10	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022, PS.	KG	0,45	-	-	R\$ 532,76	R\$ 239,74	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.11	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU INERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022, PS.	M3	5,23	-	-	R\$ 533,15	R\$ 2.788,37	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.2.12	103799	SINAPI	PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPa, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	15,05	-	-	R\$ 378,03	R\$ 5.689,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3			PAVIMENTAÇÃO									
2.1.3.1			RUA BARÃO DO RIO BRANCO (TRECHO)									
2.1.3.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
2.1.3.1.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	221,33	221,33		R\$ 61,46	R\$ 13.602,94	R\$ 13.602,94		100,00%
2.1.3.1.1.2	10233	ORSE	SARIETA DE PARALELEPÍEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	66,39	66,39		R\$ 111,88	R\$ 7.427,71	R\$ 7.427,71		100,00%
2.1.3.1.1.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	689,02	689,02		R\$ 94,34	R\$ 65.002,14	R\$ 65.002,14		100,00%
2.1.3.1.1.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	1.080,22	1.080,22		R\$ 1,66	R\$ 1.793,16	R\$ 1.793,16		100,00%
2.1.3.1.1.5	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	26,60	26,60		R\$ 52,76	R\$ 1.403,41	R\$ 1.403,41		100,00%
2.1.3.1.1.6	CD3	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	221,33	221,33		R\$ 4,39	R\$ 971,63	R\$ 971,63		100,00%
2.1.3.1.2			SINALIZAÇÃO									
									R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	0,00%

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:457032134 3213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 01/11/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

TERMINO: 06/11/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA: 05/09/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
2.1.3.1.2.1	CD4	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.2			RUA PROJETADA 01									
2.1.3.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
2.1.3.2.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	816,40	816,40	-	R\$ 61,46	R\$ 50.175,94	R\$ 50.175,94	R\$ -	100,00%
2.1.3.2.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,15	43,15	-	R\$ 57,19	R\$ 2.467,74	R\$ 2.467,74	R\$ -	100,00%
2.1.3.2.1.3	10233	ORSE	SARIEIRA DE PARALELEPÍEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	257,75	257,75	-	R\$ 111,88	R\$ 28.837,07	R\$ 28.837,07	R\$ -	100,00%
2.1.3.2.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.201,97	2.201,97	-	R\$ 94,34	R\$ 207.733,84	R\$ 207.733,84	R\$ -	100,00%
2.1.3.2.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.517,39	3.517,39	-	R\$ 1,66	R\$ 5.838,86	R\$ 5.838,86	R\$ -	100,00%
2.1.3.2.1.6	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANTÍFICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	103,01	103,01	-	R\$ 53,76	R\$ 5.434,80	R\$ 5.434,80	R\$ -	100,00%
2.1.3.2.1.7	CD3	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	859,55	859,55	-	R\$ 4,39	R\$ 3.773,42	R\$ 3.773,42	R\$ -	100,00%
2.1.3.2.2			SINALIZAÇÃO									
2.1.3.2.2.1	CD4	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.2.2.2	5213855	SICR03	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	R\$ 357,18	R\$ 1.071,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.2.2.3	5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	R\$ 216,35	R\$ 649,05	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.3			RUA PROJETADA 02									
2.1.3.3.1			PAVIMENTAÇÃO									
2.1.3.3.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	86,56	86,56	-	R\$ 61,46	R\$ 5.319,97	R\$ 5.319,97	R\$ -	100,00%
2.1.3.3.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,71	15,71	-	R\$ 57,19	R\$ 898,45	R\$ 898,45	R\$ -	100,00%
2.1.3.3.1.3	10233	ORSE	SARIEIRA DE PARALELEPÍEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	30,66	30,66	-	R\$ 111,88	R\$ 3.430,24	R\$ 3.430,24	R\$ -	100,00%
2.1.3.3.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	174,78	174,78	-	R\$ 94,34	R\$ 16.488,74	R\$ 16.488,74	R\$ -	100,00%

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TERMINO: 08/11/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85


VALOR MEDICÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA: 05/09/2025

2.1.3.3.1.6	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M	38,64	38,64	R\$ 52,76	R\$ 2.038,64	R\$ 2.038,64	R\$ -	R\$ 2.038,64	100,00%
2.1.3.3.1.7	C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	102,27	102,27	R\$ 4,39	R\$ 448,96	R\$ 448,96	R\$ -	R\$ 448,96	100,00%
2.1.3.3.2			SINALIZAÇÃO		-	-		R\$ 1.312,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.3.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.3.2.2	5213855	SICR03	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	-	-	R\$ 357,18	R\$ 714,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.3.2.3	5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	-	-	R\$ 216,35	R\$ 432,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.4			RUA PROJETADA 03 (TRECHO)		-	-		R\$ 31.057,02	R\$ 30.317,71	R\$ -	R\$ 30.317,71	97,62%
2.1.3.4.1			PAVIMENTAÇÃO		-	-		R\$ 30.317,71	R\$ 30.317,71	R\$ -	R\$ 30.317,71	100,00%
2.1.3.4.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	91,02	91,02	R\$ 61,46	R\$ 5.594,08	R\$ 5.594,08	R\$ -	R\$ 5.594,08	100,00%
2.1.3.4.1.2	10233	ORSE	SARJETA DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	27,30	27,30	R\$ 111,88	R\$ 3.054,32	R\$ 3.054,32	R\$ -	R\$ 3.054,32	100,00%
2.1.3.4.1.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	216,20	216,20	R\$ 94,34	R\$ 20.396,30	R\$ 20.396,30	R\$ -	R\$ 20.396,30	100,00%
2.1.3.4.1.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	348,19	348,19	R\$ 1,66	R\$ 577,99	R\$ 577,99	R\$ -	R\$ 577,99	100,00%
2.1.3.4.1.5	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M	5,60	5,60	R\$ 52,76	R\$ 295,45	R\$ 295,45	R\$ -	R\$ 295,45	100,00%
2.1.3.4.1.6	C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	91,02	91,02	R\$ 4,39	R\$ 399,57	R\$ 399,57	R\$ -	R\$ 399,57	100,00%
2.1.3.4.2			SINALIZAÇÃO		-	-		R\$ 739,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.4.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.4.2.2	5213855	SICR03	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	-	-	R\$ 357,18	R\$ 357,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.4.2.3	5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	-	-	R\$ 216,35	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.5			RUA ORESTES PAULO DE VASCONCELOS (TRECHO)		-	-		R\$ 30.136,28	R\$ 29.396,97	R\$ -	R\$ 29.396,97	97,55%
2.1.3.5.1			PAVIMENTAÇÃO		-	-		R\$ 29.396,97	R\$ 29.396,97	R\$ -	R\$ 29.396,97	100,00%
2.1.3.5.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	74,93	74,93	R\$ 61,46	R\$ 4.605,19	R\$ 4.605,19	R\$ -	R\$ 4.605,19	100,00%



GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703 JUNIOR:457032134 213487 87

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:09843852400 DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 01/17/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

TERMINO: 06/11/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA: 05/09/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

P. UNIT. C/BDI CONTRATO

PREÇO TOTAL

|--|

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma
digital por GILSON
AURELIO BARRETO

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:457032
13487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:457032134
87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 06/11/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA: 05/09/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
2.1.3.6.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.6.2.2	5213855	SICR03	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 357,18	R\$ 357,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.6.2.3	5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 216,35	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.7.1			RUA ELISSON CARLOS (TRECHO) PAVIMENTAÇÃO						R\$ 38.697,16	R\$ 37.957,85	R\$ -	98,02%
									R\$ 37.957,85	R\$ 37.957,85	R\$ -	100,00%
2.1.3.7.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,52	140,52		R\$ 61,46	R\$ 8.636,35	R\$ 8.636,35	R\$ -	100,00%
2.1.3.7.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,99	6,99		R\$ 57,19	R\$ 399,75	R\$ 399,75	R\$ -	100,00%
2.1.3.7.1.3	10233	ORSE	SARIETA DE PARALELEPÍEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	44,23	44,23		R\$ 111,88	R\$ 4.948,45	R\$ 4.948,45	R\$ -	100,00%
2.1.3.7.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	234,07	234,07		R\$ 94,34	R\$ 22.082,16	R\$ 22.082,16	R\$ -	100,00%
2.1.3.7.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	397,95	397,95		R\$ 1,66	R\$ 660,59	R\$ 660,59	R\$ -	100,00%
2.1.3.7.1.6	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	11,05	11,05		R\$ 52,76	R\$ 582,99	R\$ 582,99	R\$ -	100,00%
2.1.3.7.1.7	C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	147,51	147,51		R\$ 4,39	R\$ 647,56	R\$ 647,56	R\$ -	100,00%
2.1.3.7.2			SINALIZAÇÃO						R\$ 739,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.7.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.7.2.2	5213855	SICR03	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 357,18	R\$ 357,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.7.2.3	5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 216,35	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.3.8			TRAVESSA BARÃO DO RIO BRANCO PAVIMENTAÇÃO						R\$ 178.106,48	R\$ 172.940,69	R\$ -	99,90%
2.1.3.8.1									R\$ 172.940,70	R\$ 172.940,69	R\$ -	100,00%
2.1.3.8.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	474,63	474,63		R\$ 61,46	R\$ 29.170,75	R\$ 29.170,75	R\$ -	100,00%

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385
2400

Assinado de forma
digital por GILSON
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213487

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 01/11/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

TÉRMINO: 06/11/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA: 05/09/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
2.1.3.8.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12.53	12.53		R\$ 57,19	R\$ 716,59	R\$ 716,59	-	100,00%
2.1.3.8.1.3	10233	ORSE	SARIETA DE PARALELEPÍEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	146,10	146,10		R\$ 111,88	R\$ 16.345,66	R\$ 16.345,66	-	100,00%
2.1.3.8.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.263,23	1.263,23		R\$ 94,34	R\$ 119.173,11	R\$ 119.173,11	-	100,00%
2.1.3.8.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	2.015,36	2.015,36		R\$ 1,66	R\$ 3.345,49	R\$ 3.345,49	-	100,00%
2.1.3.8.1.6	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	11,05	11,05		R\$ 52,76	R\$ 582,99	R\$ 582,99	-	100,00%
2.1.3.8.1.7	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M3	25,12	25,12		R\$ 16,96	R\$ 426,03	R\$ 426,03	-	100,00%
2.1.3.8.1.8	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,50	1,50		R\$ 694,30	R\$ 1.041,45	R\$ 1.041,45	-	100,00%
2.1.3.8.1.9	CD3	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	487,16	487,16		R\$ 4,39	R\$ 2.138,63	R\$ 2.138,63	-	100,00%
2.1.3.8.2	CD4	Composição	SINALIZAÇÃO	UN	2,00	2,00		R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ 165,78	-	0,00%
2.1.4	CD7	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	1,00		R\$ 21,948,44	R\$ 21.948,44	R\$ 21.948,44	-	71,16%
2.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,77	0,77		R\$ 16,936,47	R\$ 16.936,47	R\$ 16.936,47	-	71,16%
2.2.1			DISTRITO DE IRATAMA	M2	6,00	6,00		R\$ 22,676,56	R\$ 22.676,56	R\$ 22.676,56	-	0,00%
2.2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	6,00	6,00		R\$ 280,65	R\$ 1.683,90	R\$ 1.683,90	-	0,00%
2.2.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	599,12	599,12		R\$ 0,40	R\$ 239,64	R\$ 239,64	-	0,00%
2.2.1.3	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	556,09	556,09		R\$ 4,82	R\$ 2.680,35	R\$ 2.680,35	-	0,00%
2.2.1.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M	70,00	70,00		R\$ 0,35	R\$ 24,50	R\$ 24,50	-	0,00%
2.2.1.5	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	60,85	60,85		R\$ 8,15	R\$ 495,92	R\$ 495,92	-	0,00%
2.2.1.6	101202	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLUÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	60,75	60,75		R\$ 38,36	R\$ 2.330,37	R\$ 2.330,37	-	0,00%
2.2.1.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	18,00	18,00		R\$ 845,66	R\$ 15.221,88	R\$ 15.221,88	-	0,00%
2.2.2			DRENAGEM PLUVIAL	M2	3.277,54	3.277,54		R\$ 2,34	R\$ 7.669,44	R\$ 7.669,44	-	0,00%
2.2.2.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M2	3.277,54	3.277,54		R\$ 2,34	R\$ 7.669,44	R\$ 7.669,44	-	0,00%
2.2.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.277,54	3.277,54		R\$ 2,34	R\$ 7.669,44	R\$ 7.669,44	-	0,00%

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:457032
13487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INICIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 06/11/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

DATA

R\$ 4.226.686,85

R\$ 701.293,79

R\$ 3.237.683,03

R\$ 989.003,82

05/09/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
2.2.2.2.4	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	139,20	-	-	R\$ 34,68	R\$ 4.827,45	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	350,19	-	-	R\$ 3,85	R\$ 1.348,23	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.6	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	147,47	-	-	R\$ 23,51	R\$ 3.467,01	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.7	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	36,72	-	-	R\$ 117,64	R\$ 4.319,74	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.8	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	63,63	-	-	R\$ 35,13	R\$ 2.235,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.9	92445	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,00	-	-	R\$ 55,35	R\$ 1.494,45	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.10	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	107,60	-	-	R\$ 13,55	R\$ 1.457,98	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	317,93	-	-	R\$ 11,67	R\$ 3.710,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.12	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.561,52	-	-	R\$ 13,11	R\$ 20.471,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.13	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. PS	KG	2,68	-	-	R\$ 532,76	R\$ 1.427,79	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.14	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. PS	M3	27,13	-	-	R\$ 533,15	R\$ 14.464,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2.15	2003451	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UND	1,00	-	-	R\$ 421,90	R\$ 421,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3			PAVIMENTAÇÃO									
2.2.3.1			RUA PROJETADA 01									
2.2.3.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
2.2.3.1.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	67,67	67,67		R\$ 61,46	R\$ 4.158,99	R\$ 4.158,99	R\$ -	100,00%
2.2.3.1.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,93	15,93		R\$ 57,19	R\$ 911,03	R\$ 911,03	R\$ -	100,00%

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:45703
213487

Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 01/11/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

TERMINO: 06/11/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDICAO:

R\$ 701.293,79

ACUMULADO:

R\$ 3.237.683,03

SALDO:

R\$ 989.003,82

DATA

05/09/2025

ITEM		TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO			PREÇO TOTAL			PERCENTAGEM
							CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
2.2.3.1.1.3		10233	ORSE	SARJETA DE PARALELEPÍEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE		M2	25,05	25,05		R\$ 111,88	R\$ 2.802,59	R\$ 2.802,59		R\$ 2.802,59	100,00%	
2.2.3.1.1.4		10169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020		M2	196,44	196,44		R\$ 94,34	R\$ 18.532,14	R\$ 18.532,14		R\$ 18.532,14	100,00%	
2.2.3.1.1.5		95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020		M3XKM	863,89	863,89		R\$ 1,66	R\$ 1.434,05	R\$ 1.434,05		R\$ 1.434,05	100,00%	
2.2.3.1.1.6		95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020		M3XKM	538,48	538,48		R\$ 0,68	R\$ 366,16	R\$ 366,16		R\$ 366,16	100,00%	
2.2.3.1.1.7		4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3		M	13,56	13,56		R\$ 52,76	R\$ 715,42	R\$ 715,42		R\$ 715,42	100,00%	
2.2.3.1.1.8		C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M		M	83,60	83,60		R\$ 4,39	R\$ 367,00	R\$ 367,00		R\$ 367,00	100,00%	
2.2.3.1.2				SINALIZAÇÃO												
2.2.3.1.2.1		C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM		UN	2,00	2,00		R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ 165,78		R\$ 165,78	0,00%	
2.2.3.1.2.2		5213855	SICRO3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		UN	2,00	2,00		R\$ 357,18	R\$ 714,36	R\$ 714,36		R\$ 714,36	0,00%	
2.2.3.1.2.3		5213444	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO		UN	2,00	2,00		R\$ 216,35	R\$ 432,70	R\$ 432,70		R\$ 432,70	0,00%	
2.2.3.2				RUA DO CAMPO												
2.2.3.2.1				PAVIMENTAÇÃO												
2.2.3.2.1.1		94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016		M	296,06	296,06		R\$ 61,46	R\$ 18.195,84	R\$ 18.195,84		R\$ 18.195,84	0,00%	
2.2.3.2.1.2		94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016		M	34,97	34,97		R\$ 57,19	R\$ 1.999,93	R\$ 1.999,93		R\$ 1.999,93	0,00%	
2.2.3.2.1.3		10233	ORSE	SARJETA DE PARALELEPÍEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE		M2	99,21	99,21		R\$ 111,88	R\$ 11.099,61	R\$ 11.099,61		R\$ 11.099,61	0,00%	
2.2.3.2.1.4		10169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020		M2	762,47	762,47		R\$ 94,34	R\$ 71.931,41	R\$ 71.931,41		R\$ 71.931,41	0,00%	
2.2.3.2.1.5		95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020		M3XKM	3.360,57	3.360,57		R\$ 1,66	R\$ 5.578,54	R\$ 5.578,54		R\$ 5.578,54	0,00%	
2.2.3.2.1.6		95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020		M3XKM	2.094,74	2.094,74		R\$ 0,68	R\$ 1.424,42	R\$ 1.424,42		R\$ 1.424,42	0,00%	
2.2.3.2.1.7		4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3		M	39,00	39,00		R\$ 52,76	R\$ 2.057,64	R\$ 2.057,64		R\$ 2.057,64	0,00%	
2.2.3.2.1.8		C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M		M	331,03	331,03		R\$ 4,39	R\$ 1.453,22	R\$ 1.453,22		R\$ 1.453,22	0,00%	
2.2.3.2.2				SINALIZAÇÃO												
2.2.3.2.2.1																

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma
digital por GILSON
AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: Nº 099/2024

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 03/05/2024

TÉRMINO: 06/11/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85

VALOR MEDIADO: R\$ 701.293,79

ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03

SALDO: R\$ 989.003,82

DATA: 05/09/2025

PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
2.2.3.2.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 165,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.2.2.2	5213855	SICR03	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 357,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.2.2.3	5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.1			RUA ANTÔNIO SOUSA (TRECHO) PAVIMENTAÇÃO					R\$ 49.478,75	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	105,90	-	-	R\$ 61,46	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	19,35	-	-	R\$ 1.106,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.1.3	10233	ORSE	SABETA DE PARALELEPÍEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	37,50	-	-	R\$ 4.195,50	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.1.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	332,26	-	-	R\$ 31.345,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.288,29	-	-	R\$ 2.138,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.1.6	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	803,01	-	-	R\$ 546,04	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.1.7	4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	44,52	-	-	R\$ 52,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.1.8	C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	125,25	-	-	R\$ 4,39	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.2			SINALIZAÇÃO					R\$ 739,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 165,28	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.2.2	5213855	SICR03	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 357,18	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.3.2.3	5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4			RUA DA PALHA PAVIMENTAÇÃO					R\$ 53.301,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.1			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	163,31	-	-	R\$ 10.037,03	R\$ -	R\$ -	0,00%

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:098438524
00

Assinado de forma
digital por GILSON
BARRETO
DUARTE:098438524

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:457032
13487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:4570321348
7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA: 01/1/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.226.686,85
CONTRATO: Nº 099/2024	VALOR MEDIÇÃO: R\$ 701.293,79
PRAZO: 10 (dez) meses	ACUMULADO: R\$ 3.237.683,03
INÍCIO: 03/05/2024	SALDO: R\$ 989.003,82
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP	DATA: 05/09/2025
CNPJ: 12.087.161/0001-43	PERÍODO: 12/02/2025 A 05/09/2025

ITEM		TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM		
						CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
2.2.3.4.1.2			SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,50	-	-	-	R\$ 57,19	R\$ 1.058,01	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.1.3		10233	ORSE	SARIETA DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	54,49	-	-	-	R\$ 111,88	R\$ 6.096,34	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.1.4		101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	312,45	-	-	-	R\$ 94,34	R\$ 29.476,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.1.5		95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.431,08	-	-	-	R\$ 1,66	R\$ 2.375,59	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.1.6		95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	892,03	-	-	-	R\$ 0,68	R\$ 606,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.1.7		4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	29,19	-	-	-	R\$ 52,76	R\$ 1.540,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.1.8		C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	181,81	-	-	-	R\$ 4,39	R\$ 798,14	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.2				SINALIZAÇÃO			-	-	-	R\$ 1.312,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.2.1		C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.2.2		5213855	SICR03	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	-	R\$ 357,18	R\$ 714,36	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.4.2.3		5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	-	R\$ 216,35	R\$ 432,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.3.5				RUA PROJETADA 02			-	-	-	R\$ 174.584,30	R\$ 173.844,95	R\$ -	R\$ 173.844,95	99,58%
2.2.3.5.1				PAVIMENTAÇÃO			-	-	-	R\$ 173.844,99	R\$ 173.844,95	R\$ -	R\$ 173.844,95	100,00%
2.2.3.5.1.1		94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	527,39	527,39	-	527,39	R\$ 61,46	R\$ 32.413,38	R\$ -	R\$ 32.413,38	100,00%
2.2.3.5.1.2		10233	ORSE	SARIETA DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS, EXCLUSIVE FRETE	M2	158,09	158,09	-	158,09	R\$ 111,88	R\$ 17.687,10	R\$ -	R\$ 17.687,09	100,00%
2.2.3.5.1.3		101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.145,08	1.145,08	-	1.145,08	R\$ 94,34	R\$ 108.026,84	R\$ -	R\$ 108.026,84	100,00%
2.2.3.5.1.4		95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.082,58	5.082,58	-	5.082,58	R\$ 1,66	R\$ 8.437,08	R\$ -	R\$ 8.437,07	100,00%
2.2.3.5.1.5		95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.168,09	3.168,09	-	3.168,09	R\$ 0,68	R\$ 2.154,30	R\$ -	R\$ 2.154,29	100,00%
2.2.3.5.1.6		4960	ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	53,28	53,28	-	53,28	R\$ 52,76	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ 2.811,05	100,00%
2.2.3.5.1.7		C03	Composição	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	527,39	527,39	-	527,39	R\$ 4,39	R\$ 2.315,24	R\$ -	R\$ 2.315,23	100,00%
2.2.3.5.2				SINALIZAÇÃO			-	-	-	R\$ 739,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:0984385240 AURELIO BARRETO
0

GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:457032 VIEIRA DA COSTA
13487

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:0984385240

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDICAÇÃO Nº 08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DISTRITOS DE SÃO PEDRO, IRATAMA E MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONCORRÊNCIA: 011/2023

CONTRATO: N° 099/2024

PRAZO: 10 (dez) meses

INICIO: 03/05/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 06/11/2025

PERIODO:

CONCORRÊNCIA: 011/2023					VALOR DO CONTRATO:					R\$ 4.226.686,85				
CONTRATO: Nº 099/2024					VALOR MEDIÇÃO:					R\$ 701.293,79				
PRAZO: 10 (dez) meses					ACUMULADO:					R\$ 3.237.683,03				
INÍCIO: 03/05/2024					TÉRMINO: 06/11/2025					R\$ 989.003,82				
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP					PERÍODO:					DATA				
CNPJ: 12.087.161/0001-43					12/02/2025 A 05/09/2025					05/09/2025				
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			PORCENTAGEM		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	
2.2.3.5.2.1	C04	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 82,89	R\$ 165,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.2.3.5.2.2	5213855	SICR03	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO O.0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 357,18	R\$ 357,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.2.3.5.2.3	5213444	SICR03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 216,35	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2.2.4														
2.2.4.1	C07	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	0,43	-	R\$ 21.948,44	R\$ 21.948,44	R\$ 9.413,10	R\$ -	R\$ 9.413,10	42,89%	
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,43	-	-	R\$ 21.948,44	R\$ 21.948,44	R\$ 9.413,10	R\$ -	R\$ 9.413,10	42,89%	
			TOTAL					R\$ 4.226.686,85	R\$ 2.536.389,24	R\$ 701.293,79	R\$ -	R\$ 3.237.683,03	76,60%	

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385
2400

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570 COSTA
3213487