


PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA EM FRENTE AO CASTELO JOÃO CAPÃO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

Município: Garanhuns/PE **Medição Nº :** 01
Empresa Executora: LM Construções, Locações e Serviços LTDA. EPP.
Início: 22/10/2025 **Nº do Contrato Licitado:** 054/2025 **Saldo acumulado:** R\$ 57.598,84
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias **Período:** 22/10/2025 a 05/12/2025 **Esta medição:** R\$ 57.598,84
Valor do contrato: R\$ 344.672,73 **Execução da obra:** 16,71% **Saldo atual:** R\$ 287.073,89

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - CONTRATO Nº 54/2025

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS													
1	1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	UND	R\$ 15.809,11	1,00	0,16	0,16	R\$ 15.809,11	R\$ 2.529,46	R\$ 2.529,46	16,00%	16,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES													
2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	R\$ 424,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 2.544,00	R\$ 2.544,00	R\$ 2.544,00	100,00%	100,00%
2.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS FONTELESTADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	R\$ 61,03	208,97	208,97	208,97	R\$ 12.753,44	R\$ 12.753,44	R\$ 12.753,44	100,00%	100,00%
2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	R\$ 87,29	455,63	455,63	455,63	R\$ 39.771,94	R\$ 39.771,94	R\$ 39.771,94	100,00%	100,00%
2.4	4654	ORSE	Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	R\$ 728,10	6,00	-	-	R\$ 4.368,60	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA													
3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	R\$ 82,62	57,12	-	-	R\$ 4.719,25	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
3.2	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	R\$ 362,33	4,33	-	-	R\$ 1.568,89	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
3.3	2	Próprio	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2 (REF. SEINFRA 28)	M²	R\$ 115,46	231,15	-	-	R\$ 26.688,58	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
3.4	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	R\$ 68,85	9,68	-	-	R\$ 666,47	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
3.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,27	154,76	-	-	R\$ 1.569,39	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
3.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,07	34,02	-	-	R\$ 444,64	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
3.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	R\$ 443,28	3,95	-	-	R\$ 1.750,96	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
3.8	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	R\$ 66,80	20,24	-	-	R\$ 1.352,03	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
3.9	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	R\$ 105,55	60,54	-	-	R\$ 6.390,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
REVESTIMENTO													
4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	R\$ 4,02	100,46	-	-	R\$ 403,85	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 - CONTRATO N° 54/2025

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
4.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PREPAROS COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	R\$ 22,98	100,46	-	-	R\$ 2.308,57	R\$ -	-	0,00%	0,00%
4.3	5	Próprio	Cópia de SETOP (ED-50737) - REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	R\$ 443,43	1,29	-	-	R\$ 572,02	R\$ -	-	0,00%	0,00%
4.4	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	R\$ 33,92	37,01	-	-	R\$ 1.255,38	R\$ -	-	0,00%	0,00%
5			PAVIMENTAÇÕES										
5.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	R\$ 1,63	1.735,20	-	-	R\$ 2.828,38	R\$ -	-	0,00%	0,00%
5.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 42,38	216,08	-	-	R\$ 9.157,47	R\$ -	-	0,00%	0,00%
5.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 37,28	304,56	-	-	R\$ 11.354,00	R\$ -	-	0,00%	0,00%
5.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	R\$ 68,87	1.043,16	-	-	R\$ 71.842,43	R\$ -	-	0,00%	0,00%
5.5	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	m²	R\$ 85,72	157,48	-	-	R\$ 13.489,19	R\$ -	-	0,00%	0,00%
5.6	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	R\$ 24,43	416,59	-	-	R\$ 10.177,29	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6			PINTURA										
6.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	R\$ 3,86	103,83	-	-	R\$ 400,78	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	R\$ 10,14	103,83	-	-	R\$ 1.052,84	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$ 13,26	103,83	-	-	R\$ 1.376,79	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIXAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,61	520,64	-	-	R\$ 838,23	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.5	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	R\$ 4,32	48,00	-	-	R\$ 207,36	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.6	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	R\$ 25,29	11,40	-	-	R\$ 288,31	R\$ -	-	0,00%	0,00%
6.7	100736	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	R\$ 14,15	0,30	-	-	R\$ 4,25	R\$ -	-	0,00%	0,00%
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
7.1	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	R\$ 1.395,17	1,00	-	-	R\$ 1.395,17	R\$ -	-	0,00%	0,00%
7.2	41196	SINAPI	POSTE DE CONCRETO, ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	R\$ 527,94	1,00	-	-	R\$ 527,94	R\$ -	-	0,00%	0,00%
7.3	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 96,61	1,00	-	-	R\$ 96,61	R\$ -	-	0,00%	0,00%



Paulo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 REA/PE 18222095-1

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 - CONTRATO N° 54/2025

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
7.4	91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 15,04	2,00	-	-	R\$ 30,08	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.5	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 11,49	24,00	-	-	R\$ 275,76	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.6	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 13,93	171,48	-	-	R\$ 2.388,72	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.7	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 9,91	92,38	-	-	R\$ 915,49	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.8	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 8,56	58,00	-	-	R\$ 496,48	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.9	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 6,81	31,00	-	-	R\$ 211,11	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.10	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	R\$ 185,48	27,00	-	-	R\$ 5.007,96	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	R\$ 33,09	11,00	-	-	R\$ 363,99	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.12	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$ 98,54	9,00	-	-	R\$ 886,86	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 4,08	197,56	-	-	R\$ 806,04	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.14	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 6,75	862,49	-	-	R\$ 5.821,81	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.15	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	R\$ 9,71	5,10	-	-	R\$ 49,52	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.16	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 13,28	1,00	-	-	R\$ 13,28	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.17	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 13,86	3,00	-	-	R\$ 41,58	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.18	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 26,82	1,00	-	-	R\$ 26,82	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.19	101637	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	R\$ 127,56	24,00	-	-	R\$ 3.061,44	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.20	6	Próprio	POSTE EM AÇO CARBONO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, CONCRETO (REF. ORSE 336)	UND	R\$ 1.828,34	6,00	-	-	R\$ 10.970,04	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.21	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	R\$ 7.170,00	24,00	-	-	R\$ 17.224,80	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.22	9	Próprio	POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LUMINÁRIA PÚBLICA DECORATIVA TIPO PLANETÁRIA LAMPADA DE LED 60W, 9.000 LUMENS (REF ORSE 12903 E 13065)	UND	R\$ 2.355,08	18,00	-	-	R\$ 42.391,44	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
7.23	8	Próprio	MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF ORSE 9174)	UND	R\$ 336,32	1,00	-	-	R\$ 336,32	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%

PLANILHA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 - CONTRATO N° 54/2025

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			EXECUÇÃO (%)	
						QUANT. PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
7.24	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	R\$ 635,05	0,30	-	-	R\$ 190,52	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
8.1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	R\$ 194,75	1,00	-	-	R\$ 194,75	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.2	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	R\$ 62,54	0,40	-	-	R\$ 25,02	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.3	104179	SINAPI	CAP. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	R\$ 72,30	1,00	-	-	R\$ 72,30	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$ 11,32	121,00	-	-	R\$ 1.369,72	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 7,95	6,00	-	-	R\$ 47,70	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 11,75	7,00	-	-	R\$ 82,25	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.7	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 8,64	4,00	-	-	R\$ 34,56	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.8	89440	SINAPI	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$ 10,97	5,00	-	-	R\$ 54,85	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.9	103046	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 20,36	1,00	-	-	R\$ 20,36	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.10	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 18,43	7,00	-	-	R\$ 129,01	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
8.11	99250	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	R\$ 161,14	7,00	-	-	R\$ 1.127,98	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
			Total						R\$ 344.672,73	R\$ 57.598,84	R\$ 57.598,84	16,71%	16,71%

Fabio Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
REARPE 182220995-1

Digitally signed by ATILA GOTTENES GUIMARÃES 9865525179
DN: cn=ATILA GOTTENES GUIMARÃES 9865525179, email=atila.gu@caribeele.com.br, c=Brasil, ou=Caribeele PF AT
Location: Curitiba/PR

MEMORIA DE CALCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 DO CONTRATO N° 54/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA EM FRENTE AO CASTELO JOÃO CAPÃO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES							SUBTOTAL	
						COMP.	ALTURA/ ESPESURA	LARG.	REPETIÇÃO	PERIMETRO	ÁREA	TAXA		
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,16				0,16					0,16
1.1.	COMP	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00									6,00
2.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	208,97									63,37 46,00 59,30 40,30
2.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	455,63									137,27 100,80 128,73 88,83

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
REMP/PE 182220995-1

Digitally signed by ATYLA SOARES GUARANAIS SINGULARITY
Number: 1 at the start of the document
Location: Caruaru/PE